

PROYECTO: "PAQUETE 5: SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE"						ALTESA S.A.						27-Feb-25 16:01								
Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	25	Qtr 2, 2025				Qtr 3, 2025			Qtr 4, 2025			Qtr 1, 2026			Qtr 2, 2026
							Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
Q5_PAQUETE 5-2 RIO CAÑETE_PU_PRESENTACION		410	410	27-Feb-25	12-Apr-26															12-Apr-26
Q5_PAQUETE 5-2.1 HITOS		410	410	27-Feb-25	12-Apr-26															12-Apr-26
Q5_PAQUETE 5-2.1.1 Hitos del Proyecto		410	410	27-Feb-25	12-Apr-26															12-Apr-26
A1430	Inicio de Obra - Acceso al sitio	0	0	27-Feb-25																
A1450	Inicio de habilitación y mejoramiento de accesos	0	0	21-Mar-25																
A1460	Inicio de Obras Quebrada San Jerónimo	0	0	12-Apr-25																
A1470	Fin de Obras Quebrada San Jerónimo	0	0		12-Apr-26															
A1480	Inicio Quebrada Condoray	0	0	07-May-25																
A1490	Fin de Quebrada Condoray	0	0		02-Mar-26															
A1500	Inicio Quebrada Jacayita	0	0	15-Apr-25																
A1510	Fin de Quebrada Jacayita	0	0		11-Jan-26															
A1520	Inicio de Quebrada Picamarán	0	0	16-Apr-25																
A1530	Fin de Quebrada Picamarán	0	0		21-Mar-26															
A1531	Culminación de obras	0	0		12-Apr-26															
Q5_PAQUETE 5-2.1.2 Hitos de Construcción		0	0																	
Q5_PAQUETE 5-2.2 TRABAJOS PRELIMINARES Y ACOMPAÑAMIENTOS		330	330	27-Feb-25	22-Jan-26															22-Jan-26, Q5_PAQUETE 5-2.2 TRABAJOS PRELIMINARES Y ACOMPAÑAMIENTOS
Q5_PAQUETE 5-2.3 CONSTRUCCIÓN		366	366	12-Apr-25	12-Apr-26															12-Apr-26
Q5_PAQUETE 5-2.3.1 QUEBRADA SAN JERONIMO		366	366	12-Apr-25	12-Apr-26															12-Apr-26
Q5_PAQUETE 5-2.3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA		5	5	12-Apr-25	16-Apr-25															16-Apr-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA
Q5_PAQUETE 5-2.3.1.2 EXCAVACIONES		91	91	15-Apr-25	14-Jul-25															14-Jul-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.1.2 EXCAVACIONES
Q5_PAQUETE 5-2.3.1.3 ROCA RECEBADA		225	225	03-Aug-25	15-Mar-26															15-Mar-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.1.3 ROCA RECEBADA
Q5_PAQUETE 5-2.3.1.4 RELLENO ESTRUCTURAL		155	155	30-Sep-25	03-Mar-26															03-Mar-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.1.4 RELLENO ESTRUCTURAL
Q5_PAQUETE 5-2.3.1.5 MCC1 Y MCC2		154	154	17-Sep-25	17-Feb-26															17-Feb-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.1.5 MCC1 Y MCC2
Q5_PAQUETE 5-2.3.1.6 INTERFERENCIAS		272	272	15-Jul-25	12-Apr-26															12-Apr-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.1.6 INTERFERENCIAS
Q5_PAQUETE 5-2.3.2 QUEBRADA CONDORAY		300	300	07-May-25	02-Mar-26															02-Mar-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.2 QUEBRADA CONDORAY
Q5_PAQUETE 5-2.3.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA		5	5	07-May-25	11-May-25															11-May-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA
Q5_PAQUETE 5-2.3.2.2 EXCAVACIONES		41	41	09-May-25	18-Jun-25															18-Jun-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.2.2 EXCAVACIONES
Q5_PAQUETE 5-2.3.2.3 ROCA RECEBADA		86	86	12-Jun-25	05-Sep-25															05-Sep-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.2.3 ROCA RECEBADA
Q5_PAQUETE 5-2.3.2.4 RELLENO ESTRUCTURAL		57	57	16-Aug-25	11-Oct-25															11-Oct-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.2.4 RELLENO ESTRUCTURAL
Q5_PAQUETE 5-2.3.2.5 MCC1 Y MCC2		56	56	03-Aug-25	27-Sep-25															27-Sep-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.2.5 MCC1 Y MCC2
Q5_PAQUETE 5-2.3.2.6 INTERFERENCIAS		257	257	19-Jun-25	02-Mar-26															02-Mar-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.2.6 INTERFERENCIAS
Q5_PAQUETE 5-2.3.3 QUEBRADA JACAYITA		272	272	15-Apr-25	11-Jan-26															11-Jan-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.3 QUEBRADA JACAYITA
Q5_PAQUETE 5-2.3.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA		5	5	15-Apr-25	19-Apr-25															19-Apr-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA
Q5_PAQUETE 5-2.3.3.2 EXCAVACIONES		84	84	17-Apr-25	09-Jul-25															09-Jul-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.3.2 EXCAVACIONES
Q5_PAQUETE 5-2.3.3.3 ROCA RECEBADA		151	151	18-May-25	15-Oct-25															15-Oct-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.3.3 ROCA RECEBADA
Q5_PAQUETE 5-2.3.3.4 RELLENO ESTRUCTURAL		151	151	25-Jun-25	22-Nov-25															22-Nov-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.3.4 RELLENO ESTRUCTURAL
Q5_PAQUETE 5-2.3.3.5 MCC1 Y MCC2		150	150	12-Jun-25	08-Nov-25															08-Nov-25, Q5_PAQUETE 5-2.3.3.5 MCC1 Y MCC2
Q5_PAQUETE 5-2.3.3.6 INTERFERENCIAS		244	244	13-May-25	11-Jan-26															11-Jan-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.3.6 INTERFERENCIAS
Q5_PAQUETE 5-2.3.4 QUEBRADA PICAMARAN		340	340	16-Apr-25	21-Mar-26															21-Mar-26, Q5_PAQUETE 5-2.3.4 QUEBRADA PICAMARAN

Page 1 of 1

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation