


Lima, 01 diciembre del 2021

TF/231118-2021 rev00



I. DESCRIPCIÓN:

CAMPAMENTO CAÑETE



LO IMAGINAS, LO CONSTRUIMOS

CAMPAMENTO HUAURA



- LEYENDA:
1. LAS DIMENSIONES SON EN METROS
 2. LA REPRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO ES REPRESENTATIVA
 3. EL DISEÑO Y EQUIPAMIENTO ES TOTAL PARTE DE LA PROYECTA
 4. CONSULTA DE TODOS LOS DATOS

II. VALORES:

ALQUILER - CAÑETE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2	MESES	CANT	P.U. (\$/)	PARCIAL (\$/)	S. TOTAL (\$/)	TOTAL (\$/)
I. CAMPAMENTO CAÑETE								1,326,607
1.01 ALQUILER DE MODULOS								367,740
1.01.01	OFICINAS OHL - SMART FLEX	15	18	12	450	97,200		
1.01.02	OFICINAS SUPERVISIÓN - SMART FLEX	15	18	5	450	40,500		
1.01.03	SALA DE CAPACITACIÓN - SMART FLEX	15	18	4	450	32,400		
1.01.04	BAÑOS MIXTOS - SMART 7	15	18	2	800	28,800		
1.01.05	ALMACEN - BODEGA 40 PIES	15	18	1	600	10,800		
1.01.06	COMEDOR - SMART FLEX	15	18	4	450	32,400		
1.01.07	DATA - TOP JUNIOR	8	18	1	350	6,300		
1.01.08	TOPICO - SMART FLEX	15	18	1	450	8,100		
1.01.08	Aire Acondicionado Tipo Ventana (Calor) 12,000 BTU		18	27	60	29,160		
1.01.09	Aire Acondicionado Tipo Split (Calor) 12,000 BTU		18	4	120	8,640		
CAMPAMENTO MOVIL								
1.01.10	OFICINAS - SMART FLEX	15	18	4	450	32,400		
1.01.12	COMEDOR - SMART FLEX	15	18	4	450	32,400		
1.01.13	Aire Acondicionado Tipo Ventana (Calor) 12,000 BTU		18	8	60	8,640		
6.02 MONTAJE								570,081
6.02.01	Fletes	gbl		1	64,410	64,410		
6.02.02	Montaje y Gastos generales	gbl		1	505,671	505,671		
6.03 DESMONTAJE								388,786
6.03.01	Fletes	gbl		1	0	0		
6.03.02	Desmontaje y Gastos generales	gbl		1	388,786	388,786		
TOTAL \$/								1,326,607

ALQUILER - HUAURA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	M2	MESES	CANT	P.U. (\$/)	PARCIAL (\$/)	S. TOTAL (\$/)	TOTAL (\$/)
I. CAMPAMENTO HUAURA								1,160,291
1.01 ALQUILER DE MODULOS								259,650
1.01.01	OFICINAS OHL - SMART FLEX	15	15	8	450	54,000		
1.01.02	OFICINAS SUPERVISIÓN - SMART FLEX	15	15	5	450	33,750		
1.01.03	SALA DE CAPACITACIÓN - SMART FLEX	15	15	4	450	27,000		
1.01.04	BAÑOS MIXTOS - SMART 7	15	15	2	800	24,000		
1.01.05	ALMACEN - BODEGA 40 PIES	15	15	1	600	9,000		
1.01.06	COMEDOR - SMART FLEX	15	15	4	450	27,000		
1.01.07	DATA - TOP JUNIOR	8	15	1	350	5,250		
1.01.08	TOPICO - SMART FLEX	15	15	1	450	6,750		
1.01.08	Aire Acondicionado Tipo Ventana (Calor) 12,000 BTU		15	22	60	19,800		
1.01.09	Aire Acondicionado Tipo Split (Calor) 12,000 BTU		15	4	120	7,200		
CAMPAMENTO MOVIL								
1.01.10	OFICINAS - SMART FLEX	15	15	2	450	13,500		
1.01.12	COMEDOR - SMART FLEX	15	15	4	450	27,000		
1.01.13	Aire Acondicionado Tipo Ventana (Calor) 12,000 BTU		15	6	60	5,400		
6.02 MONTAJE								515,622
6.02.01	Fletes	gbl		1	54,240	54,240		
6.02.02	Montaje y Gastos generales	gbl		1	461,382	461,382		
6.03 DESMONTAJE								385,019
6.03.01	Fletes	gbl		1	0	0		
6.03.02	Desmontaje y Gastos generales	gbl		1	385,019	385,019		
TOTAL \$/								1,160,291

* Revisar exclusiones

LO IMAGINAS, LO CONSTRUIMOS

Lote 6, Unidad Catastral
Nº 11018 Lurín
Lima, Perú

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

Carretera Chiclayo
Pimentel Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

III. TÉRMINOS COMERCIALES:

Formalidades y Plazos

- Valores más IGV.
- Validez de la oferta: 30 Días
- **Arriendo: de acuerdo a Stock disponible previa Orden de compra, y firma de contrato.**
- Orden de compra obligatoria, debe incluir el precio de arriendo o venta de los módulos, el plazo en caso de ser arriendo, el valor del montaje u otros costos si correspondiera y flete entrega.
- Facturación mes anticipado, pago a 30 días.
- El plazo mencionado para presupuesto y cierre de negocio, será el respetado para su facturación. Si el o los módulos son devueltos antes de la fecha informada, se facturarán los meses faltantes para cumplir el plazo estipulado en el contrato.
- Para la devolución del servicio solicitado, se solicita informar con 30 días de anticipación, de lo contrario no procederá solicitud de nota de crédito por días de arriendo.

Consideraciones generales

- Montaje:
 - Sobre tacos de madera proporcionados por Tecno Fast.
 - El cliente debe entregar el suelo aplanado y compactado al 95% del proctor modificado con un desnivel máximo de 3%.
 - No considera ningún tipo de obra civil ni movimiento de tierra.
 - Primera factura se cobran montaje y fletes de entrega más el proporcional de arriendo.
 - Última factura se cobra desmontaje y fletes de retiro.
- Transporte:
 - considera espacio de acceso y maniobrabilidad para ingreso de camión. Los fletes fallidos productos de la imposibilidad de descarga serán cargados al cliente.
 - Si el cliente contrata el transporte de entrega con Tecno Fast, debe incluirlo en la orden de compra junto con el de retiro. A pesar de esto, al terminar el arriendo el cliente tiene la opción de devolver los módulos por su cuenta, no haciéndose efectivo el cobro.
 - Si el arriendo se prolonga por más de 1 año, el flete de retiro puede ser reajustado al nuevo valor de mercado.
 - Si el cliente realiza el transporte por su cuenta, se exigirá el seguro de carga de transporte externo al momento de la entrega.
 - Horario de despachos y retiros de lunes a viernes de 08:00 hrs. a 16:00 hrs. Cualquier solicitud fuera de este horario, tendrá un recargo del 50% del valor acordado.

Consideraciones específicas

Incluye

- Tiempo efectivo de montaje: 30 días calendario, a partir del ingreso en obra.
- Considera montaje, materiales, mano de obra y desmontaje de módulos.
- Considera supervisor de montaje, Topógrafo y supervisor de seguridad.
- Considera hospedaje, movilidad y alimentación para el personal.
- Considera traslado de personal de Lima - cañete – Lima y Lima - Huaura – Lima y
- Considera instalaciones eléctricas + data + tablero por edificio.
- Considera camión grúa para descarga de módulos y montaje de estos.
- Considera exámenes COVID (Antígena)
- **Considera antecedentes penales y policiales.**
- Considera exámenes médicos.
- **Considera grupo electrógeno y/o punto de energía para los trabajos a realizar.**
- **Considera baños DISAL para personal TF.**
- Considera procedimiento covid de Tecno Fast.
- Considera 2 horas de inducción para el personal.
- Considera procedimiento de montaje y seguridad estándar Tecno Fast.
- Considera aire acondicionado tipo ventana 12,000vtu

No Incluye

- **No considera administrador de obra.**
- **No considera andamios.**
- No considera cerco perimétrico
- No considera carta Fianza de fiel cumplimiento.
- No considera seguros.
- No se aceptaran penalidades.
- No considera instalaciones eléctricas en exteriores o sanitarias.
- No considera enfermo.
- No considera tratamiento de aguas residuales o PTAR.
- No considera permisos municipales o de ningún tipo.
- No se acepta acuerdos con sindicatos.
- No considera stand by del personal.
- No considera escaleras.
- No considera sobre estadía de camiones o stand by.
- No considera prevencionista.
- No considera seguros.
- No considera seguridad para el campamento.
- No considera Impuestos, tasas y contribuciones.
- **No considera conexión eléctrico entre módulos y tablero general del edificio.**
- No considera conexiones de alcantarillado y de agua potable.
- No considera mobiliario.
- No considera obras civiles de ningún tipo.
- **No considera nada de lo no estipulado en este presupuesto.**

** Tecno Fast S.A. no realiza la tramitación ni el pago de autorizaciones, permisos ni la realización de gestiones de ninguna clase ni ante ninguna persona ni institución pública o privada.

** Es responsabilidad del cliente tener la certeza de que los bienes que arrienda o compra, sirven para el destino que desea darles. Por lo anterior, la arrendadora o vendedora según sea el caso, no emitirá juicio de opinión acerca de si los bienes cumplen con las normativas específicas para que se les dé el uso que el cliente pretende; de acuerdo a ello, Tecno Fast S.A. no se hace responsable de situaciones por las cuales la autoridad competente no le autorice a usar los bienes para el ejercicio de su negocio particular, debiendo el cliente pagar los servicios prestados en su totalidad.

** Al término del plazo de alquiler, una vez que el módulo sea devuelto a Tecno Fast S.A.C se evaluará el estado del mismo y de ser el caso, se cotizarán los daños provocados por causa del mal uso y/o transporte (solo si este fue realizado por cuenta del cliente), así como los accesorios faltantes

LO IMAGINAS, LO CONSTRUIAMOS

📍 Lote 6, Unidad Catastral
Nº 11018 Lurín
Lima, Perú

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

Carretera Chiclayo
Pimentel Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

Requisitos

En Arriendo

- 1. Orden de Compra obligatoria por el tiempo de arriendo y servicio si corresponde. Debe incluir los meses de arriendo.
- 2. Firma de contrato de arriendo TF obligatorio.

Forma de Pago

- Factura 30 días
- Flete de entrega y montaje se cobran en la primera factura de arriendo.
- Flete de retiro y desmontaje se cobran en la última factura de arriendo.
- El no pago oportuno de las facturas, puede causar el término del contrato y retiro del o los módulos en arriendo.**

Cuentas Bancarias:

BANCO	MONEDA	CTA CTE	CCI
CREDITO- BCP	SOLES	193-1915572-0-11	002-193-001915572011-13
CONTINENTAL	SOLES	0011-0910-0100120566-73	011-910-000100120566-73
SCOTIABANK	SOLES	000-5739616	009-170-000005739616-20
BIF	SOLES	007-000189479	038-100-107000189479-41

Pago detracciones:

BANCO	MONEDA	CTA CTE
NACION	SOLES	00-005-158923

LO IMAGINAS, LO CONSTRUIMOS

 Lote 6, Unidad Catastral
Nº 11018 Lurín
Lima, Perú

 (+51 1) 622 - 2800

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

(+51) 054 342 104

Carretera Chiclayo
Pimentel Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

(+51) 074 457 965



Estimados, creemos importante destacar que TECNO FAST es el único fabricante a nivel nacional y líder en la construcción de este tipo de módulos, por lo que la calidad, terminaciones, aislación, confortabilidad y otras características de nuestros productos marcan la diferencia a la hora de compararlo con un contenedor.

Es por esto mismo que nuestra empresa se caracteriza en la construcción de grandes campamentos mineros, hoteles, policlínicos, salas de conferencias, casinos, oficinas, etc.

Las principales ventajas de este método constructivo son:

- La rapidez para la instalación de los requerimientos del cliente.
- La posibilidad de trasladarlo y re instalarlo en otros lugares, según se requiera.
- Disponer de un menor precio por m2, con respecto al sistema constructivo tradicional.

Le dejo una cordial invitación para conocer nuestras instalaciones, o bien, visítenos en **www.tecnofast.com.pe**. Asimismo, quedamos a vuestra disposición para entregarles mayores antecedentes de ser requeridos.

Sin otro particular, le saluda cordialmente



Silvana Ontón
Ejecutivo Comercial Senior
Tecno Fast S.A.C.

LO IMAGINAS, LO CONSTRUIAMOS

 Lote 6, Unidad Catastral
Nº 11018 Lurín
Lima, Perú

 (+51 1) 622 - 2800

Asociación Industrial
Las Canteras N-5
Arequipa, Perú

(+51) 054 342 104

Carretera Chiclayo
Pimentel Km. 9 Chiclayo
Lambayeque - Perú

(+51) 074 457 965