

#	Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	2023												2024												
						r	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug							
1	Cronograma de Ejecución Huaura			426	01-Apr-23	31-May-24																								
2	HABILITACIÓN DE ACCESOS , PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS			426	01-Apr-23	31-May-24																								
3	0	.	426	01-Apr-23	31-May-24																									
4	1.1	INICIO DE OBRA: PAQUETE 02	0	01-Apr-23*		◆ 01-Apr-23*																								
5	1.2	INICIO DE OBRA: PAQUETE 03	0	01-Jul-23*		◆ 01-Jul-23*																								
6	1.3 OBRAS PROVISIONALES			356	01-Apr-23	31-May-24																								
7	1.3.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA	15	01-Apr-23*	19-Apr-23	■ CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA																								
8	1.3.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	30	01-Apr-23	08-May-23	■ MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA																								
9	1.3.03	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PQ2	30	01-Apr-23	08-May-23	■ MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PQ2																								
10	1.3.04	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PQ3	40	01-Jul-23*	18-Aug-23	■ MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PQ3																								
11	1.3.05	DESBROCE EN AREAS AUXILIARES	30	01-Jul-23*	07-Aug-23	■ DESBROCE EN AREAS AUXILIARES																								
12	1.3.06	LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS	6	01-Apr-23	08-Apr-23	■ LIMPIEZA MANUAL DE MATERIAL VEGETAL Y DE RESIDUOS																								
13	1.3.07	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	351	07-Apr-23	31-May-24	■ MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO																								
14	1.3.08	HABILITACION DE PLATAFORMAS	5	07-Aug-23	12-Aug-23	■ HABILITACION DE PLATAFORMAS																								
15	1.3.09	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=450MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)	8	01-Jul-23	11-Jul-23	■ TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=450MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)																								
16	1.3.10	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)	8	01-Apr-23	11-Apr-23	■ TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)																								
17	1.3.11	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)	25	01-Jul-23	01-Aug-23	■ TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)																								
18	1.3.12	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM, PARA CRUCES DE RIO	25	01-Apr-23	02-May-23	■ TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1000MM, PARA CRUCES DE RIO																								
19	1.3.13	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)	25	01-Jul-23	01-Aug-23	■ TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM, PARA CAMINOS DE ACCESO (O SIMILAR)																								
20	1.3.14	CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS	5	01-Jul-23	07-Jul-23	■ CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.G. PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS																								
21	1.3.15	CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=280 KG/CM2) PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS	5	07-Jul-23	13-Jul-23	■ CONCRETO ESTRUCTURAL (F'C=280 KG/CM2) PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS																								
22	1.3.16	ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS	5	07-Jul-23	13-Jul-23	■ ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS																								
23	1.3.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS	5	07-Jul-23	13-Jul-23	■ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS																								
24	1.4 TOPOGRAFÍA			15	01-Apr-23	19-Apr-23																								
25	1.4.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	15	01-Apr-23	19-Apr-23	■ TRAZO Y REPLANTEO INICIAL																								
26	1.5 EXCAVACIONES			186	04-Apr-23	13-Nov-23																								
27	1.5.01	DESBROCE PQ2	20	04-Apr-23	27-Apr-23	■ DESBROCE PQ2																								
28	1.5.02	DESBROCE PQ3	40	04-Jul-23	21-Aug-23	■ DESBROCE PQ3																								
29	1.5.03	REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE PQ2	20	10-Apr-23	04-May-23	■ REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE PQ2																								
30	1.5.04	REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE PQ3	40	10-Jul-23	26-Aug-23	■ REMOCIÓN DE DIQUE EXISTENTE PQ3																								
31	1.5.05	EXCAVACION DE CIMENTACIÓN PQ2	25	10-Apr-23	10-May-23	■ EXCAVACION DE CIMENTACIÓN PQ2																								
32	1.5.06	EXCAVACION DE CIMENTACIÓN PQ3	60	10-Jul-23	20-Sep-23	■ EXCAVACION DE CIMENTACIÓN PQ3																								
33	1.5.07	PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN PQ2	25	10-May-23	08-Jun-23	■ PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN PQ2																								
34	1.5.08	PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN PQ3	60	02-Sep-23	13-Nov-23	■ PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DE FUNDACIÓN PQ3																								
35	1.5.09	EXCAVACION DE UÑA PQ2	40	15-Apr-23	02-Jun-23	■ EXCAVACION DE UÑA PQ2																								
36	1.5.10	EXCAVACION DE UÑA PQ3	75	03-Aug-23	31-Oct-23	■ EXCAVACION DE UÑA PQ3																								
37	1.5.11	CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME PQ2	50	10-Apr-23	08-Jun-23	■ CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME PQ2																								
38	1.5.12	CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME PQ3	100	10-Jul-23	07-Nov-23	■ CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME PQ3																								
39	1.5.13	CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO PQ2	25	04-Apr-23	04-May-23	■ CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO PQ2																								
40	1.5.14	CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO PQ3	45	10-Jul-23	02-Sep-23	■ CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DMO PQ3																								
41	1.5.15	EXCAVACIÓN LOCALIZADA - SOBREEXCAVACIÓN PQ2	25	04-May-23	02-Jun-23	■ EXCAVACIÓN LOCALIZADA - SOBREEXCAVACIÓN PQ2																								
42	1.5.16	EXCAVACIÓN LOCALIZADA - SOBREEXCAVACIÓN PQ3	40	14-Sep-23	31-Oct-23	■ EXCAVACIÓN LOCALIZADA - SOBREEXCAVACIÓN PQ3																								
43	1.6 RELLENOS			231	16-May-23	16-Feb-24																								
44	1.6.01	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) PQ2	50	16-May-23	14-Jul-23	■ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) PQ2																								
45	1.6.02	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) PQ3	85	08-Sep-23	18-Dec-23	■ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) PQ3																								
46	1.6.03	RELLENO SIN COMPACTAR PQ2	50	13-Sep-23	11-Nov-23	■ RELLENO SIN COMPACTAR PQ2																								
47	1.6.04	RELLENO SIN COMPACTAR PQ3	50	18-Dec-23	16-Feb-24	■ RELLENO SIN COMPACTAR PQ3																								
48	1.6.05	RELLENO AFIRMADO PQ2	15	06-Sep-23	23-Sep-23	■ RELLENO AFIRMADO PQ2																								
49	1.6.06	RELLENO AFIRMADO PQ3	30	29-Dec-23	03-Feb-24	■ RELLENO AFIRMADO PQ3																								
50	1.6.07	PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE PQ2	25	21-Jul-23	21-Aug-23	■ PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE PQ2																								
51	1.6.08	PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE PQ3	20	12-Dec-23	06-Jan-24	■ PERFILADO DE TALUD DEL DIQUE PQ3																								
52	1.6.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓN PQ2	8	14-Jul-23	24-Jul-23	■ RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓN PQ2																								
53	1.6.10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓN PQ3	27	16-Nov-23	18-Dec-23	■ RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) EN SOBREEXCAVACIÓN PQ3																								
54	1.6.11	GRAVA PARA DRENAJE PQ2	10	24-Jul-23	05-Aug-23	■ GRAVA PARA DRENAJE PQ2																								
55	1.6.12	GRAVA PARA DRENAJE PQ3	10	18-Dec-23	01-Jan-24	■ GRAVA PARA DRENAJE PQ3																								
56	1.7 GEOTEXTILES			152	03-Aug-23	01-Feb-24																								
57	1.7.01	INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 GR/M2 PQ2	40	04-Aug-23	21-Sep-23	■ INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 GR/M2 PQ2																								

[illegible]

#	Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	2023												2024											
						r	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
58	1.7.02	INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 400 GR/M2 PQ3	40	14-Dec-23	01-Feb-24																								
59	1.7.03	ZANJA DE ANCLAJE PQ2	15	03-Aug-23	21-Aug-23																								
60	1.7.04	ZANJA DE ANCLAJE PQ3	20	12-Dec-23	06-Jan-24																								
61	1.8 COLOCACIÓN DE ROCA		216	06-Sep-23	21-May-24																								
62	1.8.01	COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA PQ2	60	18-Sep-23	28-Nov-23																								
63	1.8.02	COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA PQ3	94	25-Dec-23	15-Apr-24																								
64	1.8.03	COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD PQ2	35	23-Oct-23	04-Dec-23																								
65	1.8.04	COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD PQ3	90	17-Jan-24	03-May-24																								
66	1.8.05	EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE ROCAS REUTILIZABLES (50% DE ROCA UTILIZABLE) PQ2	20	06-Sep-23	29-Sep-23																								
67	1.8.06	EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE ROCAS REUTILIZABLES (50% DE ROCA UTILIZABLE) PQ3	30	12-Dec-23	18-Jan-24																								
68	1.8.07	PROTECCIÓN DE TALUD CON COLCHÓN RENO 6M LARGO X E= 0.30CM	25	20-Apr-24	21-May-24																								
69	1.8.08	MALLA GAVIÓN DE 1M X 1M X 5M	5	15-May-24	21-May-24																								
70	1.9 TRANSPORTES		328	01-Apr-23	27-Apr-24																								
71	1.9.01	TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D<=1KM	120	01-Apr-23	23-Aug-23																								
72	1.9.02	TRANSPORTE DE MATERIAL ORGÁNICO (A DMO) D>1KM	120	01-Apr-23	23-Aug-23																								
73	1.9.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<= 1KM	180	01-Apr-23	03-Nov-23																								
74	1.9.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM	180	01-Apr-23	03-Nov-23																								
75	1.9.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D<= 1KM	220	01-Apr-23	20-Dec-23																								
76	1.9.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO) D> 1KM	220	01-Apr-23	20-Dec-23																								
77	1.9.07	TRANSPORTE DE ROCA D<=1KM	187	18-Sep-23	27-Apr-24*																								
78	1.9.08	TRANSPORTE DE ROCA D>1KM	187	18-Sep-23	27-Apr-24																								
79	1.9.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D<=1KM	180	16-May-23	16-Dec-23																								
80	1.9.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO CANTERA DE RIO (CUERPO DE TERRAPLÉN) D>1KM	180	16-May-23	16-Dec-23																								
81	1.9.11	TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D>1KM	102	24-Jul-23	23-Nov-23																								
82	1.9.12	TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ZANJA D>1KM	102	24-Jul-23	23-Nov-23																								
83	1.10 OBRAS CIVILES (INTERFERENCIAS)		317	07-Apr-23	20-Apr-24																								
84	1.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA PQ2	5	07-Apr-23	13-Apr-23																								
85	1.10.02	TRAZO Y REPLANTEO DE INTERFERENCIA PQ3	5	07-Jul-23	13-Jul-23																								
86	1.10.03	DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA PQ2	15	13-Apr-23	02-May-23																								
87	1.10.04	DESVÍO PROVISIONAL CON TUBERÍA PQ3	15	13-Jul-23	01-Aug-23																								
88	1.10.05	DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS PQ2	15	13-Apr-23	02-May-23																								
89	1.10.06	DESVÍO PROVISIONAL EN TIERRAS PQ3	15	13-Jul-23	01-Aug-23																								
90	1.10.07	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PQ2	15	25-Apr-23	13-May-23																								
91	1.10.08	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL PQ3	15	25-Jul-23	12-Aug-23																								
92	1.10.09	EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PQ2	15	13-May-23	31-May-23																								
93	1.10.10	EXCAVACIONES NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PQ3	15	12-Aug-23	31-Aug-23																								
94	1.10.11	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA PQ2	15	13-May-23	31-May-23																								
95	1.10.12	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE ZANJA PQ3	15	12-Aug-23	31-Aug-23																								
96	1.10.13	RELLENO ESTRUCTURAL PQ2	5	31-May-23	06-Jun-23																								
97	1.10.14	RELLENO ESTRUCTURAL PQ3	10	31-Aug-23	12-Sep-23																								
98	1.10.15	SUMINISTRO DE ROCA (ALCANTARILLAS) PQ2	10	22-May-23	02-Jun-23																								
99	1.10.16	SUMINISTRO DE ROCA (ALCANTARILLAS) PQ3	10	19-Oct-23	31-Oct-23																								
100	1.10.17	COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA (ALCANTARILLAS) PQ2	10	24-May-23	05-Jun-23																								
101	1.10.18	COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA (ALCANTARILLAS) PQ3	10	21-Oct-23	03-Nov-23																								
102	1.10.19	CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) PQ2	5	05-Jun-23	10-Jun-23																								
103	1.10.20	CONCRETO DE NIVELACION (F'C=100 KG/CM2) PQ3	5	03-Nov-23	09-Nov-23																								
104	1.10.21	CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PQ2	5	10-Jun-23	16-Jun-23																								
105	1.10.22	CONCRETO CLASE F (F'C=140 KG/CM2) PQ3	5	09-Nov-23	15-Nov-23																								
106	1.10.23	CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS PQ2	5	16-Jun-23	22-Jun-23																								
107	1.10.24	CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) PREMEZCLADO - CIMIENTOS REFORZADOS PQ3	5	15-Nov-23	21-Nov-23																								

- Remaining Level of Effort
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone

Date	Revision	Checked	Approved



#	Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	2023												2024											
						r	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug						
115	1.10.32	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 PQ3	15	15-Nov-23	02-Dec-23																								
116	1.10.33	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20M PQ2	5	28-Nov-23	04-Dec-23																								
117	1.10.34	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.20M PQ3	5	15-Apr-24	20-Apr-24																								
118	1.10.35	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M PQ2	5	28-Nov-23	04-Dec-23																								
119	1.10.36	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.30M PQ3	5	15-Apr-24	20-Apr-24																								
120	1.10.37	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.50M PQ2	5	28-Nov-23	04-Dec-23																								
121	1.10.38	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.50M PQ3	5	15-Apr-24	20-Apr-24																								
122	1.10.39	CAMA DE ARENA E=0.20M PQ2	5	16-May-23	22-May-23																								
123	1.10.40	CAMA DE ARENA E=0.20M PQ3	10	08-Sep-23	20-Sep-23																								
124	1.10.41	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=600MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	2	20-Sep-23	22-Sep-23																								
125	1.10.42	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PQ2	5	22-May-23	27-May-23																								
126	1.10.43	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=900MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PQ3	5	20-Sep-23	26-Sep-23																								
127	1.10.44	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PQ2	5	27-May-23	02-Jun-23																								
128	1.10.45	TUBERÍA HDPE CORRUGADA Ø=1200MM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) PQ3	8	26-Sep-23	05-Oct-23																								
129	1.10.46	COMPUERTAS CHARNELA Ø900 (SUMINISTRO E INSTALACION) PQ2	15	27-May-23	14-Jun-23																								
130	1.10.47	COMPUERTAS CHARNELA Ø900 (SUMINISTRO E INSTALACION) PQ3	15	26-Sep-23	13-Oct-23																								
131	1.10.48	COMPUERTAS CHARNELA Ø1200 (SUMINISTRO E INSTALACION) PQ2	15	02-Jun-23	20-Jun-23																								
132	1.10.49	COMPUERTAS CHARNELA Ø1200 (SUMINISTRO E INSTALACION) PQ3	15	05-Oct-23	23-Oct-23																								
133	1.10.50	SELLO EN JUNTAS PQ2	5	20-Jun-23	26-Jun-23																								
134	1.10.51	SELLO EN JUNTAS PQ3	5	23-Oct-23	28-Oct-23																								
135	1.10.52	WATERSTOP (ANILLOS DE ESTANQUEIDAD) PQ2	5	20-Jun-23	26-Jun-23																								
136	1.10.53	WATERSTOP (ANILLOS DE ESTANQUEIDAD) PQ3	5	23-Oct-23	28-Oct-23																								
137	1.10.54	PINTURA BITUMINOSA PQ2	5	20-Jun-23	26-Jun-23																								
138	1.10.55	PINTURA BITUMINOSA PQ3	5	23-Oct-23	28-Oct-23																								
139	1.10.56	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) PQ2	20	27-May-23	20-Jun-23																								
140	1.10.57	RELLENO CON MATERIAL GRANULAR (INCLUYE EXTRACCIÓN DE MATERIAL, ZARANDEO Y COMBINACIÓN DE MATERIAL) PQ3	20	22-Sep-23	16-Oct-23																								
141	1.10.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL	2	16-Oct-23	18-Oct-23																								
142	1.10.59	CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) PREMEZCLADO-CIMENTOS REFORZADOS	1	18-Oct-23	19-Oct-23																								
143	1.10.60	BARANDA METÁLICA EN ACERO Ø 1 1/2" H=1.00M	5	19-Oct-23	25-Oct-23																								
144	1.10.61	REJILLA METÁLICA 1.80MX(2.39M-2.70M) (SUMINISTRO E INSTALACION)	1	25-Oct-23	26-Oct-23																								
145	1.10.62	COMPUERTA PLANA TIPO TARJETA 0.60MX0.30M(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	26-Oct-23	27-Oct-23																								
146	1.10.63	COMPUERTA PLANA MURAL 2.20MX2.20M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	27-Oct-23	28-Oct-23																								
147	1.10.64	REJILLA METÁLICA 2.00MX(2.30M-2.30M) (SUMINISTRO E INSTALACION)	1	28-Oct-23	30-Oct-23																								
148	1.10.65	COMPUERTA PLANA MURAL 1.40MX1.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5	30-Oct-23	06-Nov-23																								
149	1.10.66	REJILLA METALICA DE 1.80MX(2.68M-3.03M) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	06-Nov-23	07-Nov-23																								
150	1.10.67	TUBERÍA ASTM A53 SCH-40 DN300MM HD	1	07-Nov-23	08-Nov-23																								
151	1.10.68	UNIÓN FLEXIBLE TIPO DESSER DN300MM HD	1	08-Nov-23	09-Nov-23																								
152	1.10.69	NIPLE ESPIGA-ESPIGA CON BRIDA ROMPEAGUA DE FFD DN300MM L=0.50M	1	09-Nov-23	10-Nov-23																								
153	1.10.70	COMPUERTA PLANA MURAL 1.10MX1.10M (SUMINISTRO E INSTALACION)	1	10-Nov-23	11-Nov-23																								
154	1.10.71	COMPUERTA METÁLICA TIPO TARJETA 600X600 MM (SUMINISTRO E INSTALACION)	1	11-Nov-23	13-Nov-23																								
155	1.10.72	REJILLA METALICA DE 1.80MX(2.23M-2.52M) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	13-Nov-23	14-Nov-23																								
156	1.10.73	REMOCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	15	14-Nov-23	01-Dec-23																								
157	1.11 ACCESOS		150	04-Dec-23	31-May-24																								
158	1.11.1 SUPERFICIE DE RODADURA		150	04-Dec-23	31-May-24																								
159	1.11.1.01	CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) EN LOSA PQ2	5	09-Dec-23	15-Dec-23																								
160	1.11.1.02	CONCRETO CLASE C (F'C=280 KG/CM2) EN LOSA PQ3	14	15-May-24	31-May-24																								
161	1.11.1.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RÍGIDO E=0.15M PQ2	5	04-Dec-23	09-Dec-23																								
162	1.11.1.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RÍGIDO E=0.15M PQ3	10	03-May-24	15-May-24																								
163	1.11.1.05	JUNTA EN PAVIMENTOS CON PASADORES PQ2	5	04-Dec-23	09-Dec-23																								
164	1.11.1.06	JUNTA EN PAVIMENTOS CON PASADORES PQ3	10	03-May-24	15-May-24																								
165	1.11.1.07	CONCRETO CICLOPEO F'C=210 KG/CM2 + 30% PM PQ2	2	09-Dec-23	12-Dec-23																								
166	1.11.1.08	CONCRETO CICLOPEO F'C=210 KG/CM2 + 30% PM PQ3	8	15-May-24	24-May-24																								
167	1.11.1.09	TERMINO PAQUETE 02	0		15-Dec-23																								
168	1.11.1.10	TERMINO PAQUETE 03	0		31-May-24																								

- Remaining Level of Effort
- Actual Level of Effort
- Actual Work
- Remaining Work
- Critical Remaining Work
- Milestone

Date	Revision	Checked	Approved