

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

PROYECTO :
UBICACIÓN :
CLIENTE:

HABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS II PARTE - CUENCA CAÑETE
CAÑETE, Lima
OHLA

FECHA:

3/03/2023

Descripción	Unidad	Cantidad	ADQUISICION DURANTE EL TIEMPO													
DESCRIPCIÓN	UND	METRADO	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9	MES10	MES11	MES12	MES13	MES14
Relleno afirmado	m3	9,343.03				2335.7575	2335.7575	2335.7575	2335.7575							
Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)	m3	181.65			36.33	36.33	36.33	36.33	36.33							
Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)	m3	65.46				16.365	16.365	16.365	16.365							
Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos re	m3	1,528.40				152.84	152.84	152.84	152.84	152.84	152.84	152.84	152.84	152.84	152.84	
Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2	kg	83,611.00				8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	8361.1	
Compuertas Charnela Ø900 (Suministro e instalacion)	und	9.00						3	3	3						
Compuertas Charnela Ø1200 (Suministro e instalacion)	und	1.00							1							
Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e insta	und	1.00							1							
Encofrado y Desencofrado Caravista	m2	4,531.16				1132.79	1132.79	1132.79	1132.79							
Suministro e Instalación de geotextil	m2	92.10					23.025	23.025	23.025	23.025						
Relleno con material granular (incluye extracción de material, a	m3	231,550.18				46310.036	46310.036	46310.036	46310.036	46310.036						
Rejilla Metalica de 2.2mx1.80m (suministro e instalación)	und	1.00							1							
Relleno estructural	m3	2,324.93					464.986	464.986	464.986	464.986	464.986					
Suministro de roca (Alcantarillas)	m3	386.62							77.324	77.324	77.324	77.324	77.324			
Relleno con material seleccionado (incluye extracción de mate	m3	34,648.12			3464.812	3464.812	3464.812	3464.812	3464.812	3464.812	3464.812	3464.812	3464.812	3464.812		
Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)	m	141.21					28.242	28.242	28.242	28.242	28.242					
Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)	m	12.81						12.81								