



Valorización N° 00001

ProyectoRIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato1200807B OS 375 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato00000173

Contratista22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

RUC Contratista20507850091ObservaciónVALORIZACION 02 - AGOSTO 2024

Nro. Orden de Servicio0375

PeriodoSemana 38 16/09/2024 22/09/2024

Código Recurso	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
04070300010025	SC DISPOSICION FNAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ton	23.5000	14,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	97.93	13,710.78	322,203.33	97.93	13,710.78	322,203.33	2.07	289.22	6,796.67
04070100070003	TRANSPORTE DE RESIDUOS	vje	1,390.0000	800.00	1,112,000.00	0.00	0.00	0.00	51.31	410.50	570,595.00	51.31	410.50	570,595.00	48.69	389.50	541,405.00

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	1,441,000.00		892,798.33	892,798.33	548,201.67
Reajuste					
Valorización Reajustada	1,441,000.00		892,798.33	892,798.33	548,201.67
Amortizacion de Pagos a Cuenta					
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	1,441,000.00		892,798.33	892,798.33	548,201.67
Impuesto General a las Ventas (18%)	259,380.00		160,703.70	160,703.70	98,676.30
Valorización Bruta	1,700,380.00		1,053,502.03	1,053,502.03	646,877.97
Deducción de Recursos					
Descuento de Mano de Obra					
Descuento de Servicios					
Retenciones					
Devolución Fondo de Garantía					
Valorización Neta	1,700,380.00		1,053,502.03	1,053,502.03	646,877.97