



Valorización N° 00003

ProyectoRIP_ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL RÍO MOCHE QUEBRADA SAN IDELFONSO TRAMO II Y III: KM 4+265 - 17+200 PARA EL PROYECTO PAQUETE 1

Subcontrato120080EQ OS 666_DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

N° Subcontrato00000387

Contratista22000464 GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.

RUC Contratista20507850091ObservaciónVALORIZACION 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Nro. Orden de Servicio0666

PeriodoSemana 52 23/12/2024 29/12/2024

Código Recurso	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
04070100070003	TRANSPORTE DE RESIDUOS	vje	1,368.0000	400.00	547,200.00	37.00	148.00	202,464.00	46.75	187.00	255,816.00	83.75	335.00	458,280.00	16.25	65.00	88,920.00
04070300010025	SC DISPOSICION FNAL DE RESIDUOS SOLIDOS	ton	21.0000	10,000.00	210,000.00	46.39	4,639.33	97,425.93	53.58	5,357.62	112,510.02	99.97	9,996.95	209,935.95	0.03	3.05	64.05

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	757,200.00	299,889.93	368,326.02	668,215.95	88,984.05
Reajuste					
Valorización Reajustada	757,200.00	299,889.93	368,326.02	668,215.95	88,984.05
Amortizacion de Pagos a Cuenta					
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	757,200.00	299,889.93	368,326.02	668,215.95	88,984.05
Impuesto General a las Ventas (18%)	136,296.00	53,980.19	66,298.68	120,278.87	16,017.13
Valorización Bruta	893,496.00	353,870.12	434,624.70	788,494.82	105,001.18
Deducción de Recursos					
Descuento de Mano de Obra					
Descuento de Servicios					
Retenciones					
Devolución Fondo de Garantía					
Valorización Neta	893,496.00	353,870.12	434,624.70	788,494.82	105,001.18