

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES Y CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION"

Ubicación: Localidad Dentro de las comunidades Campesinas Peña Azul y Condoraque
Distrito Quilcapuncu
Provincia San Antonio de Putina
Región Puno

Contrato de Obra: CON-RE-027

Sistema de Adjudicación: Precios unitarios

Monto contratado: 5,911,539.01 dólares más IGV

Monto final valorizado: 5,171,153.72 dólares más IGV

Nombre del contratista: Ajani S.A.C.

Plazo de ejecución contractual: 120 días calendarios

Fecha de entrega del terreno: 14 de agosto del 2021

Fecha de inicio de obra: 14/08/2021

Fecha termino real de obra: 30/05/2022

Ampliación de plazo N° 1: 31/12/2021

Ampliación de plazo N° 2: 30/03/2022

Ampliación de plazo N° 3: 02/05/2022

Ampliación de plazo N° 4: 30/05/2022

Días de ampliación de plazo: 164 días calendarios

Cliente Cumbres del Sur: Ing. Rafael Armas del Valle - SUPERINTENDENTE
Ing. Marco Pérez - RESIDENTE

Residente de obra: Ing. Marco Carmona Vin

Supervisor CQA: Ing. Saul Vilcahuaman Yucra
Ing. Robert Serrano Garcia



srk consulting
Ing. Saul Vilcahuaman Y.
SUPERVISOR CQA.



MARCO PEREZ



srk consulting
ING. ROBERT SERRANO GARCIA
SUPERVISOR CQA



AJANI S.A.C.
MARCO ANTONIO CARMONA VIN
RESIDENTE DE OBRA

Objetivo de la Obra:

1. CIERRE DE CANTERAS Y AREAS PERIMETRALES

Alcances Concluidos:

- **Cantera A**
Estabilidad Física (Movimiento de Tierras, Geosintéticos, coberturas)
Estabilidad Hidrológica (Canal de Descarga, canal de coronación 1, cunetas de cierre, cerco perimétrico)
- **Cantera Zita 2**
Estabilidad Física (Movimiento de Tierras, coberturas, revegetación)
Estabilidad Hidrológica (Canal de Descarga, canal de coronación 1, cunetas de cierre, cerco perimétrico)
- **Cantera Zita 3**
Estabilidad Física (Movimiento de Tierras, Geosintéticos, coberturas, revegetación)
Estabilidad Hidrológica (Canal de Descarga, canal de coronación 1, cunetas de cierre, cerco perimétrico)
- **Canteras Tabita y Teodora**
Coberturado y revegetación de canteras
- **Cierre accesos a Laguna Choquene Flanco Este.**
Reconformación, colocación de top soil, revegetación.

Alcance sin Concluir:

- **Cantera A**
Estabilidad Física (revegetación). Tramos sin revegetar en accesos.
Estabilidad Hidrológica (Juntas elastomericas) no contractual
- **Cantera Zita 2**
Estabilidad Hidrológica (Juntas elastomericas) no contractual
- **Cantera Zita 3**
Estabilidad Hidrológica (Juntas elastomericas) no contractual

2. CONSTRUCCION CANALES DE CORONACION

Alcances Concluidos:

- **Construcción del canal de coronación oeste**
Revestimiento de una longitud de aproximadamente
Estructura de captación N°1
Canal de captación N°2, estructura de captación N°2
Canal de captación N°3, estructura de captación N°3
Estructura de pase vehicular, estructura de descarga N°2
Vertedero para laguna Choquene
Alcantarilla de Descarga, tuberías y grava de drenaje
Zona de reconformación de talud
- **Canal de coronación norte**
Revestimiento de una longitud de aproximadamente
Alcantarilla de cruce norte
Estructura de disipación de energía
Estructura de descarga N°1

[Handwritten signature]
MARCO PEREZ

[Handwritten signature]
srk consulting
Ing. Saul Vilcahuaman Y.
SUPERVISOR C.O.A.

AJANI S.A.C.
[Handwritten signature]
MARCO ANTONIO CARMONA VIN
RESIDENTE DE OBRA

[Handwritten signature]
srk ING. ROBERT SERRANO GARCIA
SUPERVISOR C.O.A.

- **Otras estructuras de cierre**
 - Canal perimetral norte
 - Canal complementario norte.
 - Canal complementario este.
 - Canal perimetral este

Alcance sin Concluir contractuales:

- **Construcción del canal de coronación oeste**
 - Juntas elastomericas
- **Canal de coronación norte**
 - Juntas elastomericas

Alcance sin Concluir no contractuales:

- **Construcción del canal de coronación oeste**
 - Reposición de cerco perimetrico

Nota: Reparaciones en canales según observaciones en el *punch list*.

Conclusiones:

La obra se ha ejecutado de acuerdo al Expediente Técnico y los RFI's de consulta por lo que se procede a la RECEPCIÓN DE OBRA.

En señal de conformidad se firma la presenta ACTA en original y tres copias.

San Antonio de Putina, 16 de junio del 2022

AJANI S.A.C.

MARCO ANTONIO CARMONA VIN
RESIDENTE DE OBRA

srk consulting

JUAN VILCAHUAMÁN Y.
SUPERVISOR CQA.


MARCO PEREZ


srk INC. ROBERTO J. RANO GARCIA
SUPERVISOR CQA