

Classic Schedule Layout

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float
A3-1 Subproyecto A3 : "Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca - Par						
A3-1.A HITOS		199	199	01-May-23	16-Nov-23	0
H1	INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL - ACCESO AL SITIO (16 días calendario después del KOM)	0	0	01-May-23	01-May-23	0
H2	INICIO DE EXCAVACIÓN	0	0	06-May-23	06-May-23	0
H3	INICIO DE RELLENO DE DIQUE	0	0	22-May-23	22-May-23	178
H4	FIN DE PLAZO DE CONTRACTUAL - CULMINACIÓN DE OBRAS	0	0	16-Nov-23	16-Nov-23	0
A3-1.1 DEFENSAS RIBEREÑAS		199	199	01-May-23	15-Nov-23	0
A3-1.1.1 OBRAS PRELIMINARES		171	171	01-May-23	18-Oct-23	28
1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m	5	5	14-May-23	18-May-23	181
1.1.2	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	13	13	01-May-23	13-May-23	29
1.1.3	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	159	159	13-May-23	18-Oct-23	28
A3-1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES		199	199	01-May-23	15-Nov-23	0
1.2.1	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	13	13	01-May-23	13-May-23	28
1.2.1.1	DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	45	45	02-Oct-23	15-Nov-23	0
1.2.2	TOPOGRAFÍA Y CENSO REFERENCIAL	170	170	01-May-23	17-Oct-23	29
A3-1.1.3 MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES		25	25	08-May-23	01-Jun-23	187
A3-1.1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS		25	25	08-May-23	01-Jun-23	187
1.3.1.1	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	4	4	08-May-23	11-May-23	187
1.3.1.2	MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES	22	22	11-May-23	01-Jun-23	187
A3-1.1.3.2 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		0	0	15-May-23	23-May-23	168
1.3.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	3	3	15-May-23	17-May-23	168
1.3.2.2	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"	3	3	18-May-23	20-May-23	168
1.3.2.3	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	3	3	18-May-23	20-May-23	168
1.3.2.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C"x"A' 1.6 m x 1.0 m x 0.20 m EN PASE DE AGUA	3	3	21-May-23	23-May-23	168
1.3.2.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C"x"A' 2.20 m x 1.0 m x 0.20 m EN PASE DE AGUA	3	3	21-May-23	23-May-23	168
A3-1.1.3.3 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA		8	8	24-May-23	31-May-23	168
1.3.3.1	CONCRETOS	3	3	29-May-23	31-May-23	168
1.3.3.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	5	5	24-May-23	28-May-23	168
A3-1.1.4 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES		178	178	01-May-23	23-Oct-23	23
1.4.1	DESBRUCE Y LIMPIEZA EN ZONAS BOSCOSAS	43	43	01-May-23	12-Jun-23	146
1.4.2	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	43	43	04-May-23	15-Jun-23	146
1.4.3	CONFORMACIÓN DE DESVÍO EN CAUCE DE RÍO	40	40	06-May-23	14-Jun-23	146
1.4.4	RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	33	33	21-Sep-23	23-Oct-23	23
A3-1.1.5 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		194	194	06-May-23	15-Nov-23	0
A3-1.1.5.1 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01		55	55	13-Jun-23	06-Aug-23	68
1.5.1.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	7	7	13-Jun-23	19-Jun-23	65
1.5.1.2	EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO	4	4	20-Jun-23	23-Jun-23	65
1.5.1.3	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	5	5	24-Jun-23	28-Jun-23	65
1.5.1.4	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	5	5	02-Jul-23	06-Jul-23	65
1.5.1.5	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	6	6	01-Aug-23	06-Aug-23	68
1.5.1.6	GEOTEXTIL NOTEJIDO 400 GM2, INC. COLOCACIÓN	12	12	07-Jul-23	18-Jul-23	65
1.5.1.7	COLOCACIÓN YACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	10	10	11-Jul-23	20-Jul-23	65
1.5.1.8	COLOCACIÓN YACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	14	14	18-Jul-23	31-Jul-23	65
1.5.1.9	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3	3	29-Jun-23	01-Jul-23	65
A3-1.1.5.2 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02		138	138	06-May-23	20-Sep-23	23
1.5.2.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	26	26	06-May-23	31-May-23	0
1.5.2.2	EXCAVACIÓN DE UNA CON EQUIPO	12	12	27-May-23	07-Jun-23	0
1.5.2.3	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	11	11	08-Jun-23	18-Jun-23	0
1.5.2.4	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	9	9	22-Jun-23	30-Jun-23	0
1.5.2.5	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	18	18	03-Sep-23	20-Sep-23	23
1.5.2.6	GEOTEXTIL NOTEJIDO 400 GM2, INC. COLOCACIÓN	45	45	29-Jun-23	12-Aug-23	0
1.5.2.7	COLOCACIÓN YACOMODO DE ROCA EN UNA DE DIQUE	57	57	02-Jul-23	27-Aug-23	0
1.5.2.8	COLOCACIÓN YACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	48				

Classic Schedule Layout

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	March 2023			April 2023				May 2023				June 2023				July 2023			August 2023				September 2023				October 2023	
							13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18
	15.5.159 GEOTEXTIL NOTEJIDO 400GM2, INC. COLOCACIÓN	4	4	23-Oct-23	26-Oct-23	0																												
	15.5.169 COLOCACION YACOMODO DE ROCAEN UNÁDE DIQUE	4	4	26-Oct-23	29-Oct-23	0																												
	15.5.179 COLOCACION YACOMODO DE ROCAEN TALUD DE DIQUE	4	4	10-Nov-23	13-Nov-23	0																												
	15.5.189 PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	2	2	21-Oct-23	22-Oct-23	0																												
	A3-1.1.6 RAMPAS	9	9	25-Aug-23	02-Sep-23	74																												
	1.6.1 EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	3	3	25-Aug-23	27-Aug-23	74																												
	1.6.2 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPACON MATERIAL PROPIO	3	3	28-Aug-23	30-Aug-23	74																												
	1.6.3 CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPACON MATERIAL PROPIO	3	3	31-Aug-23	02-Sep-23	74																												
	A3-1.2 OBRAS DE ARTE	199	199	01-May-23	15-Nov-23	0																												
	A3-1.2.1 CAPTACIÓN A3-CP-23-95	122	122	17-Jul-23	15-Nov-23	0																												
	A3-1.2.1.1 MOVIMIENTO DE TERRAS	40	40	17-Jul-23	25-Aug-23	82																												
	2.1.1.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	8	8	17-Jul-23	24-Jul-23	0																												
	2.1.1.2 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO	5	5	21-Aug-23	25-Aug-23	82																												
	A3-1.2.1.2 OBRAS DE CONCRETO	27	27	25-Jul-23	20-Aug-23	0																												
	2.1.2.1 CONCRETO f'c=100 kg/cm2	3	3	28-Jul-23	30-Jul-23	0																												
	2.1.2.2 CONCRETO f'c=280 kg/cm2	5	5	16-Aug-23	20-Aug-23	0																												
	2.1.2.3 CONCRETO CICLOPEO f'c=280 kg/cm2 + 30% PG.	3	3	25-Jul-23	27-Jul-23	0																												
	2.1.2.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	7	7	09-Aug-23	15-Aug-23	0																												
	2.1.2.5 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2	11	11	31-Jul-23	10-Aug-23	0																												
	A3-1.2.1.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS	15	15	21-Aug-23	0																													

