

SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO				Classic Schedule Layout				18-Oct-22 11:29				
ID de actividad	Nombre de actividad	Duración planificada	Duración restante	Porcentaje finalizado de	Inicio	Finalización	Margen total	2022		2023		
								Nov	Dic	Ene		
SPPT-1 SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO		45d	45d	0%	26-Oct-22	10-Dic-22	0d	10-Dic-22, SPPT-1 SUBPROYECTO A4 - PAMPA DEL TORO				
SPPT-1.1 HITOS DEL PROYECTO		45d	45d	0%	26-Oct-22	10-Dic-22	0d	10-Dic-22, SPPT-1.1 HITOS DEL PROYECTO				
HP.010 HITO DE ACCESO PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN		0d	0d	0%	26-Oct-22*		0d	HITO DE ACCESO PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN, 26-Oct-22*				
HP.020 HITO DE FIN		0d	0d	0%	10-Dic-22*		0d	HITO DE FIN, 10-Dic-22*				
SPPT-1.2 TRABAJOS PRELIMINARES		45d	45d	0%	26-Oct-22	09-Dic-22	0d	09-Dic-22, SPPT-1.2 TRABAJOS PRELIMINARES				
TP. 0.10 GASTOS GENERALES		45d	45d	0%	26-Oct-22*	09-Dic-22	0d	GASTOS GENERALES				
TP. 0.20 INSTALACIONES PROVISIONALES		8d	8d	0%	26-Oct-22*	02-Nov-22	5d	INSTALACIONES PROVISIONALES				
TP.0.30 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		40d	40d	0%	31-Oct-22*	09-Dic-22	0d	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				
TP.0.40 MOVILIZACIÓN		14d	14d	0%	31-Oct-22*	13-Nov-22	7d	MOVILIZACIÓN				
SPPT-1.3 ACTIVIDADES GENERALES		39d	39d	0%	01-Nov-22	09-Dic-22	0d	09-Dic-22, SPPT-1.3 ACTIVIDADES GENERALES				
AC.020 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, ROCA Y MATERIAL EXCE		28d	28d	0%	01-Nov-22	28-Nov-22	11d	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, ROCA Y MATERIAL EXCEDENTE				
AG.020 MANTENIMIENTO DETRANSITO Y SEGURIDAD VIAL		20d	20d	0%	20-Nov-22*	09-Dic-22	0d	MANTENIMIENTO DETRANSITO Y SEGURIDAD VIAL				
SPPT-1.4 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		13d	13d	0%	07-Nov-22	19-Nov-22	11d	19-Nov-22, SPPT-1.4 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES				
MVE: 0.10 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		13d	13d	0%	07-Nov-22*	19-Nov-22	0d	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES				
MVE: 0.20 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS		6d	6d	0%	07-Nov-22*	12-Nov-22	18d	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS				
SPPT-1.5 FRENTE 01		23d	23d	0%	31-Oct-22	22-Nov-22	17d	22-Nov-22, SPPT-1.5 FRENTE 01				
SPPT-1.5.4.1 DIQUE A4-PT-D-05		18d	18d	0%	31-Oct-22	17-Nov-22	22d	17-Nov-22, SPPT-1.5.4.1 DIQUE A4-PT-D-05				
D-05: 0.10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-05)		1d	1d	0%	31-Oct-22*	31-Oct-22	39d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-05)				
D-05: 0.20 CORTE DE TERRENO NATURAL (D-05)		2d	2d	0%	01-Nov-22*	02-Nov-22	1d	CORTE DE TERRENO NATURAL (D-05)				
D-05: 0.30 CONTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO(D-05)		10d	10d	0%	08-Nov-22*	17-Nov-22	17d	CONTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO(D-05)				
SPPT-1.5.2 REPOSICIÓN DE CAMINO		5d	5d	0%	18-Nov-22	22-Nov-22	17d	22-Nov-22, SPPT-1.5.2 REPOSICIÓN DE CAMINO				
RC: 0.10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO		1d	1d	0%	18-Nov-22*	18-Nov-22	17d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO				
RC: 0.20 CORTE DE TERRENO NATURAL (RC)		2d	2d	0%	19-Nov-22*	20-Nov-22	17d	CORTE DE TERRENO NATURAL (RC)				
RC: 030 AFIRMADO e=0.25m(RC)		2d	2d	0%	21-Nov-22*	22-Nov-22	17d	AFIRMADO e=0.25m(RC)				
SPPT-1.6 FRENTE 02		39d	39d	0%	01-Nov-22	10-Dic-22	0d	10-Dic-22, SPPT-1.6 FRENTE 02				
SPPT-1.6.1 DIQUE A4-PT-D-04		8d	8d	0%	01-Nov-22	08-Nov-22	27d	08-Nov-22, SPPT-1.6.1 DIQUE A4-PT-D-04				
D-04: 0.10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-04)		1d	1d	0%	01-Nov-22*	01-Nov-22	34d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-04)				
D-04: 0.20 CORTE DE TERRENO NATURAL (D-04)		1d	1d	0%	03-Nov-22*	03-Nov-22	1d	CORTE DE TERRENO NATURAL (D-04)				
D-04: 0.30 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-04)		5d	5d	0%	04-Nov-22*	08-Nov-22	1d	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-04)				
SPPT-1.6.2 DIQUE A4-PT-D-02		9d	9d	0%	02-Nov-22	10-Nov-22	26d	10-Nov-22, SPPT-1.6.2 DIQUE A4-PT-D-02				
D-02: 0.10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-02)		1d	1d	0%	02-Nov-22*	02-Nov-22	34d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-02)				
D-02: 0.20 CORTE DE TERRENO NATURAL (D-02)		1d	1d	0%	04-Nov-22*	04-Nov-22	32d	CORTE DE TERRENO NATURAL (D-02)				
D-02: 0.30 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-02)		2d	2d	0%	09-Nov-22*	10-Nov-22	1d	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-02)				
SPPT-1.6.3 DIQUE A4-PT-D-03		10d	10d	0%	03-Nov-22	12-Nov-22	25d	12-Nov-22, SPPT-1.6.3 DIQUE A4-PT-D-03				
D-03: 0.10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (03)		1d	1d	0%	03-Nov-22*	03-Nov-22	34d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (03)				
D-03: 0.20 CORTE DE TERRENO NATURAL (D-03)		1d	1d	0%	05-Nov-22*	05-Nov-22	32d	CORTE DE TERRENO NATURAL (D-03)				
D-03: 0.30 COSNTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-03)		2d	2d	0%	11-Nov-22*	12-Nov-22	1d	COSNTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-03)				
SPPT-1.6.4 DIQUE A4-PT-D-05		17d	17d	0%	04-Nov-22	20-Nov-22	18d	20-Nov-22, SPPT-1.6.4 DIQUE A4-PT-D-05				
D-10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-05)		1d	1d	0%	04-Nov-22*	04-Nov-22	34d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-05)				
D-20 CORTE DE TERRENO NATURAL (D-05)		1d	1d	0%	07-Nov-22*	07-Nov-22	31d	CORTE DE TERRENO NATURAL (D-05)				
D-30 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-05)		7d	7d	0%	14-Nov-22*	20-Nov-22	0d	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-05)				
SPPT-1.6.5 PPROTECCIÓN DEL CAUCE		34d	34d	0%	05-Nov-22	08-Dic-22	1d	08-Dic-22, SPPT-1.6.5 PPROTECCIÓN DEL CAUCE				
PC: 0.10 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (PC)		1d	1d	0%	05-Nov-22*	05-Nov-22	34d	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (PC)				
PC: 0.20 CORTE DE TERRENO NATURAL (PC)		1d	1d	0%	08-Dic-22*	08-Dic-22	1d	CORTE DE TERRENO NATURAL (PC)				
PC: 0.30 COLOCACIÓN DE ROCA(PC)		17d	17d	0%	21-Nov-22*	07-Dic-22	0d	COLOCACIÓN DE ROCA(PC)				
SPPT-1.6.6 CIERRE DE OBRA		2d	2d	0%	08-Dic-22	10-Dic-22	0d	10-Dic-22, SPPT-1.6.6 CIERRE DE OBRA				
CO: 0.10 DESMOVILIZACIÓN		2d	2d	0%	08-Dic-22*	10-Dic-22	0d	DESMOVILIZACIÓN				

Actual Level of Effort

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

summary

Page 1 of 1

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation