

RUC : P20531951213
 Descripción : Solped 2009000124 / 2011000113

Valor Total	100.00 %	S/	273,807.76	DocNum E.M.	: 2105100280
Total Medido a la Fecha	64.65 %	S/	177,007.51	DocNum O.C's	: 2105100100
Total por Medir	35.35 %	S/	96,800.25		

Descripción			Presupuesto de Obra				Acumulado Anterior			Avance Actual			Acumulado Total			Saldo por Ejecutar			Estado
#	Partida	C.C.	U.M.	Metrado	P.U. S/	Parcial S/	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	
1	Actividades de Mantenimiento en Puente peatonal Pro - Lima (PK32+201)_ Solped 2009000124_ Incluye GG y Utilidad	123465	GLB	168,793.6300	1.0000	168,793.63	0.0000	0.00	0.00	123,004.5100	123,004.51	72.87	123,004.5100	123,004.51	72.87	45,789.1200	45,789.12	27.13	Creado SAP
2	Actividades de Mantenimiento en Puente peatonal Segunda de Palao (PK 13+067)_ Solped 2011000113_ Incluye GG y Utilidad	123465	GLB	105,014.1300	1.0000	105,014.13	0.0000	0.00	0.00	54,003.0000	54,003.00	51.42	54,003.0000	54,003.00	51.42	51,011.1300	51,011.13	48.58	Creado SAP
Subtotal						273,807.76		0.00			177,007.51			177,007.51			96,800.25		
Amortización						0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		
Subtotal Neto						273,807.76		0.00			177,007.51			177,007.51			96,800.25		
IGV						49,285.40		0.00			31,861.35			31,861.35			17,424.05		
Total						323,093.16		0.00			208,868.86			208,868.86			114,224.30		
Fondo de Garantia						13,690.39		0.00			8,850.38			8,850.38			4,840.01		

Observaciones : LA PRESENTE MEDICION CORRESPONDE A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DEL 25/03/2021 AL 20/05/2021

Aprobadores : Aprobado digitalmente por: Jorge Reyes
 Aprobado digitalmente por: Sabrina Shols

Firma SubContratista
 Fecha: 21/05/21

Eddy Córdova Vega
 Gerente General
 CORDOVAS INGENIEROS S.A.C

Firma Resp. Subcontratos y Compras
 Fecha: / /