


RUC : P20531951213
 Descripción : Solped 2009000124 / 2011000113

Valor Total 100.00 % : S/ 532,461.29 DocNum E.M. : 2107100249
 Total Medido a la Fecha 100.00 % : S/ 532,461.28 DocNum O.C's : 2105100100, 2106100110
 Total por Medir 0.00 % : S/ 0.01

Descripción		Presupuesto de Obra					Acumulado Anterior			Avance Actual			Acumulado Total			Saldo por Ejecutar			Estado
#	Partida	C.C.	U.M.	Metrado	P.U. S/	Parcial S/	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	Metrado	Parcial S/	%	
1	Actividades de Mantenimiento en Puente peatonal Pro - Lima (PK32+201)_ Solped 2009000124_ Incluye GG y Utilidad	123465	GLB	168,793.6300	1.0000	168,793.63	159,538.8600	159,538.86	94.52	9,254.7700	9,254.77	5.48	168,793.6300	168,793.63	100.00	0.0000	0.00	0.00	Creado SAP
2	Actividades de Mantenimiento en Puente peatonal Segunda de Palao (PK 13+067)_ Solped 2011000113_ Incluye GG y Utilidad	123465	GLB	105,014.1300	1.0000	105,014.13	82,912.3900	82,912.39	78.95	22,101.7300	22,101.73	21.05	105,014.1200	105,014.12	100.00	0.0100	0.01	0.00	Creado SAP
3	ADENDA 1: Mantenimiento de Puente Pasetral Alpio (barandas y elementos de concreto)	123475	GLB	258,653.5300	1.0000	258,653.53	258,653.5300	258,653.53	100.00	0.0000	0.00	0.00	258,653.5300	258,653.53	100.00	0.0000	0.00	0.00	Consulta
Subtotal						532,461.29		501,104.78		31,356.50			532,461.28				0.01		
Amortización						0.00		0.00		0.00			0.00				0.00		
Subtotal Neto						532,461.29		501,104.78		31,356.50			532,461.28				0.01		
IGV						95,843.03		90,198.86		5,644.17			95,843.03				0.00		
Total						628,304.32		591,303.64		37,000.67			628,304.31				0.01		
Fondo de Garantía						26,623.06		25,055.24		1,567.83			26,623.06				0.00		

Observaciones : LA PRESENTE MEDICION DEL P. P. PRO LIMA CORRESPONDE A TRABAJOS DEL PERIODO 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UA:123427, LA PRESENTE MEDICION DEL P. P. SEGUNDA DE PALAO CORRESPONDE A TRABAJOS DEL PERIODO 21/06/2021 AL 20/07/2021 - UA:123465

Aprobadores : Aprobado digitalmente por: Jorge Reyes
 Aprobado digitalmente por: Sabrina Shols

Firma SubContratista
 Fecha 26/07/21

Eddy Córdoba Vega
 Gerente General
 CORDOVAS INGENIEROS S.A.C

Firma Resp. Subcontratos y Compras
 Fecha: / /