

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADAS - RÍO CAÑETE

ARCC

GERENTE DE PROYECTO ARCC

SUPERVISOR DE CALIDAD

- ARCC
- CONTRATISTA OHLA
- PERSONAL CLAVE DEL SUB-CONTRATISTA OHLA
- PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA OHLA

CONTRATISTA OHLA

GERENTE DE PROYECTO DE OHLA - ADMINISTRADOR

GERENTE DE SITIO

EQUIPO DEL CONTRATISTA

SUBCONTRATISTA OHLA

RESIDENTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT MAX x MES	TOTAL (CANT x MES)
CALIDAD		
Responsable de Calidad	1.00	10.00
Supervisor de Control de Calidad	3.00	27.00
Técnico de campo	3.00	27.00
Asistente de campo	3.00	27.00
Jefe de Laboratorio de suelos y concreto	2.00	17.00
Técnico de laboratorio de suelos y concreto	2.00	17.00

RESPONSABLE DE CALIDAD

SUPERVISOR QC QUEBRADAS SAN JERONIMO Y CONDORAY

SUPERVISOR QC QUEBRADAS JACAYITA Y PICAMARAN

SUPERVISOR QC INTERFERENCIA

JEFE DE LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETO

TECNICOS DE CAMPO

TECNICOS DE CAMPO

TECNICOS DE CAMPO

TECNICOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN	CANT MAX x MES	TOTAL (CANT x MES)
GESTIÓN SOCIAL		
Relacionista comunitario	1.00	10.00

RELACIONISTA COMUNITARIO

RESPONSABLE DE SSOMA

DESCRIPCIÓN	CANT MAX x MES	TOTAL (CANT x MES)
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE		
Responsable de SSOMA (Especialista de Seguridad)	1.00	10.00
Supervisor SSO - Accesos, campamentos, plataformas de acopio	1.00	1.00
Supervisor SSO - Quebradas San Jeronimo	1.00	9.00
Supervisor SSO - Quebradas San Condoray	1.00	9.00
Supervisor SSO - Quebradas San Jacayita	1.00	9.00
Supervisor SSO - Quebradas Picamaran	1.00	9.00
Supervisor SSO - Interferencias y Paisajismo	1.00	8.00
Supervisor SSO - Procesamiento de materiales	2.00	18.00
Supervisor SSO - Producción de Concreto	2.00	16.00
Capacitadores / SBC	1.00	9.00
Supervisor de medio ambiente	2.00	17.00
Medico Ocupacional	1.00	10.00

CAPACITADOR Y RESPONSABLE SBC

SUPERVISORES SSO QUEBRADAS

SUPERVISORES SSO PLANTA DE CONCRETO

SUPERVISORES SSO PROCESAMIENTO DE MATERIALES

SUPERVISORES DE MEDIOAMBIENTE

MEDICO OCUPACIONAL

JEFE DE OFICINA TECNICA

JEFE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

JEFE DE PRODUCCION

JEFE DE ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE RRHH

JEFE DE INGENIERIA

RESP. ESTADOS DE PAGO

RESP. PLANEAMIENTO Y COSTOS

JEFE DE TOPOGRAFIA

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

RESP. SDC y ODC

CADISTA

SUPERVISOR DE OBRA QUEBRADAS SAN JERONIMO Y CONDORAY

SUPERVISOR DE OBRA QUEBRADAS JACAYITA Y PICAMARAN

JEFE DE PLANTA DE CONCRETO (02)

SUPERVISOR DE PROCESAMIENTO DE MATERIALES

SUPERVISOR DE OBRA INTERFERENCIAS Y PAISAJISMO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

COMPRADOR

ALMACENERO

ASISTENTE EN ASUNTOS SOCIALES

ASISTENTE DE NOMINAS

ASISTENTE DE CONTROL DE TIEMPO

RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES

ASISTENTE DE LOGISTICA

DESCRIPCIÓN	CANT MAX x MES	TOTAL (CANT x MES)
OFICINA TÉCNICA		
Jefe de Oficina Técnica	1.00	10.00
Ing. Oficina Técnica	1.00	10.00
Responsable de EDP	1.00	10.00
Responsable de SDC y ODC	1.00	10.00
Jefe de Topografía	1.00	10.00
Topografo	3.00	27.00
Auxiliar de Topografía	3.00	27.00
Dibujante Cadista	2.00	18.00
Ingeniero de Planeamiento y costos	1.00	9.00
Jefe de Ingeniería	1.00	10.00
Especialista Estructural	1.00	10.00
Dibujante proyectista	1.00	10.00

DESCRIPCIÓN	CANT MAX x MES	TOTAL (CANT x MES)
PRODUCCIÓN		
Jefe de producción - Obras civiles	1.00	10.00
Supervisor de Obras - Accesos, campamento	1.00	1.00
Supervisor de Obras - Quebradas San Jeroni	1.00	9.00
Supervisor de Obras - Quebradas San Jacayi	1.00	9.00
Supervisor de Obras - Interferencias y Paisa	1.00	9.00
Supervisor de Obras - Procesamiento de mat	1.00	9.00
Supervisor de Obras - Jefe de planta de Conc	2.00	16.00
Jefe/Responsable de Mantenimiento	1.00	10.00
Mecánicos	6.00	50.00
Ayudantes mecánicos	6.00	50.00

DESCRIPCIÓN	CANT MAX x MES	TOTAL (CANT x MES)
ADMINISTRACIÓN		
Administrador de Obra	1.00	10.00
Comprador	1.00	9.00
Jefe de Recursos Humanos	1.00	10.00
Asistente de RRHH	1.00	9.00
Responsable de Servicios Generales	1.00	9.00
Asistente administrativo	1.00	9.00
Personal de Mantenimiento y Limpieza	1.00	9.00
Encargado/Resp de Almacén	1.00	9.00
Auxiliar de Almacén	1.00	9.00