

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	UNI	METR	Duración	Comienzo	Fin	2023				Semestre 1, 2024					Semestre 2, 2024													
									S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
1		0	PROYECTO HABILITACIÓN DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE - CUENCA CAÑETE			391 días	dom 01/10/23	vie 25/10/24																							
2		1	INICIO			0 días	dom 01/10/23	dom 01/10/23																							
3		1.00	Obras Provisionales			387 días	dom 01/10/23	lun 21/10/24																							
4		1.01	Campamento Provisional de Ob	glb	1.00	30 días	dom 01/10/23	lun 30/10/23																							
5		1.02	Movilización y Desmovilización de maquinaria pesada	glb	1.00	59 días	dom 01/10/23	lun 21/10/24																							
6		1.03	Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso	km	20.30	45 días	lun 16/10/23	mié 29/11/23																							
7		1.05	Mantenimiento de caminos de acceso	mes	15.00	386 días	dom 01/10/23	dom 20/10/24																							
8		1.06	Habilitación de plataformas	ha	0.75	15 días	dom 01/10/23	dom 15/10/23																							
9		1.07	Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)	m	140.00	6 días	dom 01/10/23	vie 06/10/23																							
10		1.08	Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar)	m	240.00	16 días	dom 01/10/23	lun 16/10/23																							
11		1.09	Cruce provisional de rio	glb	1.00	30 días	lun 16/10/23	mar 14/11/23																							

Proyecto: CAÑETE V3.1 Fecha: mar 01/08/23	Tarea		solo el comienzo	
	División		solo fin	
	Hito		Tareas externas	
	Resumen		Hito externo	
	Resumen del proyecto		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Retrasada	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
	Informe de resumen manual		Progreso manual	
	Resumen manual			

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	UNI	METR	Duración	Comienzo	Fin	2023				Semestre 1, 2024					Semestre 2, 2024													
									S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
12		1.10	Demolición de cruce provisional	m3	1,350.0	25 días	dom 01/09/24	mié 25/09/24																							
13		2.00	Topografía			391 días	dom 01/10/23	vie 25/10/24																							
16		3.00	Excavaciones			360 días	dom 01/10/23	mar 24/09/24																							
17		3.02	Desbroce	ha	30.30	90 días	lun 16/10/23	sáb 13/01/24																							
18		3.03	Remoción de dique existente	m3	79,341.	120 días	jue 26/10/23	jue 22/02/24																							
19		3.04	Excavación de cimentación	m3	442,562	253 días	mar 31/10/23	dom 22/09/24																							
20		3.05	Perfilado y conformación de Plataforma de fundación	m2	309,704	253 días	mar 31/10/23	dom 22/09/24																							
21		3.06	Excavación de uña	m3	175,977	321 días	jue 09/11/23	mar 24/09/24																							
22		3.07	Excavación bajo nivel freático	m3	-	55 días	lun 20/11/23	sáb 13/01/24																							
23		3.08	Conformación de material excedente en DME	m3	653,117	330 días	mar 31/10/23	mar 24/09/24																							
24		3.09	Conformación de material excedente en DMO	m3	95,703.	90 días	lun 23/10/23	sáb 20/01/24																							
25		3.10	Excavación localizada - Sobreexcavación	m3	60,695.	40 días	jue 30/11/23	lun 08/01/24																							
26		3.13	Descolmatación	m3	16,631.	16 días	dom 01/10/23	lun 16/10/23																							
27		4.00	Rellenos			335 días	jue 02/11/23	mar 01/10/24																							

Proyecto: CAÑETE V3.1 Fecha: mar 01/08/23	Tarea		solo el comienzo	
	División		solo fin	
	Hito		Tareas externas	
	Resumen		Hito externo	
	Resumen del proyecto		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Retrasada	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
	Informe de resumen manual		Progreso manual	
	Resumen manual			

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	UNI	METR	Duración	Comienzo	Fin	2023				Semestre 1, 2024					Semestre 2, 2024													
									S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
28		4.01	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material)	m3	254,27	335 días	jue 02/11/23	mar 01/10/24																							
29		4.02	Relleno sin compactar	m3	68,605	315 días	jue 02/11/23	mié 11/09/24																							
30		4.03	Relleno afirmado	m3	12,195	315 días	jue 02/11/23	mié 11/09/24																							
31		4.04	Perfilado de Talud del dique	m2	151,186	315 días	jue 02/11/23	mié 11/09/24																							
32		4.05	Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de material) en Sobreexcavación	m3	72,211	315 días	jue 16/11/23	mié 25/09/24																							
33		4.06	Grava para drenaje	m3	13,148	283 días	sáb 04/11/23	lun 12/08/24																							
34		5.00	Geotextil			330 días	jue 02/11/23	jue 26/09/24																							
35		5.01	Instalación de geotextil 400 gr/m2	m2	427,174	330 días	jue 02/11/23	jue 26/09/24																							
36		5.02	Zanja de anclaje	m3	2,298.6	330 días	jue 02/11/23	jue 26/09/24																							
37		6.00	Infraestructura verde y paisajismo			241 días	mar 02/01/24	jue 29/08/24																							
140		7.00	Colocación de la roca			332 días	jue 09/11/23	sáb 05/10/24																							

Proyecto: CAÑETE V3.1

Fecha: mar 01/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Retrasada

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso


Progreso manual

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	UNI	METR	Duración	Comienzo	Fin	2023				Semestre 1, 2024					Semestre 2, 2024													
									S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
144		7.02	Colocación de roca en uña	m3	145,12	330 días	jue 09/11/23	jue 03/10/24																							
145		7.03	Colocación de roca en Talud	m3	31,197	323 días	jue 16/11/23	jue 03/10/24																							
146		7.04	Extracción y selección de Rocas Reutilizables	m2	438.96	50 días	jue 16/11/23	jue 04/01/24																							
147		7.05	Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm	und	24.00	20 días	lun 15/01/24	sáb 03/02/24																							
141		7.06	Malla Gavión de 1m x 1m x 5m	m3	766.47	10 días	jue 26/09/24	sáb 05/10/24																							
142		7.07	Enrocado talud encachado con concreto	m3	177,30	300 días	mié 06/12/23	lun 30/09/24																							
143		7.08	Desmontaje y Recolocación de enrocado	m3	353.43	30 días	mar 27/08/24	mié 25/09/24																							
148		8.00	Transportes			352 días	sáb 28/10/23	dom 13/10/24																							
149		8.01	Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km	m3/l	95,703	281 días	mar 31/10/23	dom 13/10/24																							
150		8.02	Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km	m3/l	1,083,3	281 días	mar 31/10/23	dom 13/10/24																							
151		8.03	Transporte de material excedente D<=1km	m3/l	653,11	281 días	mar 31/10/23	dom 13/10/24																							
152		8.04	Transporte de material excedente D>1km	m3/l	7,571,1	281 días	mar 31/10/23	dom 13/10/24																							

Proyecto: CAÑETE V3.1 Fecha: mar 01/08/23	Tarea		solo el comienzo	
	División		solo fin	
	Hito		Tareas externas	
	Resumen		Hito externo	
	Resumen del proyecto		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Retrasada	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
	Informe de resumen manual		Progreso manual	
	Resumen manual			

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	UNI	METR	Duración	Comienzo	Fin	2023				Semestre 1, 2024							Semestre 2, 2024						
									S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
153		8.05	Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km	m3/l	195,61	268 días	sáb 28/10/23	dom 29/09/24																		
154		8.06	Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km	m3/l	2,215,1	267 días	sáb 28/10/23	dom 29/09/24																		
155		8.07	Transporte de roca D<=1km	m3/l	323,17	239,19 días	mié 22/11/23	mié 25/09/24																		
156		8.08	Transporte de roca D>1km	m3/l	2,707,2	211,19 días	mié 22/11/23	mié 28/08/24																		
157		8.09	Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D<=1km	m3/l	369,81	211,19 días	mié 22/11/23	mié 28/08/24																		
158		8.10	Transporte de material de préstamo cantera de rio (cuerpo de terraplén) D>1km	m3/l	1,479,8	211,19 días	mié 22/11/23	mié 28/08/24																		
159		8.11	Transporte de material seleccionado para zanja D<=1km	und	-	211,19 días	mié 22/11/23	mié 28/08/24																		
160		8.12	Transporte de material seleccionado para zanja D>1km	und	2.00	211,19 días	mié 22/11/23	mié 28/08/24																		
161		9.00	Señalización			386 días	dom 01/10/23	dom 20/10/24																		
163		10.00	Calidad			386 días	dom 01/10/23	dom 20/10/24																		

Proyecto: CAÑETE V3.1 Fecha: mar 01/08/23	Tarea		solo el comienzo	
	División		solo fin	
	Hito		Tareas externas	
	Resumen		Hito externo	
	Resumen del proyecto		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Retrasada	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
	Informe de resumen manual		Progreso manual	
	Resumen manual			

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	UNI	METR	Duración	Comienzo	Fin	2023				Semestre 1, 2024						Semestre 2, 2024										
									S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
165		11.00	Obras Civiles			362 días	dom 01/10/23	jue 26/09/24																					
208		12.00	Accesos			125 días	lun 29/01/24	sáb 01/06/24																					
214		13.00	Medio Ambiente			391 días	dom 01/10/23	vie 25/10/24																					
217		14.00	Muros			136 días	mié 01/05/24	vie 13/09/24																					
226		15.00	Otros			60 días	sáb 20/07/24	mar 17/09/24																					
229		16	fin			0 días	vie 25/10/24	vie 25/10/24																					



Proyecto: CAÑETE V3.1 Fecha: mar 01/08/23	Tarea		solo el comienzo	
	División		solo fin	
	Hito		Tareas externas	
	Resumen		Hito externo	
	Resumen del proyecto		Fecha límite	
	Tarea inactiva		Retrasada	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
	Informe de resumen manual		Progreso manual	
	Resumen manual			