

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration	2024																
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov			
SAAR C.N04-1 PROYECTO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTR					01-10-23	25-10-24	391														25-10-24
SAAR C.N04-1.0 Hitos					01-10-23	25-10-24	391														25-10-24
A1000	Inicio de obra	01-10-23		0	Inicio de obra, 01-10-23																
A1010	Fin de obra		25-10-24	0														Fin de obra, 25-10-24			
SAAR C.N04-1.1 Obras Provisionales					01-10-23	25-10-24	391														25-10-24
01.01	Campamento Provisional de Obra	01-10-23	30-10-23	30	Campamento Provisional de Obra																
01.02	Movilización de equipo y maquinaria pesada	01-10-23	28-11-23	59	Movilización de equipo y maquinaria pesada																
01.03	Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso	16-10-23	29-11-23	45	Mejoramiento y Habilitación de caminos de acceso																
01.05	Mantenimiento de caminos de acceso	01-10-23	25-10-24	391	Mantenimiento de caminos de acceso																
01.06	Habilitación de plataformas	01-10-23	15-10-23	15	Habilitación de plataformas																
01.07	Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)	01-10-23	06-10-23	6	Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm, para caminos de acceso (o similar)																
01.08	Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar)	01-10-23	16-10-23	16	Tubería HDPE Corrugada Ø=1000mm, para caminos de acceso (o similar)																
01.09	Cruce provisional de río	02-10-23	31-10-23	30	Cruce provisional de río																
01.10	Demolición de cruce provisional	01-10-24	25-10-24	25	Demolición de cruce provisional																
01.12	Desmovilización de equipos y maquinaria pesada	09-10-24	23-10-24	15	Desmovilización de equipos y maquinaria pesada																
SAAR C.N04-1.2 Topografía					01-10-23	23-09-24	359														23-09-24, SAAR C.N04-1.2 Topografía
02.01	Trazo y replanteo inicial	03-10-23	01-11-23	30	Trazo y replanteo inicial																
02.02	Trazo y replanteo durante la obra	01-10-23	23-09-24	359	Trazo y replanteo durante la obra																
SAAR C.N04-1.3 Excavaciones					08-10-23	24-04-24	200														24-04-24, SAAR C.N04-1.3 Excavaciones
03.02	Desbroce	17-11-23	06-12-23	20	Desbroce																
03.03	Remoción de dique existente	07-12-23	04-02-24	60	Remoción de dique existente																
03.04	Excavación de cimentación	07-12-23	04-02-24	60	Excavación de cimentación																
03.05	Perfilado y conformación de Plataforma de fundación	05-02-24	05-03-24	30	Perfilado y conformación de Plataforma de fundación																
03.06	Excavación de uña	15-02-24	25-03-24	40	Excavación de uña																
03.07	Excavación bajo nivel freático	05-02-24	30-03-24	55	Excavación bajo nivel freático																
03.08	Conformación de material excedente en DME	05-02-24	24-04-24	80	Conformación de material excedente en DME																
03.09	Conformación de material excedente en DMO	24-11-23	01-02-24	70	Conformación de material excedente en DMO																
03.10	Excavación localizada - Sobreexcavación	06-01-24	14-02-24	40	Excavación localizada - Sobreexcavación																
03.13	Descolmatación	08-10-23	16-11-23	40	Descolmatación																
SAAR C.N04-1.4 Rellenos					07-02-24	08-05-24	92														08-05-24, SAAR C.N04-1.4 Rellenos
04.01	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de	07-02-24	27-03-24	50	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de																
04.02	Relleno sin compactar	07-02-24	17-03-24	40	Relleno sin compactar																
04.03	Relleno afirmado	28-03-24	26-04-24	30	Relleno afirmado																
04.04	Perfilado de Talud del dique	28-03-24	01-05-24	35	Perfilado de Talud del dique																
04.05	Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinació	28-03-24	01-05-24	35	Relleno con material seleccionado (incluye extracción de material, zarandeo y combinació																
04.06	Grava para drenaje	30-03-24	08-05-24	40	Grava para drenaje																
SAAR C.N04-1.5 Geotextil					07-05-24	20-06-24	45														20-06-24, SAAR C.N04-1.5 Geotextil
05.01	Instalación de geotextil 400 gr/m2	12-05-24	20-06-24	40	Instalación de geotextil 400 gr/m2																
05.02	Zanja de anclaje	07-05-24	15-06-24	40	Zanja de anclaje																
SAAR C.N04-1.6 Infraestructura Verde y Paisajismo					01-10-23	23-01-24	115														23-01-24, SAAR C.N04-1.6 Infraestructura Verde y Paisajismo
SAAR C.N04-1.6.1 Revegetación/Reforestación de la ribera					01-10-23	11-01-24	103														11-01-24, SAAR C.N04-1.6.1 Revegetación/Reforestación de la ribera
SAAR C.N04-1.6.1.1 Preparación del Terreno					01-10-23	11-01-24	103														11-01-24, SAAR C.N04-1.6.1.1 Preparación del Terreno
01	Ubicación y delimitación de la zona de trabajo	01-10-23	10-10-23	10	Ubicación y delimitación de la zona de trabajo																
01	Trazado, marcación y estacado	11-10-23	20-10-23	10	Trazado, marcación y estacado																
01	Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales	21-10-23	28-10-23	8	Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales																
01	Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)	29-10-23	30-10-23	2	Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)																
01	Despedregado del terreno con medios manuales	31-10-23	04-11-23	5	Despedregado del terreno con medios manuales																
01	Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm	05-11-23	09-11-23	5	Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm																
01	Rastrillado del terreno	10-11-23	16-11-23	7	Rastrillado del terreno																

Altesa Contratistas Generales S.A		HABILITACION DE ACCESOS PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS III PARTE - CAÑETE																04-09-23 11:01	
Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration	2024														
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	
	0f Preparación y aporte del sustrato	17-11-23	12-12-23	26															
	0f Riego de áreas vegetadas con camión cisterna	13-12-23	11-01-24	30															
	SAAR C.N04-1.6.1.2 Especies arbustivas																		
	0f Tessaria Integrifolia (Pájaro Bobo) Incluye siembra y transporte	13-12-23	13-12-23	1															
	0f Baccharis Latifolia (Chilco) Incluye siembra y transporte	13-12-23	13-12-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.1.3 Especies arbóreas																		
	0f Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte	13-12-23	13-12-23	1															
	0f Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte	13-12-23	13-12-23	1															
	0f Salix Humboldtiana (Sauce) Incluye siembra y transporte	13-12-23	13-12-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.2 Arquitectura																		
	SAAR C.N04-1.6.2.1 Preparación del Terreno																		
	0f Ubicación y delimitación de la zona de trabajo	01-10-23	01-10-23	1															
	0f Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales	21-10-23	27-10-23	7															
	0f Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)	29-10-23	30-10-23	2															
	0f Despedregado del terreno con medios manuales	31-10-23	06-11-23	7															
	SAAR C.N04-1.6.2.2 Trabajos Provisionales																		
	0f Trazado y replanteo s/equipo con cal blanca	01-10-23	01-10-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.2.3 Pasarela																		
	0f Piso entablado de madera de sección 1" x 6" para pasarela elevada	13-12-23	28-12-23	16															
	0f Baranda de madera de huayruro de H=1.00 M, para pasarela	29-12-23	03-01-24	6															
	SAAR C.N04-1.6.2.4 Mobiliario Urbano																		
	0f Bancas de madera con respaldo. Tipo T1	04-01-24	04-01-24	1															
	0f Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 Litros C/U)	05-01-24	05-01-24	1															
	0f Panel Informativo H=1.25m. Tipo A	06-01-24	06-01-24	1															
	0f Panel Informativo H=2.10m. Tipo B	05-01-24	05-01-24	1															
	SAAR C.N04-1.6.3 Pasarela-Elementos Estructurales																		
	SAAR C.N04-1.6.3.1 Trabajos Preliminares																		
	0f Trazo, nivelación y replanteo en pasarela	01-10-23	01-10-23	1															
	0f Movilización y desmovilización de equipos	02-10-23	02-10-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.3.2 Movimiento de tierras																		
	0f Excavación con maquinaria	31-10-23	31-10-23	1															
	0f Acarreo y eliminación de material excedente	01-11-23	01-11-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.3.3 Rellenos																		
	0f Relleno con material propio	14-11-23	14-11-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.3.4 Obras de concreto simple																		
	0f Concreto para pilotes F'C=28 Mpa	12-11-23	13-11-23	2															
	0f Encofrado y desencofrado en pilotes	02-11-23	11-11-23	10															
	SAAR C.N04-1.6.3.5 Carpintería de Madera																		
	0f Columna de Ø 8"	12-11-23	13-11-23	2															
	0f Viga de 3"X10"	14-11-23	15-11-23	2															
0f Larguero de 2"X10"	16-11-23	18-11-23	3																
0f Arriostres de 3"X8"	19-11-23	21-11-23	3																
SAAR C.N04-1.6.3.6 Accesorios Metálicos																			
0f Perno Hexagonal 1/2"X17" + 2 Tuercas + 2 Arandelas	12-11-23	12-11-23	1																
0f Perno Hexagonal 5/8"X6" + 2 Tuercas + 2 Arandelas	13-11-23	13-11-23	1																
0f Perno Hexagonal 3/4"X16" + 2 Tuercas + 2 Arandelas	14-11-23	14-11-23	1																
0f Perno Hexagonal 1/2"X6.5" + 2 Tuercas + 2 Arandelas	15-11-23	15-11-23	1																
SAAR C.N04-1.6.3.7 Varios																			
0f Limpieza final de obra	16-11-23	24-11-23	9																
SAAR C.N04-1.6.4 Vivero Forestal																			
06.0 Implementación de vivero temporal	25-11-23	23-01-24	60																
SAAR C.N04-1.6.5 Espacio público próximo a bocatoma Fortaleza																			

Actual Level of Effort

Primary Baseline

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

Page 2 of 5

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration	2024														
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	
SAAR C.N04-1.6.5.1 Preparación del terreno	01 Ubicación y delimitación de la zona de trabajo	31-10-23	07-11-23	8															
	02 Trazado, marcación y estacado	01-11-23	01-11-23	1															
	03 Limpieza y desbroce del terreno con medios manuales	02-11-23	02-11-23	1															
	04 Eliminación de materiales de desbroce (Incluye Transporte)	03-11-23	03-11-23	1															
	05 Remoción del terreno con medios manuales con profundidad hasta 25 cm	04-11-23	04-11-23	1															
	06 Rastrillado del terreno	05-11-23	05-11-23	1															
	07 Preparación y aporte del sustrato	06-11-23	06-11-23	1															
	08 Riego de áreas vegetadas con camión cisterna	07-11-23	07-11-23	1															
	SAAR C.N04-1.6.5.2 Especies Arbustivas				01-12-23, SAAR C.N04-1.6.5.2 Especies Arbustivas														
	01 Galvezia Fruticosa (Galvezia). Incluye siembra y transporte	07-11-23	01-12-23	25															
02 Bougainvillea Peruviana (Buganvilla). Incluye siembra y transporte	07-11-23	07-11-23	1																
SAAR C.N04-1.6.5.3 Especies arbóreas				11-11-23, SAAR C.N04-1.6.5.3 Especies arbóreas															
01 Schinus Molle (Molle) Incluye siembra y transporte	08-11-23	10-11-23	3																
02 Acacia Macracantha (Huarango) Incluye siembra y transporte	11-11-23	11-11-23	1																
SAAR C.N04-1.6.5.4 Especies Cubresuelos				12-11-23, SAAR C.N04-1.6.5.4 Especies Cubresuelos															
01 Lippia Nodiflora (Bella Alfombra) Incluye siembra y transporte	12-11-23	12-11-23	1																
SAAR C.N04-1.6.5.5 Formación de senderos y plataformas				07-12-23, SAAR C.N04-1.6.5.5 Formación de senderos y plataformas															
01 Conformación y compactación de base granular de espesor e=0.15m (Incluye material)	03-11-23	12-11-23	10																
02 Capa superficial de arena de espesor e=0.05m	13-11-23	22-11-23	10																
03 Borde de troncos de madera de altura 15 cm sobre el nivel de piso y altura total 50 cm dié	23-11-23	07-12-23	15																
SAAR C.N04-1.6.5.6 Elementos arquitectónicos				07-01-24, SAAR C.N04-1.6.5.6 Elementos arquitectónicos															
01 Baranda rústica de madera de eucalipto de altura h=1.00 m	07-01-24	07-01-24	1																
SAAR C.N04-1.6.5.7 Mobiliario urbano				21-01-24, SAAR C.N04-1.6.5.7 Mobiliario urbano															
01 Banca de madera sobre gavión. Tipo T2	05-01-24	06-01-24	2																
02 Papeleras de reciclaje de acabado de madera en estructura de 4 (75 litros c/u)	07-01-24	11-01-24	5																
03 Piedra ornamental para espacio público	12-01-24	21-01-24	10																
SAAR C.N04-1.6.5.8 Señalética Informativa				13-11-23, SAAR C.N04-1.6.5.8 Señalética Informativa															
01 Panel informativo h=1.25m. tipo a	13-11-23	13-11-23	1																
02 Panel informativo h=2.10m. tipo b	13-11-23	13-11-23	1																
SAAR C.N04-1.6.5.9 Señalética Informativa-1				06-12-23, SAAR C.N04-1.6.5.9 Señalética Informativa-1															
01 Excavación en material suelto, con equipo	03-11-23	12-11-23	10																
02 Conformación de DME/DMO	17-11-23	06-12-23	20																
03 Concreto (F'c = 21 mpa) en cimentación	14-11-23	14-11-23	1																
04 Acero en barras corrugadas (Fy=420mpa)	13-11-23	13-11-23	1																
05 Encofrado y desencofrado	16-11-23	16-11-23	1																
06 Acero estructural A36	13-11-23	13-11-23	1																
07 Tornillo galvanizado ø1/4" pasante A307 (Incluido con tuerca y arandela plana)	15-11-23	15-11-23	1																
08 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=57mm	16-11-23	16-11-23	1																
09 Perno de anclaje ø1/4" expansivo A307 L=114mm	17-11-23	17-11-23	1																
10 Tubo ASTM A500/A500m	18-11-23	18-11-23	1																
SAAR C.N04-1.7 Colocación de la roca		11-07-24	25-10-24	107														25-10-24	
07.02	Colocación de roca en uña	11-07-24	29-08-24	50														Colocación de roca en uña	
07.03	Colocación de roca en Talud	18-07-24	05-09-24	50														Colocación de roca en Talud	
07.04	Extracción y selección de Rocas Reutilizables	18-07-24	05-09-24	50														Extracción y selección de Rocas Reutilizables	
07.05	Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm	16-09-24	05-10-24	20														Protección de Talud con Colchón Reno 6m largo x e= 0.30cm	
07.06	Malla Gavión de 1m x 1m x 5m	06-10-24	25-10-24	20														Malla Gavión de 1m x 1m x 5m	
07.07	Enrocado talud enchachado con concreto	07-08-24	30-09-24	55														Enrocado talud enchachado con concreto	
07.08	Desmontaje y Recolocación de enrocado	01-09-24	30-09-24	30														Desmontaje y Recolocación de enrocado	
SAAR C.N04-1.8 Transportes		31-10-23	23-06-24	237														23-06-24, SAAR C.N04-1.8 Transportes	
08.01	Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km	31-10-23	19-12-23	50														Transporte de material orgánico (a DMO) D<=1km	

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration	2024											
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
08.02	Transporte de material orgánico (a DMO) D>1km	31-10-23	29-11-23	30												
08.03	Transporte de material excedente D<=1 km	31-10-23	18-01-24	80												
08.04	Transporte de material excedente D>1km	31-10-23	18-01-24	80												
08.05	Transporte de material de préstamo (afirmado) D<= 1km	05-02-24	24-04-24	80												
08.06	Transporte de material de préstamo (afirmado) D> 1km	05-02-24	24-04-24	80												
08.07	Transporte de roca D<=1 km	25-04-24	23-06-24	60												
08.08	Transporte de roca D>1km	25-04-24	23-06-24	60												
08.09	Transporte de material de préstamo cantera de río (cuerpo de terraplén) D<= 1km	25-04-24	23-06-24	60												
08.10	Transporte de material de préstamo cantera de río (cuerpo de terraplén) D>1km	25-04-24	23-06-24	60												
08.11	Transporte de material seleccionado para zanja D<= 1km	25-04-24	23-06-24	60												
08.12	Transporte de material seleccionado para zanja D>1km	25-04-24	23-06-24	60												
SAAR C.N04-1.9 Señalización		01-10-23	20-10-24	386												
09.01	Señalización de obra	01-10-23	20-10-24	386												
SAAR C.N04-1.10 Calidad		01-10-23	20-10-24	386												
10.01	Control de calidad	01-10-23	20-10-24	386												
SAAR C.N04-1.11 Obras Civiles		01-10-23	02-09-24	338												
11.01	Trazo y replanteo de interferencia	27-04-24	03-05-24	7												
11.02	Desvío provisional con tubería	01-10-23	04-10-23	4												
11.03	Desvío provisional en tierras	01-10-23	05-10-23	5												
11.04	Limpieza de terreno manual	04-05-24	08-05-24	5												
11.05	Excavaciones no clasificadas para estructuras	09-05-24	13-05-24	5												
11.06	Excavación no clasificada de zanja	14-05-24	18-05-24	5												
11.07	Relleno estructural	19-05-24	23-05-24	5												
11.08	Suministro de roca (Alcantarillas)	19-05-24	23-05-24	5												
11.09	Colocación de roca en uña (Alcantarillas)	24-05-24	28-05-24	5												
11.10	Concreto de Nivelación (f'c=100 kg/cm2)	19-05-24	28-05-24	10												
11.11	Concreto Clase F (f'c=140 kg/cm2)	29-05-24	07-06-24	10												
11.12	Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados	08-06-24	17-06-24	10												
11.13	Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contención	18-06-24	27-06-24	10												
11.14	Encofrado y Desencofrado Caravista	28-06-24	17-07-24	20												
11.15	Encofrado y Desencofrado Cara Oculta	30-06-24	19-07-24	20												
11.16	Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2	29-05-24	27-06-24	30												
11.17	Emboquillado de piedra e=0.20m	20-07-24	18-08-24	30												
11.18	Emboquillado de piedra e=0.30m	04-08-24	02-09-24	30												
11.19	Emboquillado de piedra e=0.50m	04-08-24	02-09-24	30												
11.20	Cama de arena e=0.20m	06-03-24	09-03-24	4												
11.21	Tubería HDPE Corrugada Ø=600mm (Suministro e instalación)	10-03-24	11-03-24	2												
11.22	Tubería HDPE Corrugada Ø=900mm (Suministro e instalación)	12-03-24	16-03-24	5												
11.23	Tubería HDPE Corrugada Ø=1200mm (Suministro e instalación)	17-03-24	17-03-24	1												
11.24	Tubería HDPE Corrugada Ø=1500mm (Suministro e instalación)	18-03-24	18-03-24	1												
11.25	Compuertas Chamela Ø600 (Suministro e instalación)	19-03-24	20-03-24	2												
11.26	Compuertas Chamela Ø900 (Suministro e instalación)	21-03-24	22-03-24	2												
11.27	Compuertas Chamela Ø1200 (Suministro e instalación)	23-03-24	24-03-24	2												
11.28	Compuertas Chamela Ø1500 (Suministro e instalación)	25-03-24	26-03-24	2												
11.29	Compuerta metálica tipo tarjeta 1.00x1.00m (Suministro e instalación)	27-03-24	28-03-24	2												
11.30	Sello en juntas	29-03-24	02-04-24	5												
11.31	Waterstop (anillos de estanqueidad)	03-04-24	09-04-24	7												
11.32	Pintura bituminosa	10-04-24	14-04-24	5												
11.33	Relleno con material granular (incluye extracción de material, zarandeo y combinación de	03-04-24	14-04-24	12												
11.34	Suministro e Instalación de geotextil	28-06-24	22-07-24	25												

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Original Duration	2024											
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
11.35	Concreto Clase D (f'c=210 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados	04-08-24	08-08-24	5												
11.36	Rejilla metálica de 1.70x1.50 m (Suministro e instalación)	21-03-24	29-03-24	9												
11.37	Baranda metálica en acero Ø1 ½" h=1.00m	23-03-24	23-03-24	1												
11.38	Juntas de dilatación	28-06-24	28-06-24	1												
11.39	Rejilla metálica de 2.2mx1.50m (Suministro e instalación)	30-03-24	30-03-24	1												
11.40	Rejilla metálica de 2.8mx1.50m (Suministro e instalación)	31-03-24	31-03-24	1												
11.41	Rejilla metálica de 2.2mx1.80m (Suministro e instalación)	01-04-24	01-04-24	1												
11.42	Compuerta metálica Tipo Tarjeta 1.4mx1.40m (Suministro e instalación)	02-04-24	02-04-24	1												
SAAR C.N04-1.12 Accesos		29-01-24	01-06-24	125												
12.01	Superficie de rodadura	19-02-24	12-04-24	54												
12.01.01	Concreto clase C (f'c=280 kg/cm2) en losa	15-02-24	18-02-24	4												
12.01.02	Encofrado y desencofrado pavimento rígido e=0.15m	29-01-24	14-02-24	17												
12.01.03	Junta en Pavimentos con Pasadores	13-04-24	12-05-24	30												
12.01.04	Concreto Ciclopeo f'c=210 kg/cm2 + 30% PM	13-05-24	01-06-24	20												
SAAR C.N04-1.13 Medio Ambiente		01-10-23	29-12-23	90												
13.01	Mitigación ambiental	01-10-23	29-12-23	90												
13.01.01	Rescate camaron	30-11-23	19-12-23	20												
SAAR C.N04-1.14 Muros		29-05-24	16-10-24	141												
14.01	Concreto de Nivelacion (f'c=100 kg/cm2)	29-05-24	07-06-24	10												
14.02	Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Cimientos reforzados	27-09-24	06-10-24	10												
14.03	Concreto Clase C (f'c=280 kg/cm2) Premezclado - Muros de contencion	28-08-24	16-10-24	50												
14.04	Encofrado y Desencofrado Caravista	29-07-24	26-09-24	60												
14.05	Encofrado y Desencofrado Cara Oculta	29-07-24	27-08-24	30												
14.06	Acero de refuerzo f'y=4200kg/cm2	08-06-24	28-07-24	51												
14.07	Juntas de dilatación	28-08-24	15-09-24	19												
14.08	Pintura bituminosa	16-09-24	21-09-24	6												
SAAR C.N04-1.15 Otros		31-10-23	13-01-24	75												
15.01	Calibración de estación hidrométrica	31-10-23	29-12-23	60												
15.02	Retiro y reubicación de postes de canotaje	30-11-23	13-01-24	45												

Page 5 of 5

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation