

HISTOGRAMA DE PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO SECHIN (TRAMO 1 Y 2) – CASMA – ANCASH



Descripción	Cant. Max	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
		Ago-22	Set-22	Oct-22	Nov-22	Dic-22	Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23
PERSONAL INDIRECTO											
GERENCIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
OPERACIONES	12	6	11	12	12	12	12	12	12	12	4
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	4
CONTROL PROYECTOS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8
CONTROL DE CALIDAD	9	5	9	9	9	9	9	9	9	9	4
ADMINISTRACIÓN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	6
EQUIPOS	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	2
AUXILIARES	20	7	17	20	20	20	20	20	19	19	14
PERSONAL CONTROL COVID	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	1
TOTAL PERSONAL INDIRECTO	83	53	79	83	83	83	83	83	82	82	46
PERSONAL DIRECTO											
CAPATAZ	7		3	7	7	7	7	7	7	6	2
OPERARIO	32		17	32	32	32	32	32	32	32	8
OFICIAL	12		9	12	12	12	12	12	8	8	7
PEON	68		40	68	68	68	68	65	65	65	10
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	30		25	30	30	30	30	28	26	25	14
OPERADOR DE CISTERNA AGUA	3		2	3	3	3	3	3	3	2	
OPERADOR DE EQUIPO MEDIANO	1						1	1	1	1	
OPERADOR DE CAMION VOLQUETE	19		10	19	19	19	19	14	14	14	10
OPERARIO TOPOGRAFO	7		7	7	7	7	7	7	7	7	
PERSONAL DE LIMPIEZA y seguridad	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1
TOTAL PERSONAL DIRECTO	183	1	117	182	182	182	183	173	167	164	52
TOTAL DIRECTO + INDIRECTO	266	54	196	265	265	265	266	256	249	246	98

