

CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1					Diseño clásico de programa												28-Oct-24 14:19	
ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Tri 4, 2024		Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Jul		
					Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
A1-1 CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO																		
A1-1.0 HITOS DE CONTROL																		
A0095	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	0	15-Nov-24*		◆ INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL													
A0096	ELIMINACION DE ESCOMBROS	0	01-Dic-24*		◆ ELIMINACION DE ESCOMBROS													
A0097	INICIO DE LA EXCAVACION PARA CIMIENTO DEL DIQUE	0	24-Ene-25*		◆ INICIO DE LA EXCAVACION PARA CIMIENTO DEL DIQUE													
A0098	INICIO CONFORMACION DEL CUERPO DEL DIQUE	0	15-Feb-25*		◆ INICIO CONFORMACIÓN DEL CUERPO DEL DIQUE													
A1260	FIN DEL PLAZO CONTRACTUAL	0		13-Jun-25	◆ FIN DEL PLAZO CONTRA													
A1-1.1 TRANSPORTE DE MATERIAL																		
A1000	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	126	24-Ene-25	29-May-25														
A1010	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	126	24-Ene-25	29-May-25														
A1020	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	159	01-Dic-24	08-May-25														
A1030	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	174	01-Dic-24	23-May-25														
A1-1.2 INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECH																		
A1-1.2.1 OBRAS PRELIMINARES																		
A1040	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISM	30	15-Nov-24	14-Dic-24														
A1050	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	76	15-Nov-24	29-Ene-25														
A1060	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	159	01-Dic-24*	08-May-25														
A1-1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
A1070	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	20	24-Ene-25	12-Feb-25														
A1080	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	25	13-Feb-25*	09-Mar-25														
A1090	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	81	10-Mar-25*	29-May-25														
A1100	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	75	10-Mar-25*	23-May-25														
A1110	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	1	10-Mar-25*	10-Mar-25														
A1-1.2.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS																		
A1130	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	89	17-Mar-25*	13-Jun-25														
A1140	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	10	28-May-25*	06-Jun-25														
A1150	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	72	17-Mar-25*	27-May-25														
A1-1.2.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS																		
A1160	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	19	18-Mar-25*	05-Abr-25														
A1170	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	19	06-Abr-25	24-Abr-25														
A1180	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	4	25-Abr-25	28-Abr-25														
A1190	SEÑALETICA INFORMATIVA	3	29-Abr-25	01-May-25														
A1200	BOLARDOS DE PIEDRA	16	02-May-25	17-May-25														
A1210	TRANQUERA	6	18-May-25	23-May-25														
A1-1.2.5 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO																		
A1220	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	81	10-Mar-25*	29-May-25														
A1-1.3 INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERI																		
A1-1.3.1 OBRAS PRELIMINARES																		
A1270	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISM	30	15-Nov-24	14-Dic-24														
A1280	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	76	15-Nov-24	29-Ene-25														
A1290	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	153	02-Dic-24*	03-May-25														
A1-1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
A1300	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	22	24-Ene-25	14-Feb-25														
A1310	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	20	24-Ene-25*	12-Feb-25														
A1320	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	11	15-Feb-25	25-Feb-25														
A1330	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	17	15-Feb-25*	03-Mar-25														
A1-1.3.3 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS																		
A1350	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	50	04-Mar-25*	22-Abr-25														
A1360	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	10	21-Abr-25	30-Abr-25														
A1370	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	48	04-Mar-25*	20-Abr-25														
A1-1.3.4 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS																		
A1380	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	4	04-Mar-25	07-Mar-25														
A1390	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	14	08-Mar-25	21-Mar-25														
A1400	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	1	22-Mar-25	22-Mar-25														
A1410	SEÑALETICA INFORMATIVA	1	23-Mar-25	23-Mar-25														
A1420	BOLARDOS DE PIEDRA	39	24-Mar-25	01-May-25														
A1430	TRANQUERA	1	02-May-25	02-May-25														
A1-1.3.5 OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO																		
A1440	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	73	26-Feb-25	09-May-25														

COMPROBACION DE CRONOGRAMA

Informe de comprobación de programa

28-Oct-24

PM.EXE

▼ Proyectos comprobados

ID de proyecto	Nombre de proyecto	Fecha de datos	Actividades totales	Actividades finalizadas	Relaciones internas	Relaciones externas
A1-1	CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1	01-Nov-24	44	0	51	0

▼ El proyecto comprobado tienen enlaces a los siguientes proyectos cerrados

ID de proyecto cerrado	Nombre de proyecto cerrado	Fecha de datos	Enlaces hacia/desde el proyecto cerrado
------------------------	----------------------------	----------------	---

▼ Resumen de comprobación

Comprobar	Descripción	Destino	Porcentaje	Encontrado	Total
Lógica	Actividades sin predecesores o sucesores	< 5.00 %	43.18 %	19	44
Retrasos negativos	Relaciones con una duración de demora inferior a 0	< 1.00 %	0.00 %	0	51
Retrasos positivos	Relaciones con una duración de demora positivo	< 5.00 %	0.00 %	0	51
Retrasos prolongados	Relaciones con una duración de demora superior a 352 horas	< 5.00 %	0.00 %	0	51
Tipo de relación	La mayoría de relaciones deben ser de fin a comienzo	> 90.00 %	37.25 %	19	51
Restricciones obligatorias	Restricciones que impiden que se muevan las actividades	< 1.00 %	0.00 %	0	40
Restricciones flexibles	Restricciones que no impiden que se muevan las actividades	< 5.00 %	47.50 %	19	40
Margen grande	Actividades con un margen total superior a 352 horas	< 1.00 %	12.50 %	5	40
Margen negativo	Actividades con un margen total menor que 0	< 1.00 %	0.00 %	0	40
Duraciones prolongadas	Actividades que tienen una duración restante superior a 352 horas	< 5.00 %	34.29 %	12	35
Progreso no válido anterior a fecha de datos	Actividades no finalizadas antes de la fecha de datos	< 1.00 %	0.00 %	0	40
Progreso no válido posterior a fecha de datos	Actividades con fechas reales posteriores a la fecha de datos	< 1.00 %	0.00 %	0	40
Recursos/Costo	Actividades que no tienen asignado un gasto ni un recurso	< 1.00 %	0.00 %	0	35
Actividades tardías	Actividades programadas para finalizar después de la base del proyecto	< 5.00 %	0.00 %	0	35