

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00084
	Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
	Fecha:	04/10/2023

ETAPA DEL PROYECTO					
CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN			
KICK OFF MEETING	REGULAR	OTRO: PROCESO DE LICITACION SP A3	

DETALLE DE REUNIÓN			
FECHA:	04/10/2023		
LUGAR:	X VIRTUAL	OBRA	LIMA OTRO:
HORA DE INICIO:	10:00	HORA FIN:	11:00

PARTICIPANTES			
NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel del Barco	OHLA	Gerente de Proyecto	
David Isla Álvarez	OHLA	Gerente de Sitio	
Ismael Carbajal	OHLA	Jefe de Calidad	
Juan De La Torre Castro	OHLA	Especialista Ambiental	
Dante Crisóstomo	OHLA	Jefe de Seguridad	
Carlos Rioja Chomba	OHLA	Especialista de Costos	
Luis Barba Estrada	OHLA	Jefe de Planeamiento	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Jenifer León Castro	OHLA	Coordinador de Adquisiciones	
Renson Mondragón	OHLA	Administrador de Contratos	
Luis Herrera	ARCC	Gerente de Proyecto	
Darwin Bernardo	ARCC	Administrador de contratos	
Flavio Montoya	ARCC	Especialista en riesgos	
Manuel Viteri	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente de Proyecto	
Roberto Ordoñez	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente Financiero	
Milton Rafael	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Gerente de Operaciones	
Omar Bringas	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de oficina Técnica	
Flavio Intor	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de Calidad	
Luis Portal	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Jefe de EHS	
Edwin Heras	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Residente	
Jardi Pizán	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Control de Proyectos	
Ximena Villar	CONSORCIO CHAQUICOCHA	Control de Proyectos	

	ACTA DE REUNION DE PROCURA	
	N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00084
	Proyecto:	P28 – SUBPROYECTO A3
	Fecha:	04/10/2023

AGENDA

1.- REUNION FEEDBACK CON EL POSTOR: CONSORCIO CHAQUICOCHA

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN			
N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA revisaría y actualizaría la cantidad de maquinaria y equipos propios para la próxima entrega de propuestas.	Raúl Cano	04/10/2023
2	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA revisaría y actualizaría el plan de construcción detallado, considerando lo indicado en los TDR (Capítulo 6.5 del TDR)	Raúl Cano	04/10/2023
3	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA debería retirar plan de explotación de canteras por no ser alcance del postor.	Raúl Cano	04/10/2023
4	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA no presenta las certificaciones vigentes ISO para área de calidad.	Ismael Carbajal	04/10/2023
5	No es posible revisar el cronograma y documento de plazo de ejecución PT_SICH-OT-PE.01 por no ser compatibles (difiere el plazo indicado en ambos archivos)	Luis Barba	04/10/2023
6	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA debe actualizar el cronograma y ser enviado en formato PDF y nativo.	Luis Barba	04/10/2023
7	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA debe tener en cuenta las consideraciones indicadas en el TDR capítulo 6.5 y colocarlo al final de su cronograma.	Luis Barba	04/10/2023
8	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA no considera los procedimientos de neumático fuera de uso, manejo de residuos de aparatos eléctricos, residuos de construcción y demolición. Libro morado y libro naranja. Plan de residuos solidos no considera: residuos solidos menores y líquidos generados en obra.	Juan De La Torre	04/10/2023
9	Se indica todo lo relacionado al monto referencial indicado en el Invierte.pe y el EDI a nivel de costo directo.	Renson Mondragón	04/10/2023
10	Se debe retirar las partidas de Cartel de obra y Plan Covid	Carlos Rioja	04/10/2023
11	La empresa CONSORCIO CHAQUICOCHA debe considerar el ajuste y optimización de las partidas indicadas en archivo adjunto.	Carlos Rioja	04/10/2023
12	Se indica que la próxima fecha para entrega de propuestas sería el día 05/10/2023 hasta 23:59pm	Mey Ling Mendoza	04/10/2023