

SUMINISTRO DE PEDRAPLÉN PUESTO EN ACOPIO, PARA PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE SUBPROYEC								Cronograma Gantt con Recursos								28-Ene-25 21:14							
ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Predecesor	Sucesores	Costo total presupuestado																
								2025				2025				2025							
								Marzo				Abril				Mayo							
								21	28	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23		
PDP SUMINISTRO DE PEDRAPLÉN PUESTO EN ACOPIO, PAR/																							
A1000	CARTA DE ADJUDICACIÓN (LOA) KOM	0.00	20-Feb-25	20-May-25		A1010	S/ 0.00	◆ CARTA DE ADJUDICACION (LOA) KOM, 20-Feb-25															
PDR.1 MOVILIZACIÓN DEL SUBCONTRATISTA								01-Mar-25, PDP.1 MOVILIZACION DEL SUBCONTRATISTA															
A1010	PRESENTACIÓN DE CAMOS A MÉDICO OCUPACIONA	3.00	20-Feb-25	22-Feb-25	A1000	A1020	S/ 14,779.73																
A1020	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PERSONA	3.00	23-Feb-25	25-Feb-25	A1010	A1030	S/ 11,823.79																
A1030	HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS	2.00	26-Feb-25	27-Feb-25	A1020	A1040, A	S/ 11,823.79																
A1040	INDUCCIÓN DE PERSONAL	2.00	28-Feb-25	01-Mar-25	A1030	A1050	S/ 9,853.16																
A1090	MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	2.00	28-Feb-25	01-Mar-25	A1030		S/ 474,922.14																
PDR.2 ROCA EN PEDRAPLEN																							
A1050	PEDRAPLEN E=0.60m MAX 16"	75.00	02-Mar-25	15-May-25	A1040	A1060, A	S/ 4,433,920.43																
A1060	PEDRAPLEN E=0.30m MAX 6"	75.00	02-Mar-25	15-May-25	A1050	A1070	S/ 4,433,920.43																
PDR.3 ACTIVIDADES DE DESMOVILIZACIÓN																							
A1070	DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	5.00	16-May-25	20-May-25	A1060, A	A1080	S/ 462,113.03																
A1080	FIN DE PROYECTO	0.00		20-May-25	A1070		S/ 0.00																