

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros
Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
Ejecuta : Municipalidad Distrital de El Tallan
Fecha : 7/05/2018 Piura - El Tallan

1 DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros
Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
Ejecutor : Municipalidad Distrital de El Tallan
Modalidad : Por Contrata a Precios Unitarios
Ubicación : Piura - El Tallan
Lugar : Sinchao Grande
Valor Referencial : S/. 5,607,512.19
Plazo de Ejecución : 60 Dias Calendario
Director Tecnico : Ing. Holger J. Rodriguez Florian, CIP 76697
Inspector Tecnico : Ing° Civil Juan Carlos Pasache Jacinto - CIP 131325

2 Resolución de Alcaldía

♦ Con Fecha 05 de diciembre del 2017 se emite la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 585 - 2017 - MDET-A en el artículo primero se resuelve aprobar la ejecución de las fichas técnicas de descolmatación de canales de la actividad:

Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.

con un valor referencial de : S/. 5,607,512.19 , modalidad de ejecución : **Por Contrata a Precios Unitarios**
con un plazo de ejecución de : 60 Dias Calendario

3 Entrega de Terreno

♦ Siendo las 09:00 horas del día jueves, 25 de enero del 2018 se constituyeron los miembros de la comisión de entrega de terreno integrada por las siguientes personas:

Ing. Mateo Bancayan Amaya
Gerente Municipal

Ing. Juan Carlos Pasache Jacinto
Inspector Tecnico

Ing. Holger Jeison Rodriguez Florian
Director Tecnico

Cesar A. Risco Semaque
Teniente Gobernador

Francisco Mechatto Vilchez
Juez de Paz

Pedro Flores Ramos
Presidente de la CSSHS

Ing. Wilder Anthony Quezada Vera
Representante Legal Comun

Contando con la asistencia de los antes mencionados se procedió a la entrega del terreno a la , donde se ejecutarán los trabajos de:

Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.

Asimismo se verifico que el terreno es compatible con los alcances del servicio y que corresponde a los datos señalados en los planos de las fichas de servicio, se verifica que el terreno se encuentra disponible y libre de reclamo por parte de terceros.


Siendo las 10:30 horas del día miércoles, 24 de Enero de 2018 , se da por concluido el acto de entrega de terreno.


En señal de conformidad con los términos de la Presente Acta, proceden a suscribirla

4 Inicio de Actividades

♦ El día 25/01/2018 Inician las actividades del servicio, con las siguientes actividades:

Traslado de materiales y herramientas de almacen a obra, limpieza manual de terreno, eliminación de maleza, trazo, Nivelación y Replanteo.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLAN
Ing. JUAN CARLOS PASACHE JACINTO
SU GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PLANEAMIENTO Y CATASTRO


MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLAN
Ing. MATEO BANCAYAN AMAYA
GERENTE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLAN
Ing. LUIS CHIROQUE MARTINEZ
JEFE DE LOGISTICA

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
 Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
 Ejecuta : Municipalidad Distrital de El Tallan
 Fecha : 7/05/2018

Piura - El Tallan

5 Recepcion de Servicio:

El día 22/03/2018 con Carta N°005 - 2018 - CCP/RL, el director técnico de servicio solicita se conforme el comité de recepción de obra.

El día 19/04/2018 con CARTA N° 047 - 2018-MDET-SGIPYC, el sub-gerente de infraestructura solicita al área de Alcaldía se conforme la comisión de recepción de obra.

El día 27/04/2018 se emite la Resolución de Alcaldía N° 150 - 2018 - MDET/A, en el cual se designa al comité de recepción de servicio.

A los 02 días del mes de mayo del 2018 en el lugar donde se ejecutó la obra: se hicieron presentes los miembros del comité de recepción del servicio designados mediante Resolución de Alcaldía N° 150 - 2018 - MDET/A, con la finalidad de llevar a cabo el acta de recepción del servicio, la misma que esta integrada por las siguientes personas:

Presidente : Ing. Juan Carlos Pasache Jacinto
 1er Miembro : Ing. Mateo Bancayan Amaya
 2do Miembro : Jose Luis Chiroque Martinez

La comisión procede a verificar los trabajos ejecutados de acuerdo a lo indicado en las partidas de las fichas técnicas, se verifican las actividades ejecutadas y se establecen los metrados realmente ejecutados de las actividades.

Las actividades ejecutadas en la obra, son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO DE FICHA	METRADOS			
				EJECUTADO REAL		NO EJECUTADO	
				METRADO	%	METRADO	%
01	CHOCAN						
01.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und.	1.00	1.00	100.00%		
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb.	1.00	1.00	100.00%		
01.02	OBRAS PRELIMINARES						
01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.09	1.09	100.00%		
01.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,878.67	5,878.67	100.00%		
01.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
01.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	743.62	743.62	100.00%		
01.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	3,542.50	3,542.50	100.00%		
01.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	604.00	180.60	31.56%	413.40	68.44%
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	743.62	690.00	92.79%	53.62	7.21%
01.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
01.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
01.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb.	1.00	1.00	100.00%		
02	CLARITO						
02.01	OBRAS PROVISIONALES						
02.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und.	1.00	1.00	100.00%		
02.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb.	1.00	1.00	100.00%		
02.02	OBRAS PRELIMINARES						
02.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	0.84	0.84	100.00%		
02.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4,317.50	4,317.50	100.00%		
02.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
02.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	817.35	817.35	100.00%		
02.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	2,268.00	2,268.00	100.00%		
02.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	584.30	160.00	27.38%	424.30	72.62%
02.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	817.35	553.68	67.74%	263.68	32.26%
02.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
02.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
02.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb.	1.00	1.00	100.00%		
03	IPANAQUE						
03.01	OBRAS PROVISIONALES						
03.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und.	1.00	1.00	100.00%		
03.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb.	1.00	1.00	100.00%		
03.02	OBRAS PRELIMINARES						
03.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	3.00	3.00	100.00%		

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
 Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
 Ejecuta : Municipalidad Distrital de El Tallan
 Fecha : 7/05/2018

Piura - El Tallan

03.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	13,200.00	13,200.00	100.00%		
03.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
03.03.01	DESCOLMATAción DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	2,431.96	2,431.96	100.00%		
03.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	6,600.00	6,600.00	100.00%		
03.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,231.25	1,231.25	100.00%	0.00	0.00%
03.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,431.96	1,805.98	74.26%	625.98	25.74%
03.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
03.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
03.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		
04	JUAN SILVA MORALES						
04.01	OBRAS PROVISIONALES						
04.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und.	1.00	1.00	100.00%		
04.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb.	1.00	1.00	100.00%		
04.02	OBRAS PRELIMINARES						
04.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.54	1.54	100.00%		
04.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7,371.58	7,371.58	100.00%		
04.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
04.03.01	DESCOLMATAción DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	1,464.86	1,464.86	100.00%		
04.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	4,004.00	4,004.00	100.00%		
04.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	993.90	149.09	15.00%	844.82	85.00%
04.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,464.86	990.00	67.58%	474.86	32.42%
04.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
04.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
04.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb.	1.00	1.00	100.00%		

05	JUAN VELAZCO						
05.01	OBRAS PROVISIONALES						
05.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
05.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
05.02	OBRAS PRELIMINARES						
05.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	0.60	0.60	100.00%		
05.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,657.92	2,657.92	100.00%		
05.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
05.03.01	DESCOLMATAción DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	414.89	414.89	100.00%		
05.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	1,320.00	1,320.00	100.00%		
05.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	173.60	90.00	51.84%	83.60	48.16%
05.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	414.89	349.89	84.33%	65.00	15.67%
05.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
05.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
05.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		

06	MATORRO LA CRUZ						
06.01	OBRAS PROVISIONALES						
06.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
06.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
06.02	OBRAS PRELIMINARES						
06.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	2.267	2.27	100.00%		
06.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	12,576.56	12,576.56	100.00%		
06.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
06.03.01	DESCOLMATAción DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	2,208.32	2,208.32	100.00%		
06.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	7,254.40	7,254.40	100.00%		
06.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	333.20	305.93	91.82%	27.27	8.18%
06.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,208.32	1,794.16	81.25%	414.16	18.75%
06.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
06.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
06.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		

07	ÑATO						
07.01	OBRAS PROVISIONALES						
07.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
07.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
07.02	OBRAS PRELIMINARES						
07.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.04	1.04	100.00%		
07.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,508.01	5,508.01	100.00%		
07.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
 Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato, Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
 Ejecuta : Municipalidad Distrital de El Tallan
 Fecha : 7/05/2018
 Piura - El Tallan

07.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	1,366.96	1,366.96	100.00%		
07.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	2,392.00	2,392.00	100.00%		
07.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	400.45	150.00	37.48%	250.45	62.54%
07.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,366.96	1,166.96	85.37%	200.00	14.63%
07.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
07.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
07.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		
08	PORVENIR 2						
08.01	OBRAS PROVISIONALES						
08.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
08.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
08.02	OBRAS PRELIMINARES						
08.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.00	1.00	100.00%		
08.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,036.19	5,036.19	100.00%		
08.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
08.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	785.20	785.20	100.00%		
08.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	2,900.00	2,900.00	100.00%		
08.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	384.95	384.95	100.00%		
08.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	785.20	585.20	74.53%	200.00	25.47%
08.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
08.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
08.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		

09	CANAL PRINCIPAL						
09.01	OBRAS PROVISIONALES						
09.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
09.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
09.02	OBRAS PRELIMINARES						
09.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	4.00	4.00	100.00%		
09.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	41,280.00	41,280.00	100.00%		
09.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
09.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	14,272.40	14,272.40	100.00%	0.00	0.00%
09.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	9,440.00	9,440.00	100.00%		
09.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,335.15	1,335.15	100.00%		
09.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	14,272.40	7,968.00	55.84%	6,303.40	44.16%
09.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
09.04.01	GUARDIANA	dia	60.00	60.00	100.00%		
09.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		

10	REUBICADO						
10.01	OBRAS PROVISIONALES						
10.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
10.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
10.02	OBRAS PRELIMINARES						
10.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.13	1.13	100.00%		
10.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	5,624.31	5,624.31	100.00%		
10.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
10.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	1,882.24	1,882.24	100.00%		
10.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	3,141.40	3,141.40	100.00%		
10.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	644.35	213.81	33.18%	430.54	66.82%
10.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,882.24	1,682.24	89.37%	200.00	10.63%
10.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
10.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
10.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		

11	SAN JUAN LA TERESA						
11.01	OBRAS PROVISIONALES						
11.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
11.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
11.02	OBRAS PRELIMINARES						
11.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	2.02	2.02	100.00%		
11.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	11,156.42	11,156.42	100.00%		
11.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
11.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	2,807.99	2,807.99	100.00%		
11.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	6,060.00	6,060.00	100.00%		

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros
 Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Nato, Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
 Ejecuta : Municipalidad Distrital de El Tallan
 Fecha : 7/05/2018

Piura - El Tallan

11.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,507.76	1,315.09	87.22%	102.66	12.78%
11.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	2,807.99	1,490.00	53.08%	1,317.99	46.94%
11.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
11.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	28.00	93.33%	2.00	6.67%
11.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		
12	SANTA ANA						
12.01	OBRAS PROVISIONALES						
12.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
12.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
12.02	OBRAS PRELIMINARES						
12.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.32	1.32	100.00%		
12.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	7,163.76	7,163.76	100.00%		
12.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
12.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	1,575.38	1,575.38	100.00%		
12.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	3,960.00	3,960.00	100.00%		
12.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	671.95	221.12	32.91%	450.83	67.09%
12.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,975.38	656.64	41.81%	916.74	58.19%
12.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
12.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	28.00	93.33%	2.00	6.67%
12.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		
13	YOVERA PAICO						
13.01	OBRAS PROVISIONALES						
13.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
13.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
13.02	OBRAS PRELIMINARES						
13.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.60	1.60	100.00%		
13.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6,400.00	6,400.00	100.00%		
13.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
13.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	1,085.00	1,085.00	100.00%		
13.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	3,785.69	3,785.69	100.00%		
13.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	230.10	209.08	90.86%	21.02	9.14%
13.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,085.00	845.00	79.34%	220.00	20.66%
13.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
13.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
13.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		
14	ZONA SILVA						
14.01	OBRAS PROVISIONALES						
14.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60m	und	1.00	1.00	100.00%		
14.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%		
14.02	OBRAS PRELIMINARES						
14.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	km	1.03	1.03	100.00%		
14.02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4,301.80	4,301.80	100.00%		
14.03	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
14.03.01	DESCOLMATACION DE CEDIMENTOS DE CANAL	m3	970.93	970.93	100.00%		
14.03.02	REFINE Y PERFLADO DE CANAL	m2	2,163.00	2,163.00	100.00%		
14.03.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	567.60	133.94	23.60%	433.66	76.40%
14.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	970.93	706.19	72.73%	264.74	27.27%
14.04	PROTECCION Y SEGURIDAD DE OBRA						
14.04.01	GUARDIANA	dia	30.00	30.00	100.00%		
14.04.02	SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%		

Terminado el acta de recepción de obra y no existiendo observación alguna se firman la presente acta los miembros del comité de recepción del servicio a los 05 días del mes de mayo del 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLAN
 Ing. JUAN CARLOS PASACHE JACINTO
 SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO

Ing. Juan Carlos Pasache Jacinto
 Subgerente de Infraestructura, planeamiento y catastro

MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL TALLAN
 Ing. MATEO BANCAYAN AMAYA
 GERENTE MUNICIPAL

Ing. Mateo Bancayan Amaya
 Gerente Municipal

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO

Proyecto : Mantenimiento de Cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros
Servicio : Descolmatación de Los Canales Chocan, Clarito, Ipanaque, Juan Silva Morales, Juan Velasco, Matorro La Cruz, Ñato,
: Porvenir 2, Principal Seminario, Reubicado, San Juan La Teresa, Santa Ana, Yovera Paico, Zona Silva Del Distrito de El
Tallan, Provincia de Piura, Departamento de Piura.
Ejecuta : Municipalidad Distrital de El Tallan
Fecha : 7/05/2018 Piura - El Tallan



Jose Luis Chiroque Martinez
Jefe de la Unidad de Logistica

Anexo el calculo detallado de los metrados reales de las actividades de: Relleno con material de prestamo y eliminacion de material excedente.