

Rev. 1

Actual Level of Effort Actual Work Remaining Work	Critical Remaining Work Milestone summary	<table><tr><th>Date</th><th>Revision</th><th>Checked</th><th>Approved</th></tr><tr><td>29-Sep-22</td><td>1</td><td>Carlos Montalván</td><td>Marco Chavez</td></tr><tr><td></td><td>Nota:</td><td>La fecha de inicio es referencial.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Date	Revision	Checked	Approved	29-Sep-22	1	Carlos Montalván	Marco Chavez		Nota:	La fecha de inicio es referencial.										TASK filter: All Activities	© Oracle Corporation
Date	Revision	Checked	Approved																					
29-Sep-22	1	Carlos Montalván	Marco Chavez																					
	Nota:	La fecha de inicio es referencial.																						

Activity ID	Activity Name	Original Duration	Start	Finish	October 2022						November 2022				December 2022				2023	
					26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26		02
	D.03.030	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	1	11-Nov-22	11-Nov-22															
	D.03.040	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	1	12-Nov-22	12-Nov-22															
	D.03.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	1	13-Nov-22	13-Nov-22															
	D.03.070	TRANSPORTE DE ROCA	6	13-Nov-22	18-Nov-22															
	D.03.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	2	14-Nov-22	15-Nov-22															
	D.03.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	4	16-Nov-22	19-Nov-22															
SPT-2.C70.14.1 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-I-02)			13	13-Nov-22	25-Nov-22															
I-02.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	1	13-Nov-22	13-Nov-22																
I-02.020	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	1	13-Nov-22	13-Nov-22																
I-02.030	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE	2	14-Nov-22	15-Nov-22																
I-02.040	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	2	16-Nov-22	17-Nov-22																
I-02.050	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	2	17-Nov-22	18-Nov-22																
I-02.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	2	19-Nov-22	20-Nov-22																
I-02.070	TRANSPORTE DE ROCA	6	19-Nov-22	24-Nov-22																
I-02.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	2	20-Nov-22	21-Nov-22																
I-02.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	4	22-Nov-22	25-Nov-22																
SPT-2.C70.14.2 PROTECCION DE TALUDES (A4-PT-I-03)			15	19-Nov-22	03-Dec-22															
I-03.010	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	1	19-Nov-22	19-Nov-22																
I-03.012	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE	1	19-Nov-22	19-Nov-22																
I-03.020	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO EN TALUD EXISTENTE	2	20-Nov-22	21-Nov-22																
I-03.030	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	1	22-Nov-22	22-Nov-22																
I-03.040	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	1	23-Nov-22	23-Nov-22																
I-03.060	COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2	2	24-Nov-22	25-Nov-22																
I-03.070	TRANSPORTE DE ROCA	8	24-Nov-22	01-Dec-22																
I-03.080	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	4	26-Nov-22	29-Nov-22																
I-03.090	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	4	30-Nov-22	03-Dec-22																
SPT-2.C70.14.3 PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO (A4-PT-PLR-01)-AGUAS ARRIBA			10	04-Nov-22	13-Nov-22															
PLR-01-060	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	2	04-Nov-22	05-Nov-22																
PLR-01-070	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	3	06-Nov-22	08-Nov-22																
PLR-01-080	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	2	08-Nov-22	09-Nov-22																
PLR-01-090	TRANSPORTE DE ROCA	5	08-Nov-22	12-Nov-22																

<i>Date</i>	<i>Revision</i>	<i>Checked</i>	<i>Approved</i>
29-Sep-22	1	Carlos Montalván	Marco Chavez
	<i>Nota:</i>	<i>La fecha de inicio es referencial.</i>	

© Oracle Corporation

