

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intelligsign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: **s81JEfhv**
Intelligsign ID: **b95142ad-e949-47ba-8dad-9afaf58d87184**



  CONSORCIO BESALCO-STRACON						ORDEN DE PAGO		
Proyecto		Soluciones Integrales - Paquete 1 Quebradas San Idelfonso y San Carlos				011		
Ubicación		Trujillo - La Libertad						
DATOS PARA FACTURACIÓN								
DEL CONTRATANTE						DEL PROVEEDOR		
Razón Social		CONSORCIO BESALCO-STRACON				Razón Social		SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Dirección Legal		Av. Paseo de la República Nro. 3245 (Piso 17) San Isidro - Lima				Dirección Legal		MZA. C LOTE. 4 URB. LAGUNA SECA BAÑOS DEL INCA CAJAMARCA Perú
RUC		20607671061				RUC		20601902746
Teléfonos						Teléfonos		915366496
Nombre del Servicio		SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Y MININIVAN PARA LA MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO (TURNO DIA)- LOR N° 40 – Adenda I				Documento Contractual		30.092_CBS_ADM_TDR_041_2023_R00
Tipo de Servicio		Contratación Temporal				Orden de Servicio		4200043517
Periodo de Valorización		Abril 2024 (23/03/2023 al 22/04/2024)				UA (centro costos)		192G02K001
Plazo de Pago		30 días a partir de la fecha de recepción de la factura				Monto Actual		SI. 391,167.76
						Plazo Contractual		Mensual
								MONEDA
								PEN
								+ I.G.V.
PLANILLA DE MEDICIÓN								
ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONEDA	VALORES TOTALES (\$/)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BHL - 809	DIAS	30.00	351.92	PEN	103,464.48	10,557.60	114,022.08
2.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BLO - 830	DIAS	30.00	351.92	PEN	103,464.48	10,557.60	114,022.08
3.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BPF - 838	DIAS	0.00	351.92	PEN	75,310.88	0.00	75,310.88
4.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BUY - 748	DIAS	30.00	351.92	PEN	103,112.56	10,557.60	113,670.16
5.00	CAMIONETA 4X4, PLACA ERB-071	DIAS	0.00	351.92	PEN	17,947.92	0.00	17,947.92
6.00	CAMIONETA 4X4, PLACA ERI-302	DIAS	0.00	351.92	PEN	17,244.08	0.00	17,244.08
7.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7A - 705	DIAS	30.00	351.92	PEN	101,352.96	10,557.60	111,910.56
8.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7A - 816	DIAS	0.00	351.92	PEN	29,913.20	0.00	29,913.20
9.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7I-809	DIAS	0.00	351.92	PEN	33,080.48	0.00	33,080.48
10.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7L - 814	DIAS	30.00	351.92	PEN	101,704.88	10,557.60	112,262.48
11.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7T - 711	DIAS	30.00	351.92	PEN	103,464.48	10,557.60	114,022.08
12.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 736	DIAS	30.00	351.92	PEN	103,464.48	10,557.60	114,022.08
13.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V - 881	DIAS	30.00	351.92	PEN	101,352.96	10,557.60	111,910.56
14.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7V - 882	DIAS	30.00	351.92	PEN	103,464.48	10,557.60	114,022.08
15.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O - 840	DIAS	30.00	351.92	PEN	85,164.64	10,557.60	95,722.24
16.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7W - 806	DIAS	30.00	351.92	PEN	85,164.64	10,557.60	95,722.24
17.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7W - 804	DIAS	30.00	351.92	PEN	85,164.64	10,557.60	95,722.24
18.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG - 839	DIAS	27.00	351.92	PEN	80,237.76	9,501.84	89,739.60
19.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X - 855	DIAS	30.00	351.92	PEN	76,014.72	10,557.60	86,572.32
20.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7X - 848	DIAS	30.00	351.92	PEN	66,864.80	10,557.60	77,422.40
21.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7Y - 737	DIAS	30.00	351.92	PEN	65,105.20	10,557.60	75,662.80
22.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDG - 860	DIAS	30.00	351.92	PEN	62,289.84	10,557.60	72,847.44
23.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7W - 875	DIAS	30.00	351.92	PEN	54,195.68	10,557.60	64,753.28
24.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7L - 902	DIAS	30.00	351.92	PEN	53,843.76	10,557.60	64,401.36
25.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7J - 845	DIAS	30.00	351.92	PEN	31,320.88	10,557.60	41,878.48
26.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7O - 793	DIAS	30.00	351.92	PEN	48,213.04	10,557.60	58,770.64
27.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 895	DIAS	0.00	351.92	PEN	19,707.52	0.00	19,707.52
28.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7U - 843	DIAS	0.00	351.92	PEN	19,707.52	0.00	19,707.52
29.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M6Z - 883	DIAS	30.00	351.92	PEN	38,359.28	10,557.60	48,916.88
30.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M7R - 721	DIAS	30.00	351.92	PEN	43,990.00	10,557.60	54,547.60
31.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BKU - 728	DIAS	30.00	351.92	PEN	39,766.96	10,557.60	50,324.56
32.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDR - 942	DIAS	30.00	351.92	PEN	28,505.52	10,557.60	39,063.12
33.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 913	DIAS	0.00	351.92	PEN	5,630.72	0.00	5,630.72
34.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 908	DIAS	30.00	351.92	PEN	34,136.24	10,557.60	44,693.84
35.00	CAMIONETA 4X4, PLACA BMC - 948	DIAS	30.00	351.92	PEN	12,669.12	10,557.60	23,226.72
36.00	CAMIONETA 4X4, PLACA M8A - 910	DIAS	30.00	351.92	PEN	19,355.60	10,557.60	29,913.20
37.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDQ - 922	DIAS	30.00	351.92	PEN	13,724.88	10,557.60	24,282.48
38.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TAS - 859	DIAS	30.00	351.92	PEN	3,871.12	10,557.60	14,428.72
39.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDD - 808	DIAS	30.00	351.92	PEN	0.00	10,557.60	10,557.60
40.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDX - 903	DIAS	16.00	351.92	PEN	0.00	5,630.72	5,630.72
41.00	CAMIONETA 4X4, PLACA TDX - 901	DIAS	10.00	351.92	PEN	0.00	3,519.20	3,519.20
42.00	MINI VAN , PLACA M5P - 097	DIAS	30.00	371.92	PEN	105,997.20	11,157.60	117,154.80
43.00	MINI VAN , PLACA CAQ - 695	DIAS	30.00	371.92	PEN	50,953.04	11,157.60	62,110.64
44.00	MINI VAN , PLACA M5P - 098	DIAS	30.00	371.92	PEN	37,935.84	11,157.60	49,093.44
45.00	MINI VAN , PLACA CCT - 263	DIAS	30.00	371.92	PEN	22,687.12	11,157.60	33,844.72
46.00	MINI VAN , PLACA T6X - 494	DIAS	30.00	371.92	PEN	2,603.44	11,157.60	13,761.04
SUB - TOTAL 1						2,391,523.04	391,167.76	2,782,690.80
Debitos						9,893.76		9,893.76
SUB - TOTAL 2						2,381,629.28	391,167.76	2,772,797.04
Impuesto I.G.V. = 18%						428,693.27	70,410.20	499,103.47
TOTAL DE LA FACTURA						2,810,322.55	461,577.96	3,271,900.51
Monto Pagable: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 96/100 SOLES								



Jorge Raúl Durán Baturto
Director de Proyecto
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos

DIRECTOR DE PROYECTO



Riva Coronado Rojas
CIP N° 72628
Proyecto Quebrada San Idelfonso y San Carlos


 

;-CBS



Firmado Electrónico CBS
DIANA ANGELICA MARQUEZ RODRIGUEZ
Motivo: En señal de conformidad
Cargo: ASISTENTE ADMINISTRATIVA RRI+H
Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
IP: 148.102.50.169
Fecha: 29/04/2024 - Hora: 18:17

PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA



SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL

PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : LOR N° 40 – Adenda I vs. VALORIZACIÓN



MONEDA	MONTO DE CONTRATO (Sin IGV)
PEN (SOL)	S/ 3,404,306.96

PRESUPUESTO CONTRACTUAL LOR N° 40 – Adenda I								VALORIZACION N.11			
N°	PERIODO	CANT. CAMIONETAS	P.U mensual	CANT.MINIVAN	P.U mensual	SUBTOTAL	ORDEN DE SERVICIO	ACUMULADO ANTERIOR (S/)	PRESENTE PERIODO (S/)	ACUMULADO ACTUAL (S/)	SALDO(S/.)
VAL N° 01	Jun-23	FACTURADO				S/ 95,982.24	4200038666	95,982.24		95,982.24	0.00
VAL N° 02	Jul-23	FACTURADO				S/ 158,964.00	4200039504	158,964.00		158,964.00	0.00
VAL N° 03	Ago-23	FACTURADO				S/ 173,412.72	4200040375	173,412.72		173,412.72	0.00
VAL N° 04	Set-23	FACTURADO				S/ 187,137.60	4200041384	187,137.60		187,137.60	0.00
VAL N° 05	Oct-23	FACTURADO				S/ 204,713.60	4200042660	204,713.60		204,713.60	0.00
VAL N° 06	Nov-23	37	10,557.60	4	11,157.60	S/ 435,261.60	4200043517	263,472.32		263,472.32	171,789.28
VAL N° 07	Dic-23	32	10,557.60	5	11,157.60	S/ 393,631.20	4200043517	244,196.72		244,196.72	149,434.48
VAL N° 08	Ene-24	33	10,557.60	5	11,157.60	S/ 404,188.80	4200043517	389,703.92		389,703.92	14,484.88
VAL N° 09	Feb-24	36	10,557.60	5	11,157.60	S/ 435,861.60	4200043517	322,295.28		322,295.28	113,566.32
VAL N° 10	Mar-24	37	10,557.60	6	11,157.60	S/ 457,576.80	4200043517	351,644.64		351,644.64	105,932.16
VAL N° 11	Abr-24	37	10,557.60	6	11,157.60	S/ 457,576.80	4200043517		391,167.76	391,167.76	66,409.04
*** SUB TOTAL 1						S/ 3,404,306.96		2,391,523.04	391,167.76	2,782,690.80	621,616.16
Débitos val.nov-23						S/ 0.00		9,893.76		9,893.76	-9,893.76
*** SUB TOTAL 2						S/ 3,404,306.96		2,381,629.28	391,167.76	2,772,797.04	631,509.92
IGV 18%						S/ 612,775.25		428,693.27		499,103.47	113,671.79
*** TOTAL						S/ 4,017,082.21		2,810,322.55	461,577.96	3,271,900.51	745,181.71
% AVANCE								69.96%	11.49%	81.45%	18.55%



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO : RESUMEN VALORIZACIÓN N°11



RESUMEN : ALQUILER DE CAMIONETAS					
PERIODO : 23/03/2024 al 22/04/2024					
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	UND	TOTAL DIAS VALORIZADOS
1	CAM01	SEGURIDAD PATRIMONIAL 1	M7A - 705	DIAS	30
2	CAM02	CONSTRUCCION -PAQUETE 3	TDR - 942	DIAS	30
3	CAM03	SSOMA-PAQUETE 3	M7T - 711	DIAS	30
4	CAM04	INTERFERENCIAS	M7U - 736	DIAS	30
5	CAM05	CONSTRUCCION -PAQUETE 4B	BLO - 830	DIAS	30
6	CAM06	SOCIAL	BHL - 809	DIAS	30
7	CAM07	SSOMA-PAQUETE 6	M7V - 882	DIAS	30
8	CAM08	CALIDAD -PAQUETE 3	M7V - 881	DIAS	30
9	CAM09	SSOMA-PAQUETE 4A	M7X - 848	DIAS	30
10	CAM10	TOPOGRAFIA-PAQUETE 4A	M7L - 814	DIAS	30
11	CAM11	TOPOGRAFIA-PAQUETE 3	BUY - 748	DIAS	30
12	CAM12	TOPOGRAFIA-PAQUETE 6	M7O - 840	DIAS	30
13	CAM13	DIRECCION	M7W - 804	DIAS	30
14	CAM14	GERENCIA DE SITIO	M7W - 806	DIAS	30
15	CAM15	SSOMA-PAQUETE 4B	TDG - 839	DIAS	27
16	CAM16	CONSTRUCCION -PAQUETE 4A	M7X - 855	DIAS	30
17	CAM17	CONSTRUCCION -PAQUETE 5 Tramo I	M7Y - 737	DIAS	30
18	CAM18	SEGURIDAD PATRIMONIAL 2	TDG - 860	DIAS	30
19	CAM19	EQUIPOS	M7W - 875	DIAS	30
20	CAM20	CONSTRUCCION -PAQUETE 3	M7L - 902	DIAS	30
21	CAM21	CALIDAD -PAQUETE 6	TDQ - 908	DIAS	30
22	CAM22	CALIDAD -PAQUETE 4A	M7O - 793	DIAS	30
23	CAM26	CONSTRUCCION -PAQUETE 6	M6Z - 883	DIAS	30
24	CAM27	TOPOGRAFIA-PAQUETE 4B	M7R - 721	DIAS	30
25	CAM28	CALIDAD -PAQUETE 4B	BKU - 728	DIAS	30
26	CAM30	ANIN	M8A - 910	DIAS	30
27	CAM32	ANIN	TDQ - 922	DIAS	30
28	CAM33	TOPOGRAFIA-PAQUETE 5 Tramo I	M7J - 845	DIAS	30
29	CAM34	GERENCIA DE CONSTRUCCION	BMC - 948	DIAS	30
30	CAM35	CALIDAD -PAQUETE 5 Tramo I	TAS - 859	DIAS	30
31	CAM36	SSOMA -PAQUETE 5 Tramo I	TDD - 808	DIAS	30
32	CAM37	CONSTRUCCION Paquete 5 Tramo II - III	TDX - 903	DIAS	16
33	CAM-R01	RETEN (Mantenimientos)	TDX - 901	DIAS	10
					953

RESUMEN : ALQUILER DE MINIVAN					
PERIODO : 23/03/2024 al 22/04/2024					
ITEM	CODIGO	AREA	PLACA	UND	TOTAL DIAS VALORIZADOS
1	COM-01 - minivan	PAQUETE 3	M5P - 097	DIAS	30
2	COM-02 - minivan	PAQUETE 6	CAQ - 695	DIAS	30
3	COM-03 - minivan	PAQUETE 4A	M5P - 098	DIAS	30
4	COM-04 - minivan	PAQUETE 4B	CCT - 263	DIAS	30
5	COM-05 - minivan	PAQUETE 5-Tramo I	T6X - 494	DIAS	30
					150

[illegible]



PROYECTO : SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN : PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO : AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA : CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA : SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO :ALCANCE LOR N° 40 – Adenda I



ALCANDE LOR N°40 CAMIONETAS	Mar-24 2DA QUINCENA	Abr-24 1 ERA QUINCENA	Abr-24 2DA QUINCENA
TOTAL CAMIONETAS	3	3	3
ANIN	1	1	1
ANIN	1	1	1
ANIN	1	1	1
TOTAL CAMIONETAS CBS	34	34	34
SOCIAL	1	1	1
INTERFERENCIAS	1	1	1
DIRECCION	1	1	1
GERENCIA DE SITIO	1	1	1
GERENCIA DE CONSTRUCCION	1	1	1
SEG.PATRIMONIAL	2	2	2
EQUIPOS	1	1	1
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS	CONSTRUCCION	2	2
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 4A	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 4B	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 5 TRAMO I	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 5 TRAMO II-III	CONSTRUCCION	2	2
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1
PAQUETE 6	CONSTRUCCION	1	1
	CALIDAD	1	1
	SSOMA	1	1
	TOPOGRAFIA	1	1

ALCANCE LOR N°40 MINIVAN	Mar-24 2DA QUINCENA	Abril-24 1 ERA QUINCENA	Abril-24 2DA QUINCENA
TOTAL MINIVAN CBS	5	6	6
PAQUETE 3 Y MALLAS DINAMICAS	1	1	1
PAQUETE 4A	1	1	1
PAQUETE 4B	1	1	1
PAQUETE 5 TRAMO I	1	1	1
PAQUETE 6	1	1	1
PAQUETE 5 TRAMO II y III		1	1



VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA	OBSERVACION		
Del 23/03/2023 al 22/04/2024	Servicio de Alquiler de Camioneta y Combi Máquina Seca Operada TURNO DIA	CAM01	M7A - 705	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM02	TDR - 942	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM03	M7T - 711	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM04	M7U - 736	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM05	BLO - 830	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM06	BHL - 809	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM07	M7V - 882	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM08	M7V - 881	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM09	M7X - 848	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM10	M7L - 814	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM11	BUY - 748	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM12	M7O - 840	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM13	M7W - 804	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM14	M7W - 806	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM15	TDG - 839	27	27	S/	351.92	S/ 9,501.84			
		CAM16	M7X - 855	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM17	M7Y - 737	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM18	TDG - 860	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM19	M7W - 875	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM20	M7L - 902	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM21	TDQ - 908	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM22	M7O - 793	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM26	M6Z - 883	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM27	M7R - 721	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM28	BKU - 728	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM30	M8A - 910	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM32	TDQ - 922	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM33	M7J - 845	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM34	BMC - 948	30	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM35	TAS - 859	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM36	TDD - 808	31	30	S/	351.92	S/ 10,557.60			
		CAM37	TDX - 903	16	16	S/	351.92	S/ 5,630.72	INGRESO CON CODIGO (CAM 37) EL DIA 10/04/2024, EL DIA 06,07,08 DE ABRIL FUE RETEN.		
		CAM-R01	TDX - 901	10	10	S/	351.92	S/ 3,519.20	TRABAJO DIA 11,12,15,16;17;18,19;20;21;22/04 DE RETEN		
		TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.								S/ 335,379.76	
		TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.								S/ 395,748.12	



Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO

SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL





VALORIZACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA MAQUINA SECA OPERADA

Empresa: CONSORCIO BESALCO STRACON
Proveedor: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Proyecto: Quebrada San Idelfonso y San Carlos

PERIODO	SERVICIO	CODIGO	PLACAS	DIAS TRABAJADOS	DIAS VALORIZADOS	COSTO DIARIO		COSTO VALOR VENTA		OBSERVACION
Del 23/03/2023 al 22/04/2024	Servicio de Alquiler de Minivan Máquina Seca Operada TURNO DIA	COM-01	M5P - 097	31	30	S/	371.92	S/	11,157.60	
		COM-02	CAQ - 695	31	30	S/	371.92	S/	11,157.60	
		COM-03	M5P - 098	31	30	S/	371.92	S/	11,157.60	
		COM-04	CCT - 263	31	30	S/	371.92	S/	11,157.60	
		COM-05	T6X - 494	31	30	S/	371.92	S/	11,157.60	
TOTAL VALOR VENTA sin I.G.V.								S/	55,788.00	
TOTAL VALOR VENTA inc I.G.V.								S/	65,829.84	


SERVICIOS GENERALES
PROYECTO QSI + QSC

Servicios Generales
CONSORCIO BESALCO


SL & J REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
Sebastian Negron Valera
GERENTE GENERAL



PROYECTO	: SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205	
UBICACIÓN	: PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	
PROPIETARIO	: AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN	 
CONTRATISTA	: CONSORCIO BESALCO STRACON	
TITULO	: DISTRIBUCION ACTUAL DE CAMIONETAS Y MINIVAN	

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE VEHICULOS				
ÁREA		RESPONSABLE	CÓDIGO	PLACA
DIRECCIÓN		Jorge Raul Duran Basurto	CAM-13	M7W 804
GERENCIA DE SITIO		Sergio Trelles Costaguta	CAM-14	M7W 806
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN		Jose Lizandro Bazan Rodriguez	CAM-34	BMC 948
RELACIONES COMUNITARIAS		David Marquez Calderero	CAM-06	BHL 809
INTERFERENCIAS		Edanna Margareth Monroy Pastor	CAM-04	M7U 736
SEG. PATRIMONIAL		Cristian Normando Martinez Padilla/Rolando Ruiz Jane	CAM-01 CAM -18	M7A 705 TDG 860
EQUIPOS		Oscar Andres Rimachi Saldaña	CAM-19	M7W 875
ANIN			CAM 30 CAM 32	M8A 910 TDQ 922
ADMINISTRACION (MINIVAN)				
Subtotal Paquete 03 y 3A				
PAQUETE 3 y MALLAS DINÁMICAS	CONSTRUCCIÓN	Anderson Yariv Oribe alva	CAM-02 CAM-20	TDR 942 M7L 902
	CALIDAD	Erwing Ray Meca Agurto	CAM-08	M7V 881
	SSOMA	Luis Alonso Alva Linares	CAM-03	M7T 711
	TOPOGRAFÍA	Henry Paul Cuipa Saldaña	CAM-11	BUY 748
	MINIVAN	Anderson Yariv Oribe alva	COM-01	M5P 097
Subtotal Paquete 4A				
PAQUETE 4A	CONSTRUCCIÓN	Erik Pavel Pinao Elera	CAM-16	M7X 855
	CALIDAD	Joseph Antonio Vargas Amaya	CAM-22	M7O 793
	SSOMA	Elvis Moreno Ulloa	CAM-09	M7X 848
	TOPOGRAFÍA	Shane Andres Salazar Diaz	CAM-10	M7L 814
	MINIVAN	Erik Pavel Pinao Elera	COM-03	M5P 098
Subtotal Paquete 4B				
PAQUETE 4B	CONSTRUCCIÓN	Kerwin Ramos Valle	CAM-05	BLO 830
	CALIDAD	Oscar Andres Parra Huaman	CAM-28	BKU 728
	SSOMA	Pavel Lucas Puican	CAM-15	TDG 839
	TOPOGRAFÍA	Eder Gean Cruz Gonzales	CAM-27	M7R 721
	MINIVAN	Kerwin Ramos Valle	COM-04	CCT 263
Subtotal Paquete 5 TRAMO I				
PAQUETE 5 - TRAMO 1	CONSTRUCCIÓN	Ivan Andres Quijano Uribe/ Omar Edison Vasquez Mestanza	CAM-17	M7Y 737
	CALIDAD	Nestor Adolfo Gómez Huarache	CAM-35	TAS 859
	SSOMA	Alberto Barreda Herrera	CAM-36	TDD 808
	TOPOGRAFÍA	Luis Alberto Cuba Montes	CAM 33	M7J 845
	MINIVAN	Ivan Andres Quijano Uribe/ Omar Edison Vasquez Mestanza	COM 5	T6X 494
Subtotal Paquete 5 TRAMOS II Y III				
PAQUETE 5 - TRAMOS II Y III	CONSTRUCCIÓN	Luis Arquimedes Mendoza Escobedo	CAM-37	TDX 903
	CALIDAD			
	SSOMA			
	TOPOGRAFÍA			
	MINIVAN			
Subtotal Paquete 6				
PAQUETE 06	CONSTRUCCIÓN	Hugo Cordova Ordinola	CAM-26	M6Z 883
	CALIDAD	Maria Isabel Bueno Herrera/ RUBEN ZALAZAR	CAM-21	TDQ-908
	SSOMA	CARLOS BOCANEGRA Y RONAD MOZ	CAM-07	M7V 882
	TOPOGRAFÍA	Carlos Eliseo Castillo Arambur/ Raphael Neru Bejarano Chuquicondor/ FIDEL	CAM-12	M7O 840
	MINIVAN	Hugo Cordova Ordinola	COM-02	CAQ 695
Subtotal Paquete 9				
TOTAL CAMIONETA				32
TOTAL MINIVAN				5
TOTAL				37

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
<https://cloud.intellicon.net/#/public/copia-autentica>
 Use la clave: **s81JEfhv**
 Intellicon ID: **895142ad-e945-47ba-8da7-9a658d87184**



PROYECTO	: SOLUCIONES INTEGRALES EN LA QUEBRADA SAN CARLOS 400115 Y QUEBRADA SAN IDELFONSO 400205
UBICACIÓN	: PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
PROPIETARIO	: AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANIN
CONTRATISTA	: CONSORCIO BESALCO STRACON
SUBCONTRATISTA	: SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
TITULO	:MANTENIMIENTOS



FECHA	RETEN	MANTENIMIENTO		PAQUETE	ÁREA
		CODIGO	PLACA		
11/04/2024	TDX - 901	CAM10	M7L - 814	4A	Topografía
12/04/2024	TDX - 901	CAM14	M7W - 806		Gerencia General
15/04/2024	TDX - 901	CAM04	M7U - 736		Interferencias
16/04/2024	TDX - 901	CAM20	M7L - 902	3	Construcción
17/04/2024	TDX - 901	CAM18	TDG - 860		Seguridad Patrimonial
18/04/2024	TDX - 901	CAM21	TDQ - 908	6	Calidad
19/04/2024	TDX - 901	CAM34	BMC - 948		Gerencia de Obra
20/04/2024	TDX - 901	CAM32	TDQ - 922		Gerencia de Obra
21/04/2024	TDX - 901	CAM02	TDR - 942		ANIN
22/04/2024	TDX - 901	CAM11	BUY - 748	3	Topografía
6/04/2024	TDX - 903	CAM19	M7W - 875		Equipos
7/04/2024	TDX - 903	CAM07	M7V - 881	3	Calidad
8/04/2024	TDX - 903	CAM08	M7V - 882	6	SSOMA



LINK DE BITACORAS:
<https://besalcostracon.sharepoint.com/sites/pqsisc/gt/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fpqsisc%2Fgt%2FDocumentos%20compartidos%2F03%20Valorizaciones%20SC%2F02%20Empresas%2F2%2E33%20SL%26J%5FCamionetas%2F07%5FBITACORAS%2F1%2EBITACORAS%2F2024%2FABRIL2024&viewid=5d690f3c%2D4302%2D462d%2Dbc81%2Da80f4552ec14>

EMPRESA

Titular

CONSORCIO BESALCO STRACON

Empresa Contratista

SL&J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Periodo

VALORIZACIÓN ABRIL 2024
(OBLIGACIONES LABORALES MARZO)

RUC :

	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
Copia de contrato con Consorcio Besalco Stracon			Presentacion Unica al inicio de Facturacion.
DOCUMENTACION	Cumplimiento		Observaciones
	Sí Cumple	No Cumple	
1. Relación de Personal Activo	✓		
2. Alta en el T- Registro del Personal (Firmada por el personal) / Contratos Firmados	✓		
3. Polizas, liquidaciones, constancias y facturas de los seguros SCTR (Pensión y Salud) y	✓		
4. Boletas de pago firmadas del total del personal	✓		
5. Declaración y pago de ESSALUD	✓		
6. Declaración y pago de ONP	✓		
7. Declaración y pago de AFP	✓		
8. Declaración y pago de IR (5ta categoría)	✓		
9. Registro de control de asistencia	✓		
10. Constancia de declaración y pago de PDT 601 PLAME	✓		
11. Relación de personal cesado	✓		
12. Cargo de entrega de liquidación de beneficios sociales (Firmada)	✓		
13. Baja del T- Registro (Firmada por el personal)	✓		
De corresponder:			
1. Declaración y pago de planilla electrónica de CTS (Mayo y Noviembre)	NA		
1. Declaración y pago de planilla electrónica de gratificaciones (Julio y Diciembre)	NA		
2. Relación de personal que se encuentre realizando Trabajo Remoto (De corresponder)	NA		
3. Constancias de abono a CONAFOVICER Y SENCICO (De corresponder)	NA		
4. Constancias de abono a SENATI (De corresponder)	NA		
5. Lista de Empresas Subcontratistas de Tercerización e Intermediación (De corresponder)	NA		
SubContratas			
6. Relacion de SubContratas (De corresponder)	NA		
7. Relacion de activos de subContratas (De corresponder)	NA		
8. Relacion de cesados de subContratas (De corresponder)	NA		

La documentación será entregada en físico o en copia electrónica, con la firma del representante autorizado de la empresa contratista

SL & J REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.

Sebastian Negron Valera

GERENTE GENERAL

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE CONTRATA

Lic. Milton Iparraguirre Baca

Desarrollo y Capital Humano

milton.iparraguirre@besalco-stracon.pe

BESALCO | STRACON

FIRMA Y SELLO (RRHH CONSORCIO BESALCO STRACON)

Puede verificar la Copia Auténtica de este documento
https://cloud.intellign.net/#/public/copia-autentica
Use la clave: s81JEfhv
Intellign ID: b95142ad-e94b-47ba-b1ad-9afaf58d87184

