



ACTA DE REUNION DE PROCURA

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-0005
Proyecto:	Paquete R07: Defensa Ribereña – Río Lacramarca
Código:	REUNIÓN N° 2 CON PROVEEDOR MIRKO
Fecha:	23 de Mayo del 2022

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO ☐ Ing. Conceptual ☐ Ing. Básica	PRE FACTIBILIDAD ☐ Ing. Básica (Solo Proyectos Mayores)	FACTIBILIDAD ☐ Ing. Detallada	EJECUCION ☐ Construcción	PRE-OPERACIÓN ☐ Puesta en Marcha	PIR ☐ (Solo para proyectos de IyP)
---	---	--	---	---	--

1.- Motivo u Objetivo de la Reunión:

KICK OFF		REGULAR	X
-----------------	--	----------------	----------

2.- Detalles de la Reunión

Fecha: Lunes 23 Mayo, 2022	Hora Inicio: 09:00 AM	Hora Fin: 10:00 AM
Lugar: Presencial	Obra ☒	Lima ☐

3.- Participantes de la Reunión

Nombre	Empresa	Cargo	Firma
Marco Gallardo	OHLA	Gerente de Sitio	
Saby Chiroque	OHLA	Especialista de Adquisiciones	
Jackeline Bagatulj	OHLA	Coordinadora de Adquisiciones	
Mirko Castillo	MIRKO CASTILLO	Gerente General	

4.- Agenda:

Acuerdos y compromisos de la entrega de los documentos técnicos por parte del postor MIRKO CASTILLO.

5.- Acuerdos de la Reunión / Acciones

N°	Descripción	Resp.	Fecha
1	<u>Experiencia del Postor y Experiencia en trabajos de selección y/o acopio de roca</u> El Sr. Mirko Castillo indica que cuenta con 20 años de experiencia en extracción de roca, la cual será acreditada con contratos, órdenes de compra y boletas de venta, las cuales serán remitidas el día viernes 17.06.22	MIRKO CASTILLO	17/06/22

ACTA DE REUNION DE PROCURA

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-0005
Proyecto:	Paquete R07: Defensa Ribereña – Río Lacramarca
Código:	REUNIÓN N° 2 CON PROVEEDOR MIRKO
Fecha:	23 de Mayo del 2022

2	<u>Experiencia del STAFF Profesional Propuesto</u> El Sr. Mirko Castillo indica que reclutará un Supervisor de Obra (ingeniero civil o geólogo o de minas o agrícola) colegiado y habilitado y un Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente, cuyos CV´s serán remitidos el día viernes 17.06.22	MIRKO CASTILLO	17/06/22
3	<u>Relación de equipos a utilizar en el proyecto</u> El Sr. Mirko demostrará a través de facturas y/o contratos de alquiler de la antigüedad de los equipos a utilizar y propiedad de equipos y maquinaria	MIRKO CASTILLO	17/06/22
4	El Sr. Mirko Castillo entregará el Plan de Trabajo de la Cantera (Plan de Ejecución del Proyecto) y el Cronograma del Suministro de Roca (plazo 180 días calendarios)	MIRKO CASTILLO	17/06/22

