

CLIENTE : CONSORCIO RIOS DEL NORTE							ENTIDAD: AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS						PRESUPUESTO ORIGINAL (sin IGV)						S/ 50,400.00			
FECHA : 16-May-23		NOMBRE SUBCONTRATO : ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS									N° CONTRATO			ORDENES DE CAMBIO (sin IGV)						S/ 0.00		
PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2023		PROVEEDOR : LUGA HQSE E.I.R.L.									RUC:20602226698			PRESUPUESTO ACTUAL (sin IGV)						S/ 50,400.00		
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO						ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			SALDO ACTUAL					
		U.M.	CANT	P.U.	ADIC1	ADIC2	TOTAL S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/	CANT	%	MONTO S/			
1.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AZY-700 - VALORIZACION N°05	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	70.00	35.90%	14,700.00	18.00	9.23%	3,780.00	88.00	45.13%	18,480.00	107.00	54.87%	22,470.00			
2.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AX0-700 - VALORIZACION N°05	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	90.00	46.15%	18,900.00	24.00	12.31%	5,040.00	114.00	58.46%	23,940.00	81.00	41.54%	17,010.00			
3.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: BAK-877 - VALORIZACION N°05	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	44.00	22.56%	9,240.00	-	0.00%	-	44.00	22.56%	9,240.00	151.00	77.44%	31,710.00			
4.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: P3Z-901 - VALORIZACION N°05	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	79.00	40.51%	16,590.00	24.00	12.31%	5,040.00	103.00	52.82%	21,630.00	92.00	47.18%	19,320.00			
5.00	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4. NO INCLUYE CONDUCTOR. NO INCLUYE COMBUSTIBLE PLACA: AYH-916 - VALORIZACION N°05	Dias	60.00	210.00	45.00	90.00	40,950.00	44.00	22.56%	9,240.00	24.00	12.31%	5,040.00	68.00	34.87%	14,280.00	127.00	65.13%	26,670.00			
***	TOTAL COSTO DIRECTO						204,750.00	327.00		68,670.00	90.00		18,900.00	417.00		87,570.00	558.00		117,180.00			
***	GASTOS GENERALES						-															
***	UTILIDAD						-															
TOTAL PRESUPUESTO							204,750.00	327.00	87.67%	55,230.00	90.00	9.23%	18,900.00	417.00	42.77%	87,570.00		57.23%	117,180.00			
MONTO ENTREGADO POR ADELANTO							0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%		0.00%	0.00						
SUBCONTRATISTA		GERENCIA DE SITIO CONSORCIO RIOS DEL NORTE Alejandro Altez Galván GERENTE DE SITIO FECHA						(A) TOTAL		55,230.00	+		18,900.00	=		87,570.00	=		117,180.00			
								(B) MENOS: ADELANTOS		-	+		-	=		-	=		-			
								(C) SUBTOTAL (A+B)		55,230.00	+		18,900.00	=		87,570.00	=		117,180.00			
								(D) IGV (18% de (C))		9,941.40	+		3,402.00	=		13,343.40	=		-			
ESPECIALISTA SENIOR DE COSTOS CONSORCIO RIOS DEL NORTE Rolando Pinedo Culqui INGENIERO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS FECHA 17/05/23		ADMINISTRADOR DE CONTRATOS CONSORCIO RIOS DEL NORTE Guillermo Shirley Pérez Alao JEFE DE ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL FECHA 17/05/2023						(E) TOTAL (C+D)		65,171.40	+		22,302.00	=		100,913.40	=		117,180.00			
								(F) OTRAS DEDUCCIONES		-			-			-			-			
								(G) RETENCION (5%)		-	+		-	=		-	=		5,859.00			
								(H) MONTO A PAGAR (E+F+G)		65,171.40	+		22,302.00	=		100,913.40	=		111,321.00			
ADMINISTRACION DEL PROYECTO CONSORCIO RIOS DEL NORTE Katheryn Niquén Vltón Asistente Administrativo FECHA		GERENCIA DE PROYECTO, CONSORCIO RIOS DEL NORTE CONSORCIO RIOS DEL NORTE Benjamin Pepe GERENTE DE PROYECTO FECHA 18/05/2023						NOTA: Moneda en Soles														
								Observaciones:														
								Valorización del 16 de abril al 15 de mayo del 2023														