

							A4 Pampa del Toro - Progress Enablers				
Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Duration	Budgeted Total Cost	Budgeted Labor Units	2022				
							Nov				Dec
CONSTRUCCION											
HITOS											
RC900205.185	PdI: HITO DE ACCESO PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN	26-Oct-22	09-Dic-22	45	S/0.00	0					09-Dic-22
RC900205.145	PdI: HITO DE FIN	26-Oct-22	09-Dic-22	0	S/0.00	0					09-Dic-22
GESTIÓN											
RC900305.100	PdI: GASTOS GENERALES	26-Oct-22	09-Dic-22	45	S/230,660.98	0					09-Dic-22
RC900205.175	PdI: INSTALACIONES PROVISIONALES/PLAN COVID	26-Oct-22	28-Nov-22	34	S/51,500.00	24					09-Dic-22
RC900205.165	PdI: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	31-Oct-22	30-Nov-22	31	S/39,900.00	0					09-Dic-22
RC900205.120	PdI: GESTIÓN AMBIENTAL	31-Oct-22	28-Nov-22	29	S/41,200.00	0					09-Dic-22
22AGO008	PdI: MONITOREO ARQUEOLOGICO	01-Nov-22	28-Nov-22	28	S/17,100.00	0					09-Dic-22
22JUL0030	PdI: GESTIÓN SOCIA/SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUO	01-Nov-22	28-Nov-22	28	S/50,200.00	0					09-Dic-22
RC900205.155	PdI: SEGURIDAD VIAL Y MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO	14-Nov-22	09-Dic-22	26	S/113,611.00	930					09-Dic-22
MOVILIZACIÓN											
RC900205.100	PdI: MOVILIZACIÓN	26-Oct-22	09-Nov-22	15	S/60,000.00	0					09-Dic-22
ACTIVIDADES GENERALES											
22JUL0029	PdI:TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR, ROCA Y MATERIAL EXCEDENTE	03-Nov-22	28-Nov-22	26	S/253,153.65	451					09-Dic-22
MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES											
22JUL0032	PdI:MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES	31-Oct-22	13-Nov-22	14	S/205,343.58	1557					09-Dic-22
22JUL0033	PdI:DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS	31-Oct-22	07-Nov-22	8	S/27,783.25	191					09-Dic-22
22JUL0034	PdI:CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE CONCRETO DE INGRESO Y SALIDA	08-Nov-22	11-Nov-22	4	S/6,529.45	98					09-Dic-22
FRETE 01											
DIQUE A4-PT-D-05											
22JUL0024	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-05)	31-Oct-22	31-Oct-22	1	S/9,384.54	30					09-Dic-22
RC70100402.110	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (D-05)	01-Nov-22	02-Nov-22	2	S/3,639.72	40					09-Dic-22
RC70100401.120	PdI: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-05)	08-Nov-22	17-Nov-22	10	S/113,699.22	525					09-Dic-22
REPOSICIÓN DE CAMINO											
22JUL0027	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (RC)	18-Nov-22	18-Nov-22	1	S/5,040.40	24					09-Dic-22
A1580	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (RC)	19-Nov-22	20-Nov-22	2	S/8,527.52	28					09-Dic-22
A1590	PdI: AFIRMADO e=0.25m (RC)	21-Nov-22	21-Nov-22	1	S/15,087.30	53					09-Dic-22
FRETE 02											
DIQUE A4-PT-D-04											
22JUL0025	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-04)	01-Nov-22	01-Nov-22	1	S/2,467.84	8					09-Dic-22
RC70100402.120	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (D-04)	03-Nov-22	03-Nov-22	1	S/3,503.05	12					09-Dic-22
C70100401.130	PdI: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-04)	04-Nov-22	08-Nov-22	5	S/30,418.72	144					09-Dic-22
DIQUE A4-PT-I-02											
22AGO001	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (I-02)	02-Nov-22	02-Nov-22	1	S/934.00	3					09-Dic-22
22AGO003	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (I-02)	04-Nov-22	04-Nov-22	1	S/2,080.00	6					09-Dic-22
22AGO005	PdI: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (I-02)	09-Nov-22	10-Nov-22	2	S/17,712.00	34					09-Dic-22
DIQUE A4-PT-D-03											
22JUL0026	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (D-03)	03-Nov-22	03-Nov-22	1	S/928.00	3					09-Dic-22
RC70100402.130	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (D-03)	05-Nov-22	05-Nov-22	1	S/1,847.00	6					09-Dic-22
22JUL0035	PdI: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (D-03)	11-Nov-22	12-Nov-22	2	S/17,545.00	35					09-Dic-22
DIQUE A4-PT-I-05											
22AGO002	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (I-03)	04-Nov-22	04-Nov-22	1	S/3,372.52	12					09-Dic-22
22AGO004	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (I-03)	06-Nov-22	06-Nov-22	1	S/3,659.32	15					09-Dic-22
22AGO006	PdI: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y ENROCADO (I-03)	13-Nov-22	19-Nov-22	7	S/70,163.41	1240					09-Dic-22
PROTECCION DEL CAUCE											
2JUL0028	PdI: LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO (PC)	05-Nov-22	05-Nov-22	1	S/2,703.20	13					09-Dic-22
A1560	PdI: CORTE DE TERRENO NATURAL (PC)	07-Nov-22	07-Nov-22	1	S/6,324.66	22					09-Dic-22
A1570	PdI: COLOCACIÓN DE ROCA (PC)	20-Nov-22	07-Dic-22	18	S/55,757.78	163					09-Dic-22
CIERRE DE OBRA											
RT2005.100	PdI: ACOND. DE D. M.E/RESTAURACIÓN ÁREAS/ DESMOVILIZACIÓN	01-Dic-22	09-Dic-22	9	S/24,387.38	43					09-Dic-22

Page 1 of 1

TASK filter: EDI.

© Oracle Corporation