

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION RECRECIMIENTO RELAVERA 4128.

OBRA : CONSTRUCCION RECRECIMIENTO RELAVERA 4128.

UBICACIÓN : Departamento : Pasco
Provincia : Pasco
Distrito : San Francisco de Asís de Yarusyacan.

DATOS DE LA OBRA:

CONTRATO N° : 4513439254 / CW2319022.
MODALIDAD : PRECIOS UNITARIOS
PROPIETARIO : NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A. (NEXA ATACOCHA)
CONTRATISTA : MAQUINARIAS U-GUIL S.A.

PLAZOS DE LA OBRA:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 270 días calendarios.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 14 de Setiembre del 2020.
FECHA CULMINACIÓN REAL : 10 de junio del 2021.


Con fecha 27 de 10 del **2021** en la presa relavera "**Atacocha**", Distrito de **San Francisco de Asís de Yarusyacan**, Provincia de **Pasco**, Departamento de **Pasco**, se procede al **ACTO DE RECEPCIÓN DE OBRA** de la Obra: "**CONSTRUCCION RECRECIMIENTO RELAVERA 4128.**", la misma que ha sido hallada conforme.

La obra a recepcionar tuvo el siguiente alcance:

- Movimiento de tierras.
- Instrumentación geotécnica.
- Sistema de revestimiento con geosintéticos.

En señal de conformidad de lo expuesto se suscribe la presente Acta.

Por Compañía NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A.

Ing. 
Daniel Gozco V.

Gerente de Construcción.

Por El Contratista MAQUINARIAS UGUIL S.A.

Firma:  Ing. Marco Antonio Chávez Cabanillas - **Gerente de Obra.**
Carmela Tabares