


PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA -
SUBPROYECTO A3

HISTOGRAMA MANO DE OBRA DIRECTA								
MANO DE OBRA	Maximo	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
CAPATAZ	4	2	3	4	4	4	2	1
TOPOGRAFO	1	1	1	1	1	1	1	1
AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	2	2	2	2	2	2	2	2
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	7	2	5	7	6	5	3	1
OPERADOR DE EQUIPO PESADO	50	21	50	61	50	21	10	1
OPERARIO	14	2	6	8	14	10	5	1
OFICIAL	6	2	3	4	6	5	3	2
PEON	40	10	20	40	40	18	10	2
Total:		42	90	127	123	66	36	11



Nota:
El histograma muestra el personal en obra.