


ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE SERVICIO

Conste por el presente documento el Acta de Recepción Final del “**Servicio de apilamiento, movimiento del material calcáreo y acondicionamiento de pilas en la Cantera**” otorgada por Cementos Pacasmayo S.A.A., representada en el acto por el Ing. Luis Arnao Rondán, Superintendente de cantera; por el Sr. Juan José Gonzáles Rebón como Gerente General de la empresa Posada Perú SAC quien actúa en calidad de Locadora.

Luego de realizar el recorrido por las áreas del servicio, se comprobó que fue ejecutado de acuerdo con los requisitos, normas, planos, especificaciones establecidas en los Términos de Referencia, en la **Propuesta y Contrato N° 2020-0118/2020** de fecha 15 de septiembre de 2020 y, modificaciones aprobadas durante la ejecución del servicio; motivo por el cual, se extiende la presente Acta de Recepción Final de Servicio.


Las cantidades principales ejecutadas fueron las siguientes:

Descripción	Metrado	UM
Apilamiento	1,765,202.12	TN
Mov intern y Acondic pilas	432,420.95	TN
Mov intern y Acondic pilas	432,420.95	TN
Carguío y Repeso	1,874,076.21	TN



Los equipos principales de alquiler fueron los siguientes:

Descripción	Metrado	UM
Cargador Frontal	4,535.89	HR
Volquete	3,596.40	HR
Tractor D6	77.00	HR



Los equipos adicionales fueron los siguientes:

Descripción	Metrado	UM
Volquete	4,028.10	HR
Cargador Frontal	2,431.73	HR

Los principales datos del servicio ejecutado son:

Fecha de recepción del equipo (si aplica) : N/A
Fecha de inicio del Servicio : 15 de septiembre de 2020
Fecha de culminación del Servicio : 31 de diciembre de 2021
Monto de la OS Principal : S/ 1,800,193.85
Monto final del Servicio : S/ 14,351,362.78


CONCEPTO	Monto de OS Principal	Monto Final Ejecutado y Facturado	Menor y/o Mayor Metrado
Valor Original de OS	1,800,193.85	2,862,920.83	(MAYOR)
Adicional 1	6,365,103.10	10,639,740.26	(MAYOR)
Adicional 2	21,810.57	848,701.69	(MAYOR)
TOTAL	8,187,107.52	14,351,362.78	(MAYOR)

Limpieza del área de trabajo completa: (SI) ☒ (NO) ☐

En señal de conformidad, se firma la presente Acta de Recepción Final de Servicio a los 01 días del mes de febrero de 2022.



Sr. Luis Arnao Rondán
Cementos Pacasmayo S.A.A.



Sr. Juan José González Rebón
Posada Perú SAC