

ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Tri4, 2024			Tri 1, 2025			Tri2, 2025		
					Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
SPA3 DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO LACRAMARCA - SUBPROYI		199.0d	14-Oct-24 A	30-Abr-25									30-Abr-25
SPA3.1 HITOS DE CONTROL		22.0d	14-Oct-24 A	30-Abr-25									30-Abr-25
A1000	INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	0.0d	14-Oct-24		◆ INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL								
A1010	INICIO DE LA EXCAVACION	0.0d	19-Oct-24*		◆ INICIO DE LA EXCAVACION								
A1020	INICIO DE RELLENO DEL DIQUE	0.0d	05-Nov-24*		◆ INICIO DE RELLENO DEL DIQUE								
A1030	FIN DE PLAZO CONTRACTUAL	0.0d		30-Abr-25 A									◆ FIN DE PLAZO CONTRACTUAL
SPA3.C.00 DEFENSA RIBEREÑA		199.0d	14-Oct-24	30-Abr-25									30-Abr-25
SPA3.C.00.01 OBRAS PRELIMINARES		198.0d	14-Oct-24	29-Abr-25									29-Abr-25
501.C.00.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	2.0d	14-Oct-24	15-Oct-24	■ CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.								
501.C.00.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	15.0d	14-Oct-24	28-Oct-24	■ INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA								
501.C.00.01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	198.0d	14-Oct-24	29-Abr-25									MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
SPA3.C.00.02 TRABAJOS PRELIMINARES		199.0d	14-Oct-24	30-Abr-25									30-Abr-25
501.C.00.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	199.0d	14-Oct-24	30-Abr-25									MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
501.C.00.02.02	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	199.0d	14-Oct-24	30-Abr-25									TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN
SPA3.C.00.03 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		198.0d	14-Oct-24	29-Abr-25									29-Abr-25
SP.A3.C.00.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		193.0d	19-Oct-24	29-Abr-25									29-Abr-25
501.C.00.03.01.01	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	7.0d	19-Oct-24*	25-Oct-24	■ ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA								
501.C.00.03.01.02	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	186.0d	26-Oct-24	29-Abr-25									MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES
SP.A3.C.00.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		21.0d	14-Oct-24	03-Nov-24	▼ 03-Nov-24, SP.A3.C.00.03.02 REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS								
501.C.00.03.02.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	3.0d	14-Oct-24	16-Oct-24	■ DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES								
501.C.00.03.02.02	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"	7.0d	17-Oct-24	23-Oct-24	■ REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=18"								
501.C.00.03.02.03	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	7.0d	24-Oct-24	30-Oct-24	■ REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"								
501.C.00.03.02.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	4.0d	24-Oct-24	27-Oct-24	■ SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA								
501.C.00.03.02.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA	4.0d	31-Oct-24	03-Nov-24	■ SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C°A° 2.20mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA								
SP.A3.C.00.03.03 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA		3.0d	17-Oct-24	19-Oct-24	▼ 19-Oct-24, SP.A3.C.00.03.03 CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA								
501.C.00.03.03.01	CONCRETO Fc=280 kg/cm2	1.0d	19-Oct-24	19-Oct-24	■ CONCRETO Fc=280 kg/cm2								
501.C.00.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	2.0d	17-Oct-24	18-Oct-24	■ ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO								
SPA3.C.00.04 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES		38.0d	19-Oct-24	25-Nov-24	▼ 25-Nov-24, SPA3.C.00.04 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE y OBRAS AUXILIARES								
501.C.00.04.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa	9.0d	19-Oct-24	27-Oct-24	■ DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa								
501.C.00.04.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	12.0d	28-Oct-24	08-Nov-24	■ DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA								
501.C.00.04.03	CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	8.0d	09-Nov-24	16-Nov-24	■ CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO								
501.C.00.04.04	RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	9.0d	17-Nov-24	25-Nov-24	■ RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO								
SPA3.C.00.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		188.0d	14-Oct-24	19-Abr-25									19-Abr-25, SPA3.C.00.05 DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO
SP.A3.C.00.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01)		84.0d	14-Oct-24	05-Ene-25	▼ 05-Ene-25, SP.A3.C.00.05.01 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-01)								
501.C.00.05.01.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	10.0d	14-Oct-24	23-Oct-24	■ EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO								
501.C.00.05.01.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	4.0d	24-Oct-24	27-Oct-24	■ EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO								
501.C.00.05.01.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	10.0d	14-Oct-24	23-Oct-24	■ PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE								
501.C.00.05.01.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	6.0d	05-Nov-24	10-Nov-24	■ CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO								
501.C.00.05.01.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	4.0d	29-Dic-24	01-Ene-25	■ CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO								
501.C.00.05.01.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	12.0d	11-Nov-24	22-Nov-24	■ GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN								
501.C.00.05.01.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	21.0d	28-Oct-24	17-Nov-24	■ COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE								
501.C.00.05.01.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	36.0d	23-Nov-24	28-Dic-24	■ COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE								
501.C.00.05.01.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	4.0d	02-Ene-25	05-Ene-25	■ PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE								
SP.A3.C.00.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02		174.0d	28-Oct-24	19-Abr-25	▼ 19-Abr-25, SP.A3.C.00.05.02 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-D-02								
501.C.00.05.02.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	41.0d	28-Oct-24	07-Dic-24	■ EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO								
501.C.00.05.02.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	14.0d	08-Dic-24	21-Dic-24	■ EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO								
501.C.00.05.02.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	41.0d	28-Oct-24	07-Dic-24	■ PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE								
501.C.00.05.02.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	10.0d	22-Dic-24	31-Dic-24	■ CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO								
501.C.00.05.02.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	8.0d	05-Abr-25	12-Abr-25	■ CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO								
501.C.00.05.02.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	26.0d	01-Ene-25	26-Ene-25	■ GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN								
501.C.00.05.02.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	71.0d	22-Dic-24	02-Mar-25	■ COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE								
501.C.00.05.02.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	68.0d	27-Ene-25	04-Abr-25	■ COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE								

Nivel de esfuerzo restante

Trabajo restante

Trabajo restante crítico

Trabajo real

Hito

Resumen

Page 1 of 5

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation

ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Tri4, 2024			Tri 1, 2025			Tri 2, 2025	
					Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
	501.C.00.05.02.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	7.0d	13-Abr-25	19-Abr-25							PREPARACIÓN
	SP.A3.C.00.05.03 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-01	90.0d	28-Oct-24	25-Ene-25								
	501.C.00.05.03.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	22.0d	28-Oct-24	18-Nov-24							
	501.C.00.05.03.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	4.0d	19-Nov-24	22-Nov-24							
	501.C.00.05.03.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	22.0d	28-Oct-24	18-Nov-24							
	501.C.00.05.03.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROI	8.0d	23-Nov-24	30-Nov-24							
	501.C.00.05.03.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROI	4.0d	18-Ene-25	21-Ene-25							
	501.C.00.05.03.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	12.0d	01-Dic-24	12-Dic-24							
	501.C.00.05.03.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	20.0d	23-Nov-24	12-Dic-24							
	501.C.00.05.03.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	36.0d	13-Dic-24	17-Ene-25							
	501.C.00.05.03.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	4.0d	22-Ene-25	25-Ene-25							
	SP.A3.C.00.05.04 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-02	98.0d	28-Oct-24	02-Feb-25								
	501.C.00.05.04.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	30.0d	28-Oct-24	26-Nov-24							
	501.C.00.05.04.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	7.0d	27-Nov-24	03-Dic-24							
	501.C.00.05.04.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	30.0d	28-Oct-24	26-Nov-24							
	501.C.00.05.04.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROI	3.0d	04-Dic-24	06-Dic-24							
	501.C.00.05.04.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROI	4.0d	27-Ene-25	30-Ene-25							
	501.C.00.05.04.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.0d	07-Dic-24	17-Dic-24							
	501.C.00.05.04.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	27.0d	04-Dic-24	30-Dic-24							
	501.C.00.05.04.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	40.0d	18-Dic-24	26-Ene-25							
	501.C.00.05.04.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.0d	31-Ene-25	02-Feb-25							
	SP.A3.C.00.05.05 DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A3-I-03	158.0d	28-Oct-24	03-Abr-25								
	501.C.00.05.05.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	28.0d	28-Oct-24	24-Nov-24							
	501.C.00.05.05.02	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	13.0d	25-Nov-24	07-Dic-24							
	501.C.00.05.05.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	28.0d	28-Oct-24	24-Nov-24							
	501.C.00.05.05.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROI	16.0d	08-Dic-24	23-Dic-24							
	501.C.00.05.05.05	CONFORMACIÓN DE CORONA DE DIQUE CON MATERIAL PROI	12.0d	12-Mar-25	23-Mar-25							
	501.C.00.05.05.06	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	21.0d	24-Dic-24	13-Ene-25							
	501.C.00.05.05.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	40.0d	08-Dic-24	16-Ene-25							
	501.C.00.05.05.08	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	57.0d	14-Ene-25	11-Mar-25							
	501.C.00.05.05.09	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	11.0d	24-Mar-25	03-Abr-25							
	SP.A3.C.00.06 RAMPAS	6.0d	28-Oct-24	02-Nov-24								
	5001.C.00.06.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	2.0d	28-Oct-24	29-Oct-24							
	5001.C.00.06.02	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PRO	2.0d	30-Oct-24	31-Oct-24							
	5001.C.00.06.03	CONFORMACIÓN DE CORONACIÓN DE RAMPA	2.0d	01-Nov-24	02-Nov-24							
	SPA3.C.01 OBRAS DE ARTE	155.0d	28-Oct-24	31-Mar-25								
	SP.A3.C.01.01 CAPTACIÓN A3-CP-23-95	104.0d	28-Oct-24	08-Feb-25								
	SP.A3.C.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	10.0d	28-Oct-24	06-Nov-24								
	5001.C.01.01.01.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	7.0d	28-Oct-24	03-Nov-24							
	5001.C.01.01.01.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATER	3.0d	04-Nov-24	06-Nov-24							
	SP.A3.C.01.01.02 OBRAS DE CONCRETO	25.0d	07-Nov-24	01-Dic-24								
	501.C.01.01.02.01	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	07-Nov-24	07-Nov-24							
	501.C.01.01.02.02	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	4.0d	28-Nov-24	01-Dic-24							
	501.C.01.01.02.03	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2 + 30% P.G.	1.0d	08-Nov-24	08-Nov-24							
	501.C.01.01.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	6.0d	09-Nov-24	14-Nov-24							
	501.C.01.01.02.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	13.0d	15-Nov-24	27-Nov-24							
	SP.A3.C.01.01.03 ESTRUCTURAS METALICAS	8.0d	02-Dic-24	09-Dic-24								
	501.C.01.01.03.01	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	1.0d	02-Dic-24	02-Dic-24							
	501.C.01.01.03.02	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm	1.0d	03-Dic-24	03-Dic-24							
	501.C.01.01.03.03	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	1.0d	04-Dic-24	04-Dic-24							
	501.C.01.01.03.04	ESCALERA TIPO GATO	1.0d	05-Dic-24	05-Dic-24							
	501.C.01.01.03.05	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	4.0d	06-Dic-24	09-Dic-24							

Page 2 of 5

TASK filter: Todas las actividades

© Oracle Corporation

ID de actividad		Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Tri 4, 2024			Tri 1, 2025			Tri 2, 2025			
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May		
	SP.A3.C.01.01.04 TUBERIAS		23.0d	28-Oct-24	19-Nov-24	19-Nov-24, SP.A3.C.01.01.04 TUBERIAS									
	501.C.01.01.04.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	3.0d	28-Oct-24	30-Oct-24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)									
	501.C.01.01.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA	6.0d	31-Oct-24	05-Nov-24	EXCAVACIÓN DE ZANJA									
	501.C.01.01.04.03	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI	1.0d	10-Nov-24	10-Nov-24	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)									
	501.C.01.01.04.04	CAMA DE ARENA	2.0d	06-Nov-24	07-Nov-24	CAMA DE ARENA									
	501.C.01.01.04.05	RELLENO COMUN PARA ZANJAS	9.0d	11-Nov-24	19-Nov-24	RELLENO COMUN PARA ZANJAS									
	501.C.01.01.04.06	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	31-Oct-24	31-Oct-24	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2									
	501.C.01.01.04.07	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	1.0d	07-Nov-24	07-Nov-24	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2									
	501.C.01.01.04.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	1.0d	06-Nov-24	06-Nov-24	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO									
	501.C.01.01.04.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	3.0d	01-Nov-24	03-Nov-24	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO									
	501.C.01.01.04.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	2.0d	04-Nov-24	05-Nov-24	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60									
	501.C.01.01.04.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN:	2.0d	08-Nov-24	09-Nov-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN2500									
SP.A3.C.01.01.05 CANAL		81.0d	20-Nov-24	08-Feb-25	08-Feb-25, SP.A3.C.01.01.05 CANAL										
5001.C.01.01.05.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	7.0d	20-Nov-24	26-Nov-24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE										
5001.C.01.01.05.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERI	6.0d	03-Feb-25	08-Feb-25	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MAT										
5001.C.01.01.05.03	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	27-Nov-24	27-Nov-24	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2										
5001.C.01.01.05.04	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	7.0d	27-Ene-25	02-Feb-25	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2										
5001.C.01.01.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	35.0d	23-Dic-24	26-Ene-25	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO										
5001.C.01.01.05.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	25.0d	28-Nov-24	22-Dic-24	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60										
5001.C.01.01.05.08	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	1.0d	28-Nov-24	28-Nov-24	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm										
SP.A3.C.01.01.06 OBRAS DE DESCARGA		8.0d	28-Oct-24	04-Nov-24	04-Nov-24, SP.A3.C.01.01.06 OBRAS DE DESCARGA										
501.C.01.01.06.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	1.0d	28-Oct-24	28-Oct-24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE										
501.C.01.01.06.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERI	1.0d	03-Nov-24	03-Nov-24	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERIAL PROPIO										
501.C.01.01.06.03	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	29-Oct-24	29-Oct-24	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2										
501.C.01.01.06.04	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	1.0d	02-Nov-24	02-Nov-24	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2										
501.C.01.01.06.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	2.0d	31-Oct-24	01-Nov-24	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO										
501.C.01.01.06.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	1.0d	30-Oct-24	30-Oct-24	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60										
501.C.01.01.06.07	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	1.0d	31-Oct-24	31-Oct-24	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm										
501.C.01.01.06.08	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE	2.0d	03-Nov-24	04-Nov-24	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE										
SP.A3.C.01.02 CAPTACIÓN A3-CP-21-05		94.0d	05-Nov-24	06-Feb-25	06-Feb-25, SP.A3.C.01.02 CAPTACIÓN A3-CP-21-05										
SP.A3.C.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		8.0d	05-Nov-24	12-Nov-24	12-Nov-24, SP.A3.C.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS										
501.C.01.02.01.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	5.0d	05-Nov-24	09-Nov-24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE										
501.C.01.02.01.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI	3.0d	10-Nov-24	12-Nov-24	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO										
SP.A3.C.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO		28.0d	13-Nov-24	10-Dic-24	10-Dic-24, SP.A3.C.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO										
501.C.01.02.02.01	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	13-Nov-24	13-Nov-24	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2										
501.C.01.02.02.02	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	4.0d	07-Dic-24	10-Dic-24	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2										
501.C.01.02.02.03	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2 + 30% P.G.	1.0d	14-Nov-24	14-Nov-24	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2 + 30% P.G.										
501.C.01.02.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	9.0d	28-Nov-24	06-Dic-24	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO										
501.C.01.02.02.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	13.0d	15-Nov-24	27-Nov-24	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60										
SP.A3.C.01.02.03 ESTRUCTURAS METALICAS		5.0d	11-Dic-24	15-Dic-24	15-Dic-24, SP.A3.C.01.02.03 ESTRUCTURAS METALICAS										
501.C.01.02.03.01	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m	1.0d	11-Dic-24	11-Dic-24	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.0m										
501.C.01.02.03.02	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm	1.0d	12-Dic-24	12-Dic-24	REJILLA DE 1.00x1.00m CON VARILLA DE 1/2" CADA 6,25cm										
501.C.01.02.03.03	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	1.0d	13-Dic-24	13-Dic-24	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"										
501.C.01.02.03.04	ESCALERA TIPO GATO	1.0d	14-Dic-24	14-Dic-24	ESCALERA TIPO GATO										
501.C.01.02.03.05	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM	1.0d	15-Dic-24	15-Dic-24	TAPA METALICA CIRCULAR DN600 MM										
SP.A3.C.01.02.04 TUBERIAS		6.0d	16-Dic-24	21-Dic-24	21-Dic-24, SP.A3.C.01.02.04 TUBERIAS										
501.C.01.02.04.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)	1.0d	16-Dic-24	16-Dic-24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE (Buzones)										
501.C.01.02.04.02	EXCAVACIÓN DE ZANJA	1.0d	17-Dic-24	17-Dic-24	EXCAVACIÓN DE ZANJA										
501.C.01.02.04.03	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI	1.0d	21-Dic-24	21-Dic-24	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO (Buzones)										
501.C.01.02.04.04	CAMA DE ARENA	1.0d	18-Dic-24	18-Dic-24	CAMA DE ARENA										
501.C.01.02.04.05	RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROI	6.0d	16-Dic-24	21-Dic-24	RELLENO SELECCIONADO PARA ZANJAS CON MATERIAL PROPIO										
501.C.01.02.04.06	RELLENO COMUN PARA ZANJAS	1.0d	20-Dic-24	20-Dic-24	RELLENO COMUN PARA ZANJAS										
501.C.01.02.04.07	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	17-Dic-24	17-Dic-24	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2										

ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Tri4, 2024			Tri 1, 2025			Tri 2, 2025	
					Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
	501.C.01.02.04.08	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	1.0d	20-Dic-24	20-Dic-24							
	501.C.01.02.04.09	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	1.0d	19-Dic-24	19-Dic-24							
	501.C.01.02.04.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO	1.0d	19-Dic-24	19-Dic-24							
	501.C.01.02.04.11	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	1.0d	18-Dic-24	18-Dic-24							
	501.C.01.02.04.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GRP DN600 mm SN;	1.0d	19-Dic-24	19-Dic-24							
	SP.A3.C.01.02.05 CANAL		49.0d	20-Dic-24	06-Feb-25							
	5001.C.01.02.05.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	5.0d	20-Dic-24	24-Dic-24							
	5001.C.01.02.05.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE, CON MATERI	3.0d	25-Dic-24	27-Dic-24							
	5001.C.01.02.05.03	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	25-Dic-24	25-Dic-24							
	5001.C.01.02.05.04	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	2.0d	05-Feb-25	06-Feb-25							
	5001.C.01.02.05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	25.0d	11-Ene-25	04-Feb-25							
	5001.C.01.02.05.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	16.0d	26-Dic-24	10-Ene-25							
	5001.C.01.02.05.07	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	1.0d	26-Dic-24	26-Dic-24							
	SP.A3.C.01.03 RETORNO A3-OA-RE-D-21-55		37.0d	28-Oct-24	03-Dic-24							
	SP.A3.C.01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		2.0d	28-Oct-24	29-Oct-24							
	501.C.01.03.01.01	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	1.0d	28-Oct-24	28-Oct-24							
	501.C.01.03.01.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI.	1.0d	29-Oct-24	29-Oct-24							
	SP.A3.C.01.03.02 OBRAS DE CONCRETO		30.0d	29-Oct-24	27-Nov-24							
	501.C.01.03.02.01	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	29-Oct-24	29-Oct-24							
	501.C.01.03.02.02	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	2.0d	26-Nov-24	27-Nov-24							
	501.C.01.03.02.03	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2 + 30% P.G.	1.0d	30-Oct-24	30-Oct-24							
	501.C.01.03.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	11.0d	15-Nov-24	25-Nov-24							
	501.C.01.03.02.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	15.0d	31-Oct-24	14-Nov-24							
	501.C.01.03.02.06	JUNTA WATER STOP SIN BULBO 150 mm	1.0d	15-Nov-24	15-Nov-24							
	SP.A3.C.01.03.03 ESTRUCTURAS METALICAS		6.0d	28-Nov-24	03-Dic-24							
	501.C.01.03.03.01	COMPUERTA METALICA PLANA DESLIZANTE DE 1.0x1.6m	3.0d	28-Nov-24	30-Nov-24							
	501.C.01.03.03.02	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	3.0d	01-Dic-24	03-Dic-24							
	SP.A3.C.01.04 REPOSICIÓN DE CANALES		155.0d	28-Oct-24	31-Mar-25							
	SP.A3.C.01.04.01 REPOSICIÓN DE CANAL 1		155.0d	28-Oct-24	31-Mar-25							
	SP.A3.C.01.04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		153.0d	28-Oct-24	29-Mar-25							
	501.C.01.04.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	22.0d	28-Oct-24	18-Nov-24							
	501.C.01.04.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	7.0d	19-Nov-24	25-Nov-24							
	501.C.01.04.01	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI.	19.0d	11-Mar-25	29-Mar-25							
	SP.A3.C.01.04.01.02 OBRAS DE CONCRETO		126.0d	26-Nov-24	31-Mar-25							
	501.C.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	48.0d	13-Ene-25	01-Mar-25							
	501.C.01.04.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	43.0d	01-Dic-24	12-Ene-25							
	501.C.01.04.01	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	5.0d	26-Nov-24	30-Nov-24							
	501.C.01.04.01	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	9.0d	02-Mar-25	10-Mar-25							
	501.C.01.04.01	JUNTA WATER STOP 6"	6.0d	13-Ene-25	18-Ene-25							
	501.C.01.04.01	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	2.0d	30-Mar-25	31-Mar-25							
	SP.A3.C.01.04.02 REPOSICIÓN DE CANAL 3		46.0d	28-Oct-24	12-Dic-24							
	SP.A3.C.01.04.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS		43.0d	28-Oct-24	09-Dic-24							
	501.C.01.04.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	12.0d	28-Oct-24	08-Nov-24							
	501.C.01.04.02	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	1.0d	09-Nov-24	09-Nov-24							
	501.C.01.04.02	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI.	1.0d	09-Dic-24	09-Dic-24							
	SP.A3.C.01.04.02.02 OBRAS DE CONCRETO		33.0d	10-Nov-24	12-Dic-24							
	501.C.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REVESTIMIENTO DE C.	2.0d	11-Nov-24	12-Nov-24							
	501.C.01.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	16.0d	11-Nov-24	26-Nov-24							
	501.C.01.04.02	MALLA ELECTROSOLDADA DE DN6mm EN CUADRICULA 15x15	10.0d	27-Nov-24	06-Dic-24							
	501.C.01.04.02	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	10-Nov-24	10-Nov-24							
	501.C.01.04.02	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	2.0d	07-Dic-24	08-Dic-24							
	501.C.01.04.02	SELLO DE JUNTA CONSTRUCCIÓN CON MATERIAL ELASTOMÉ	4.0d	09-Dic-24	12-Dic-24							
	501.C.01.04.02	MAMPOSTERIA DE PIEDRA, e=20cm, ACABADO CARA VISTA	1.0d	10-Dic-24	10-Dic-24							

ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	Tri4, 2024			Tri 1, 2025			Tri2, 2025	
					Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
	SPA3.C.01.05 REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO	29.0d	11-Dic-24	08-Ene-25	08-Ene-25, SPA3.C.01.05 REPOSICIÓN SIFON INOPERATIVO							
	501.C.01.05.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	2.0d	11-Dic-24	12-Dic-24	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES							
	501.C.01.05.02 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	11.0d	13-Dic-24	23-Dic-24	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE							
	501.C.01.05.03 CAMA DE ARENA	2.0d	25-Dic-24	26-Dic-24	CAMA DE ARENA							
	501.C.01.05.04 RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERI	2.0d	01-Ene-25	02-Ene-25	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO							
	501.C.01.05.05 RELLENO COMUN	6.0d	03-Ene-25	08-Ene-25	RELLENO COMUN							
	501.C.01.05.06 TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm	3.0d	27-Dic-24	29-Dic-24	TUBERÍAS DE 14" HDPE SDR21 DN 355mm							
	501.C.01.05.07 CONCRETO Fc = 100 kg/cm2	1.0d	24-Dic-24	24-Dic-24	CONCRETO Fc = 100 kg/cm2							
	501.C.01.05.08 CONCRETO Fc = 280 kg/cm2	1.0d	27-Dic-24	27-Dic-24	CONCRETO Fc = 280 kg/cm2							
	501.C.01.05.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	1.0d	25-Dic-24	25-Dic-24	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO							
	501.C.01.05.10 ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	1.0d	26-Dic-24	26-Dic-24	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60							
	501.C.01.05.11 CODOS HDPE DE 14" DN 355mm	2.0d	30-Dic-24	31-Dic-24	CODOS HDPE DE 14" DN 355mm							
	SPA3.C.02 TRANSPORTE DE MATERIAL	168.0d	28-Oct-24	13-Abr-25	13-Abr-25, SPA3.C.02 TRANSPORTE DE MATERIAL							
	501.C.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1l	160.0d	05-Nov-24	13-Abr-25	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1l							
	501.C.02.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1l	160.0d	05-Nov-24	13-Abr-25	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1l							
	501.C.02.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	160.0d	28-Oct-24	05-Abr-25	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM							
	501.C.02.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	160.0d	28-Oct-24	05-Abr-25	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM							
	501.C.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1	160.0d	29-Oct-24	06-Abr-25	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1							
	501.C.02.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1	160.0d	29-Oct-24	06-Abr-25	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1							
	SPA3.C.03 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO	32.0d	14-Oct-24	14-Nov-24	14-Nov-24, SPA3.C.03 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO							
	SPA3.C.03.01 OBRAS PRELIMINARES	3.0d	14-Oct-24	16-Oct-24	16-Oct-24, SPA3.C.03.01 OBRAS PRELIMINARES							
	501.C.03.01.01 MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIEI	1.0d	14-Oct-24	14-Oct-24	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)							
	501.C.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.0d	15-Oct-24	16-Oct-24	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR							
	SPA3.C.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS	7.0d	17-Oct-24	23-Oct-24	23-Oct-24, SPA3.C.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
	501.C.03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y C	3.0d	17-Oct-24	19-Oct-24	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES							
	501.C.03.02.02 EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA V	2.0d	20-Oct-24	21-Oct-24	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL							
	501.C.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	2.0d	22-Oct-24	23-Oct-24	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)							
	SPA3.C.03.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS	6.0d	24-Oct-24	29-Oct-24	29-Oct-24, SPA3.C.03.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS							
	501.C.03.03.01 PISO DE GRAVILLA	2.0d	24-Oct-24	25-Oct-24	PISO DE GRAVILLA							
	501.C.03.03.02 RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	2.0d	26-Oct-24	27-Oct-24	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm							
	501.C.03.03.03 BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	2.0d	28-Oct-24	29-Oct-24	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR							
	SPA3.C.03.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS	14.0d	30-Oct-24	12-Nov-24	12-Nov-24, SPA3.C.03.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS							
	501.C.03.04.01 ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION	2.0d	30-Oct-24	31-Oct-24	ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACION Y ANCLAJE							
	501.C.03.04.02 BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIME	2.0d	01-Nov-24	02-Nov-24	BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN							
	501.C.03.04.03 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	2.0d	03-Nov-24	04-Nov-24	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN							
	501.C.03.04.04 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	2.0d	05-Nov-24	06-Nov-24	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN							
	501.C.03.04.05 POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACI	2.0d	07-Nov-24	08-Nov-24	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN							
	501.C.03.04.06 SEÑALETICA INFORMATIVA	2.0d	09-Nov-24	10-Nov-24	SEÑALETICA INFORMATIVA							
	501.C.03.04.07 BOLARDOS DE PIEDRA	2.0d	11-Nov-24	12-Nov-24	BOLARDOS DE PIEDRA							
	SPA3.C.03.05 INSTALACIÓN DE ALCORQUES	2.0d	13-Nov-24	14-Nov-24	14-Nov-24, SPA3.C.03.05 INSTALACIÓN DE ALCORQUES							
	501.C.03.05.01 ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES	2.0d	13-Nov-24	14-Nov-24	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLES							
	SPA3.C.04 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA	31.0d	15-Nov-24	15-Dic-24	15-Dic-24, SPA3.C.04 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA							
	501.C.04.01 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDEN	27.0d	15-Nov-24	11-Dic-24	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)							
	501.C.04.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONAL	4.0d	12-Dic-24	15-Dic-24	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES							
	SPA3.C.05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	198.0d	14-Oct-24	29-Abr-25	29-Abr-25, SPA3.C.05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
	501.C.05.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	198.0d	14-Oct-24	29-Abr-25	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
	501.C.05.02 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCI	198.0d	14-Oct-24	29-Abr-25	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN							