

DEFENSA RIBERENA DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE 11-R07					Diseño clásico de programa				01-Oct-24 11:07	
ID de actividad	Nombre de actividad	Duración original	Inicio	Finalización	2024					
					Sep	Oct	Nov	Dic	2025	
					Ene					
					Feb					
501.C.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANC	57	15-Oct-24	01-Ene-25	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM					
501.C.02.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANC	154	01-Oct-24	02-May-25						
501.C.03 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO										
501.C.03.01 OBRAS PRELIMINARES										
501.C.03.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERR	1	01-Oct-24	01-Oct-24						
501.C.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2	02-Oct-24	03-Oct-24						
501.C.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS										
501.C.03.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS	3	04-Oct-24	08-Oct-24						
501.C.03.02.02	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA	2	09-Oct-24	10-Oct-24						
501.C.03.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	2	11-Oct-24	14-Oct-24						
501.C.03.03 PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS										
501.C.03.03.01	PISO DE GRAVILLA	2	15-Oct-24	16-Oct-24						
501.C.03.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	2	17-Oct-24	18-Oct-24						
501.C.03.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	2	21-Oct-24	22-Oct-24						
501.C.03.04 MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS										
501.C.03.04.01	ESCALERA DE CONCRETO SOBRE ENROCADO, CIMENTACIÓN	2	01-Oct-24	02-Oct-24						
501.C.03.04.02	BARANDA DE MADERA EUCALIPTO CON SOGA, INCLUYE CIMENTACIÓN	2	03-Oct-24	04-Oct-24						
501.C.03.04.03	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	2	07-Oct-24	08-Oct-24						
501.C.03.04.04	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	2	09-Oct-24	10-Oct-24						
501.C.03.04.05	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACIÓN	2	11-Oct-24	14-Oct-24						
501.C.03.04.06	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	2	15-Oct-24	16-Oct-24						
501.C.03.04.07	BOLARDO DE PIEDRA	2	17-Oct-24	18-Oct-24						
501.C.03.05 INSTALACIÓN DE ALCORQUES										
501.C.03.05.01	ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBO	2	21-Oct-24	22-Oct-24						
501.C.04 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA										
501.C.04.01	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXC	27	23-Oct-24	28-Nov-24						
501.C.04.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVIS	4	29-Nov-24	04-Dic-24						
501.C.05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL										
501.C.05.01	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1	01-Oct-24	01-Oct-24						
501.C.05.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PRE	1	02-Oct-24	02-Oct-24						