

Resumen de Observaciones y comentarios MT2 Huaura – CONSORCIO AJANI

RIPCONSIV

A08. Declaración Jurada de Cumplimiento de Equipo Mínimo

Observación:

Dentro de la declaración jurada no incluye la chancadora (01 und) y el total de motoniveladoras (04 und).

A12. Declaraciones Juradas (Formato Libre)

Observación:

No presenta declaraciones juradas de:

1. Visita al lugar de obra.
2. Profesionales propuestos
3. Conocimiento de los TDR del proyecto
4. Requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales

Observación:

Se solicita subsanar la siguiente documentación para la acreditación de experiencia:

1. Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años:

- a) Obra: Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)

Monto final contractual: USD 37,365,060.24

- No presenta acreditación de haber culminado la obra (acta de recepción).
- El monto consignado en la lista de obras no corresponde al monto total del contrato o al ítem de movimiento de tierras. Aclarar monto contractual.
- Contrato no está debidamente firmado.
- No indica fecha de inicio y fin de contrato.

Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años:

- a) Obra: Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)

Volumen de movimiento de tierras: NO INDICA

- No presenta acreditación de haber culminado la obra (acta de recepción).
- No se desglosa las actividades de movimiento de tierras para corroborar volúmenes.
- Contrato no está debidamente firmado.
- No indica fecha de inicio y fin de contrato.

- b) Obra: "CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO"

Volumen de movimiento de tierras: 4,074,509.00 m3

- Las cantidades y descripción de partidas no son legibles, no se puede verificar cantidades.

Experiencia en defensas ribereñas y/o presas de relleno/enrocado y/o encauzamiento y/o conformación de bordes de ríos o cauces o quebradas terminados en los últimos 10 años

- a) Obra: Chancador Primario, Correa Transportadora, Taller de Camiones y Edificios Administrativos Mina (CSMPEI)

Volumen de movimiento de tierras: NO INDICA

- No presenta acreditación de haber culminado la obra (acta de recepción).
- No se desglosa las actividades de movimiento de tierras para corroborar volúmenes.
- Contrato no está debidamente firmado.
- No indica fecha de inicio y fin de contrato.

- b) Obra: "CONSTRUCCION DEL PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS Y BOTADERO EN EL PROYECTO APUMAYO"

Volumen de movimiento de tierras: 4,074,509.00 m3

- Las cantidades y descripción de partidas no son legibles, no se puede verificar cantidades.

B2. Organigrama y Personal Clave

Observación:

Presentar CV del Jefe de Oficina Técnica con certificaciones y constancias de trabajo correspondientes. (No se admite cambio del personal propuesto)

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Observación:

Organigrama SSOMA

El organigrama SSOMA, debe ser específico, solo identifica Jefe SSOMA, ASISTENTE Y PREVENCIÓNISTAS.

No identifica claramente las posiciones de los prevenciónistas y/u otro personal según cronograma y/o frentes de trabajo.

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo

Sin observaciones

B5. Plan de Calidad

Observación:

El Plan de Calidad presentado ha sido elaborado en su acuerdo a la guía ISO 10005:2018, pero no contempla cómo se gestionará la propiedad del cliente, como se preservarán los productos ni establece objetivos de calidad.

B6. Relación de Equipos a utilizar en obra**Observación:**

Presentar declaración jurada de la empresa MUR WY sobre la cesión temporal de los equipos principales a vuestra representada sin ningún costo en caso resultar ser ganadores. Considerar que la declaración jurada debe indicar la cesión hasta la culminación contractual del paquete DRCH-0042 Movimiento de Tierras II.

No presenta horómetros de los equipos.

B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)**Observación:**Secuencia constructiva

Se debe mejorar la secuencia constructiva, no necesariamente la excavación de cimentación y excavación de uña culminan el mismo día, tienen rendimientos y metrados distintos.

Se debe mejorar la secuencia constructiva, no necesariamente el enrocado de uña y enrocado de talud culminan el mismo día, tienen rendimientos y metrados distintos.

Medidas de mitigación para la construcción ante escorrentía en el río Huaura

No adjunta Medidas de mitigación para la construcción ante escorrentía en el río Huaura

B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos**Observación:**Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva

El plazo ofertado esta fuera del plazo de referencia, el cronograma ofertado no muestra una clara estrategia de construcción, ya que no evidencia frentes de trabajos definidos por trenes de trabajo (rotación de equipos principales)

El cronograma no toma en consideración los hitos intermedios para el inicio paquete 2B (Abril'23) e inicio paquete 3 (Junio'23).

El cronograma P6, muestra deficiencia en la programación puesto que no existe una ruta crítica coherente, así mismo, existe vinculaciones que no van con las buenas prácticas de programación (lag negativos de hasta 100días).

Las obras de interferencias (obras civiles), no guardan coherencia con la construcción de los diques.

El cronograma no cuenta con un cálculo de duraciones referenciales, aclaraciones y supuestos.

Cronograma de Adquisición de Materiales

No presenta cronograma de adquisiciones de los principales materiales para el proyecto (tuberías, acero de refuerzo, geotextil 400grm/m², etc).

Curva ABC de suministro de materiales y cantidades

No presenta la curva S - ABC de materiales.

C1. Oferta económica

Observación

No presentan sustento de la tabla salarial mano de obra construcción civil, ya que todos los postores difieren de la tabla salarial aprobada por ley a la fecha de su oferta.

Comentario

De los Gastos Generales, se les alcanzará una planilla de gastos generales para poder realizar un mejor análisis y control de los costos, todo gasto general que no este en esta planilla y sea particular de cada organización deberá crear nuevos ítem en el titulo Gastos Varios, si su análisis requiere más personal técnico administrativo deberá incrementar ítems en los títulos correspondientes.

C2. Análisis de precios unitarios

Observación:

No presenta relación de insumos.

C2. Plazo de pago

Sin observaciones

Notas:

1. Observación: Levantar observación (Subsanable)
2. Comentario: Informativo (No subsanable)
3. Para el levantamiento de observaciones de experiencia de obras y organigrama no está permitido modificar el listado de obras de experiencia y el profesional propuesto presentado en la primera ronda. Únicamente se está solicitando información complementaria.