

Resumen de Observaciones y comentarios Quebradas Cañete - ALTESA

B1. Experiencias similares internacionales y nacionales

Observación:

Experiencia en trabajos de construcción en obras similares en los últimos 10 años:

Adjuntar acta de conformidad: Contrato N° 134-2014-GRA-SEDE CENTRAL-UPL "Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra Toccto - Vilcas Huamán, Tramo: Condorcocha - Vilcas Huamán".

B3. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Observación:

Estrategias para cumplir con las obligaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para el proyecto:

No cumple con presentar un Programa personalizado para verificar el compromiso de la línea de mando en el cumplimiento de su Plan de Seguridad.

Organigrama de SSOMA:

El organigrama SSOMA. es básico y no hace referencia a la organización por frentes de trabajo.

Análisis de Riesgo global del proyecto:

No muestra actividades específicas para defensas riverañas y controles ante cercanía de trabajos a cuerpos de agua.

Mejores prácticas de seguridad adquiridas en trabajos anteriores:

No presenta.

B4. Plan de Manejo Ambiental Operativo

Observación:

Matriz de AAS global del proyecto:

No presenta.

Mejores prácticas ambientales adquiridas en trabajos anteriores:

No presenta.

B7. Plan de Ejecución del Proyecto (PEP)

Observación:

Estrategia de contratación de mano de obra local calificada y no calificada:

No presenta.

Medidas de mitigación para la construcción ante escorrentía en el río Cañete:

No detalla secciones típicas de dichos trabajos planteados ni locaciones críticas identificadas en los recorridos de visita a campo.

B8. Cronograma e histograma de Mano de obra y equipos

Observación:

Cronograma de obra en Primavera P6 que respete la secuencia lógica constructiva:

La ruta crítica no es consistente, puesto que, en primera instancia se tiene trabajos en "Roca Recebada - Etapa I" y luego pasa a actividades de "demolición, mov. tierras - Etapa II", por la que se evidencia que no necesariamente los recursos de dichas actividades guardan relación.

C1. Oferta económica

Observación:

No se realizará cambio de precios unitarios, solo cantidades. Por lo que se recomienda analizar los precios propuestos para lo siguiente:

- Compuertas
- Concreto
- Roca
- Movilización y desmovilización (Recordar que se debía contemplar doble movilización y desmovilización por el periodo de estiaje)