

	REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXCAVACIONES	Código: REG-A1/A2T1-QC-0
		REVISIÓN: 00
	Control de calidad	FECHA: 25/06/2025
		HOJA: 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN	
OBRA:	N° Registro:
PROYECTO:	
CONTRATISTA:	Fecha:
SUBCONTRATISTA:	
PLANO DE REFERENCIA:	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO			
Subproyecto:		Estructura:	
Ubicación (Margen):			
Progresivas:			

3. CONTROL	
Revisión de planos y especificaciones técnicas.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Se ha identificado y ubicado las interferencias.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Control topográfico del nivel final del terreno (elevación) de acuerdo con los planos de diseño después de las actividades de excavación.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Control topográfico de las dimensiones de la excavación según el trabajo realizado después de las actividades de excavación. Largo (m): _____ Ancho (m): _____	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Se verificó que la excavación está limpia, libre de nivel freático, material orgánico y material inadecuado.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Conformación y perfilado de taludes y zonas de corte	☐ SI ☐ NO ☐ NA
El nivel final del terreno de fundación es de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Profundidad: _____	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Se encontró material adecuado para rellenos.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Se han detectado zonas de mejoramientos. Indique dimensiones conciliadas con Supervisión: Largo (m): _____ Ancho (m): _____ Profundidad (m): _____	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Se inspeccionó las actividades de compactación del material para la mejora del terreno de fundación.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
La superficie se encuentra apta para proceder con la siguiente actividad.	☐ SI ☐ NO ☐ NA
Nota/Observación/Comentario	

4. REVISADO Y APROBADO POR:				
SUBCONTRATISTA	ESPECIALISTA CALIDAD OHLA	GERENTE DE SITIO OHLA	SUPERVISOR DE CALIDAD	GERENTE DE PROYECTO ANIN
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

