

[illegible]

[illegible]

11. Cierre de Obra	Rehabilitación de zonas intervenidas	Limpieza y cierre de canteras	VOLQUETE	MUERTE, LESIONES PERMANENTE POR COLISION, ATROPELLO	CUANDO SE ESTA TRANSPORTANDO EL MATERIAL PARA DESCARGA	X			3	2	2	2	9	3	27	INTOLERABLE	SIGNIFICATIVO	N.A	N.A	VERIFICAR EL SUELO DONDE SE VA A DESTINAR EL MATERIAL DE DESCARGA	CAPACITACION EN MANEJO DEFENSIVO, LLENADO CORRECTO LLENADO DE ATS LLENADO DE CHECK LIST PRE USO DE UNIDADES	USO DE EPP BASICO		2	1	2	5	2	10	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	REALIZAR INSPECCION DE LAS MAQUINARIAS, COORDINACION PREVIA A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
		Limpieza de la zona de trabajo, Campamentos	VOLQUETE	APLASTAMIENTO DURANTE DESCARGA, MUERTE POR VOLCADURA DE UNIDAD	CUANDO SE ESTA DESCARGANDO EL MATERIAL	X			3	2	2	2	9	2	18	IMPORTANTE	SIGNIFICATIVO	N.A	N.A	VERIFICAR EL SUELO DONDE SE VA A DESTINAR EL MATERIAL DE DESCARGA	PROCEDIMIENTO IPERC, CAPACITACION EN MANEJO DEFENSIVO, LLENADO CORRECTO LLENADO DE ATS	USO DE EPP BASICO		2	1	2	5	2	10	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	INSPECCION PRELUDIO DE LAS MAQUINARIAS, COORDINACION PREVIA A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
		Retro y limpieza de oficinas	HERRAMIENTAS MANUALES	GOLPES EN EL CUERPO POR CAIDA DE HERRAMIENTAS DE UN NIVEL DISTINTO, CORTES, GOLPES EN LAS MANOS POR ROTURA DE HERRAMIENTA, GOLPES POR CAIDA DE HERRAMIENTAS DE UN NIVEL DISTINTO	DURANTE LA CONSTRUCCION DE DIQUES	X			2	1	1	3	7	2	14	MODERADO	SIGNIFICATIVO	DESECHAR HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO O HECHIZAS	SUSTITUIR HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO POR HERRAMIENTAS EN BUENAS CONDICIONES	AMARRAR HERRAMIENTAS CON DIRIZA CUANDO SE TRABAJE EN NIVELES ELEVADOS	PROCEDIMIENTO IPERC, PROCEDIMIENTO INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS MANUALES, LLENADO CORRECTO DE ATS	USO DE EPP BASICO	2	1	1	1	5	1	5	TOLERABLE	NO SIGNIFICATIVO	INSPECCION DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES, COORDINACION PREVIA A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
	Rehabilitación Ambiental	Reposición de vegetación, limpieza de área y desinstalación de instalaciones temporales	ROCAS, MATERIAL SUUELTO	TORCEDURAS, GOLPES EN EL CUERPO, CONTUSION POR CAIDA DE ROCAS, ROCAS Y/O MATERIAL EN SUELO	DURANTE LA DELIMITACION	X			1	1	1	2	5	3	15	MODERADO	SIGNIFICATIVO	RETIRAR ROCAS QUE TIENEN LA POSIBILIDAD DE DESPRENDERSE	N.A	N.A	N.A	USO DE EPP BASICO		2	2	2	6	2	12	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	REALIZAR INSPECCION PERMANENTE DEL AREA, CHARLA INICIAL PREVIO A LAS LABORES
12.SUBPROCESO	TODAS LAS ACTIVIDADES																															
			SISMO/TERRREMOTO	MUERTE POR CAIDA DE OBJETOS,POR ATRAPAMIENTO, CAIDA DE ROCAS GRANDES,DESPLAZAMIENTO DE TIERRAS	EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	X			3	2	2	2	9	3	27	INTOLERABLE	SIGNIFICATIVO	N.A	N.A	N.A	CAPACITACION AL PERSONAL EN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS,LOCALIZACION DE LAS ZONAS SEGURAS DE TRABAJO	USO DE EPP BASICO		1	2	2	5	3	15	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	REALIZAR INSPECCION PERMANENTE DEL AREA, CHARLA INICIAL PREVIO A LAS LABORES
			HUAYCO	MUERTE POR ATROPELLAMIENTO DE DESLIZAMIENTO DE LOD, DESLIZAMIENTO DE LOD,MADERA Y PIEDRAS	EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	X			3	2	2	2	9	3	27	INTOLERABLE	SIGNIFICATIVO	N.A	N.A	N.A	CAPACITACION AL PERSONAL EN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS,LOCALIZACION DE LAS ZONAS SEGURAS DE TRABAJO	USO DE EPP BASICO		1	2	2	5	3	15	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	REALIZAR INSPECCION PERMANENTE DEL AREA, CHARLA INICIAL PREVIO A LAS LABORES
			DESBORDE DEL RIO	MUERTE POR ATRAPAMIENTO Y AHOGAMIENTO POR INUNDACION POR ZONAS DE TRABAJO	EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	X			3	2	2	2	9	3	27	INTOLERABLE	SIGNIFICATIVO	N.A	N.A	N.A	CAPACITACION AL PERSONAL EN PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS,LOCALIZACION DE LAS ZONAS SEGURAS DE TRABAJO	USO DE EPP BASICO		1	2	2	5	3	15	MODERADO	NO SIGNIFICATIVO	REALIZAR INSPECCION PERMANENTE DEL AREA, CHARLA INICIAL PREVIO A LAS LABORES
ELABORADO POR:				REVISADO POR:												APROBADO POR:																