

saceem

PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO

Código: 1127-PE

Revisión: 01

Fecha: 30/09/2024

DATOS DEL PROYECTO

PROYECTO :

CLIENTE :

SUPERVISION :

FECHA :

N° DE REGISTRO :

GENERALIDADES

UBICACIÓN :

BLOQUE O MODULO:

SECTORIZACIÓN:

NIVEL O PISO:

ELEMENTO :

COLUMNA

ESCALERA

OTRO

PLACA

VIGA D/CIMEN.

OTRO

LOSA MACIZA

CIM. CORRIDO

OTRO

LOSA ALIGERADA

ZAPATA

OTRO

VIGA

PLATEA

DOCUMENTACION ADJUNTA :

PANEL FOTOGRAFICO

PLAN DE TRABAJO

ESQUEMA DE TRABAJO

OTRO

OTRO

CHECK LIST DE VERIFICACION - PUNTOS DE VERIFICACION PREVIOS AL VACIADO

ITEM	ACERO DE REFUERZO	C	NC	NA
1	cantidad de acero adecuado de acuerdo a planos			
2	espaciamiento del acero adecuado de acuerdo a planos			
3	diámetro del acero adecuado de acuerdo a planos			
4	correcta longitud y ubicación de empalmes			
5	correcta ubicación y armado de estribos			
6	VERIFICACION DE DOBLADO 7 90° 7 135° 7 180°			
7	recubrimiento según planos y especificaciones técnicas			
8	alineación de barras longitudinales			
9	alineación de barras transversales			
10	ARMADURA ASEGURADA CON ALAMBRES O SOLDADURA			
11	correcta colocación de separadores			
12	verificación de verticalidad y horizontalidad de la armadura			
13	OTRO:			

ITEM	INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS EMBEBIDAS	C	NC	NA
1	distribución de tubería adecuada según planos			
2	ubicación de puntos eléctricos y salidas adecuada según planos			
3	distribución de batería de agua fría y/o caliente adecuada			
4	distribución de batería de desagüe adecuada			
5	PRUEBA PREVIA DE ESTANQUEIDAD CON V"B"			
6	PRUEBA PREVIA DE PRESION DE AGUA CON V"B"			
7	OTRO:			

ITEM	ENCOFRADO	C	NC	NA
1	verificación de trazo y niveles			
2	diseño de encofrado conforme a lo especificado			
3	encofrado en buen estado (formas herméticas e impermeables)			
4	encofrado limpio y con desmoldante			
5	conformidad de dimensiones (modulación) y accesorios			
6	colocación de dados y separadores laterales			
7	correcto montaje y arriostramiento			
8	correcta verticalidad, nivelación y alineamiento			
9	verificación de contraflechas			
10	verificación de insertos y embebidos			
11	OTRO:			

ITEM	CONCRETO	C	NC	NA
1	aprobación del diseño de mezcla			
2	verificación de niveles de vaciado en el encofrado			
3	CORRECTA COLOCACION DE EMBEBIDOS EN EL AREA DE VACIADO			
4	pernos de anclaje embebidos			
5	7 losa aligerada: ensanche de viguetas corrido o alternado			
6	7 LOSA MACIZA: VERIFICACION DE PERALTE			
7	limpieza y colocación de puente de adherencia en juntas frías			
8	OTRO:			
9	OTRO:			

CHECK LIST DE VERIFICACION - PUNTOS DE VERIFICACION DURANTE EL VACIADO

Fc (DISEÑO)

SLUMP:

HUSO:

FECHA DE VACIADO:

TIPO DE CONCRETO:

PRE MEZCLADO

ELABORADO IN SITU

TIPO DE COLOCACIÓN:

DIRECTO

CON BOMBA

ITEM	VERIFICACION	C	NC	NA
1	correcto vibrado o chuceado del concreto			
2	correcta colocación del puente de adherencia			
3	OTRO:			

OBSERVACIONES GENERALES:

ELABORADO POR :

VALIDADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :