

		FORMATO DE CONSULTAS - OHLA																									
CONCURSO:		EJECUCION DEL SUBPROYECTO A2 TRAMO I- RIO LACRAMARCA																									
EMPRESA:		OBRASCON HUARTE LAIN S.A. DEL PERÚ																									
N°	ÁREA	CONSULTAS	RESPUESTAS																								
1	CONSTRUCCION	Se solicita que confirmar que los caminos y accesos de la obra serán de libre tránsito para el subcontratista sin ningún coste adicional.																									
2	CONSTRUCCION	Indicar si el material de roca requerido por el contratista será abastecido por el proveedor según las especificaciones indicadas del proyecto.																									
3	CONSTRUCCION	Indicar si antes del inicio del proyecto estarán todas las áreas liberadas para la secuencia de tren de actividades.																									
4	CONSTRUCCION	Con respecto a las vías internas de circulación dentro del proyecto, confirmar si estas serán usadas por otros subcontratistas o población en general.																									
5	COSTOS	Se solicita confirmar si el Subcontratista en esta etapa de licitación debe presentar la fórmula polinómica como parte de la oferta Económica, teniendo en cuenta que la duración del proyecto para el Subproyecto A2-T1 es de 463 días calendarios, y a partir de junio del 2024 habrá un incremento en los jornales del regimen de construcción civil, además el precio del combustible que está siendo variable en el último año.																									
6	COSTOS	De la consulta anterior, en caso no se considere el reajuste de precios, se solicita confirmar que el subcontratista debe proyectar en el costo de hh del personal de construcción los 2 incrementos que se darán de acuerdo a ley durante los 453 días del plazo de ejecución de las onbras.																									
7	COSTOS	Se solicita confirmar si el precio de la partida 1.1.1 Roca y limpieza de maleza de la plantilla del presupuesto(Opción B) debe incluir el carguio y transporte del material desbrozado al DMO																									
8	DISEÑO	Se solicita confirmar si el precio de la partida 4.1 Desbroce y limpieza en zona no boscosa de la plantilla del presupuesto (Opción B) debe incluir el carguio y transporte del material desbrozado al DMO, de ser así, favor de indicar la ubicación del DMO.																									
9	DISEÑO	Se solicita confirmar que la partida 1.5.4 Relleno no estructural con material propio de la plantilla del presupuesto (opción B) corresponde a la colocación del material sin compactar																									
10	PROCURA	El material Pedraplén será proporcionado por el Cliente, y con que partidas se pagará su transporte.																									
11	DISEÑO	En las Especificaciones Tecnicas del Proyecto se indica la siguiente informacion para las compuertas del proyecto: <table><tr><th>N°</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>MATERIAL</th><th>NORMA DEL MATERIAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Platina de marco</td><td>Acero</td><td>AISI 304 / ASTM A 36</td></tr><tr><td>2</td><td>Platina guía de desplazamiento de compuerta</td><td>Acero</td><td>AISI 304 / ASTM A 36</td></tr><tr><td>3</td><td>Vástago</td><td>Acero inoxidable</td><td>ASTM A192 / A213</td></tr><tr><td>4</td><td>Volante de operación</td><td>Hierro dúctil</td><td>ASTM A 536</td></tr><tr><td>5</td><td>Sellos tipo nota musical</td><td>Neopreno</td><td>Neopreno</td></tr></table> Dejando abierta que los elementos pueden ser en acero ASTM o AISI 304. se solicita definir con detalle cada elemento y su tipo de material ya que el precio variara según el tipo de material.	N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	NORMA DEL MATERIAL	1	Platina de marco	Acero	AISI 304 / ASTM A 36	2	Platina guía de desplazamiento de compuerta	Acero	AISI 304 / ASTM A 36	3	Vástago	Acero inoxidable	ASTM A192 / A213	4	Volante de operación	Hierro dúctil	ASTM A 536	5	Sellos tipo nota musical	Neopreno	Neopreno	
N°	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	NORMA DEL MATERIAL																								
1	Platina de marco	Acero	AISI 304 / ASTM A 36																								
2	Platina guía de desplazamiento de compuerta	Acero	AISI 304 / ASTM A 36																								
3	Vástago	Acero inoxidable	ASTM A192 / A213																								
4	Volante de operación	Hierro dúctil	ASTM A 536																								
5	Sellos tipo nota musical	Neopreno	Neopreno																								
12	DISEÑO	El relleno de material propio que se utilizara, será procesado para cumplir alguna granulometría o se usará como está.																									
13	MEDIO AMBIENTE	¿Quién será responsable de la disposición final de los Residuos Sólidos?S?																									
14	COSTOS	Se solicita proporcionar el archivo en formato excel del documento Anexo 01 "LISTA DE ACTIVIDADES" que se muestra en el TDR SUBPROYECTO A2 TRAMO1-REV00, el cual se deberá presentar en la Propuesta Económica.																									
15	PROCURA	En el TdR pág 47 "Opción A: Subcontrato valorizado con listado de actividades" se indica que "Se paga al contratista por las actividades que haya completado en cada fecha de evaluación. El importe que se abonará será el que el concursante haya consignado para esa actividad en el calendario de actividades" , y en la "Tabla 21 Listado de Actividades-tramo 1 - SUBPROYECTO A2 TRAMO 1 (OPCION A)", se indica una serie de actividades que se pagaran con la opción A. Se consulta si hay "hitos establecidos" o "progresivas" definidos para las actividades de la opción A, ya que según la modalidad de pago que se ha establecido para esta opción dependerá del caledario de actividades definido para cada actividad.																									
16	PLANEAMIENTO	Se solicita confirmar que el planeamiento de la de obra, se hara con la planilla integrada sin discretizar opcion A y opción B																									
17	SSOMA	A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE SSOMA (Tabla 28, página 80) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Supervisor de Seguridad Ingeniero de Seguridad																									
18	CALIDAD	A fin de contar con un mayor número de postulantes y no restringir la participación de los postores con referencia al cargo de JEFE DE CALIDAD (Tabla 28, página 80) se solicita que a los cargos válidos se agregue: Ingeniero de Calidad Supervisor de calidad																									
19	PROCURA	En el numeral 8.4.1 Documentos a presentar se indica que se debe presentar: "Documentación financiera", "Documentación contractual", "Documentación de homologación de proveedores". Solicitamos confirmar si los documentos señalados se presentarán en la Carpeta Técnica.																									
20	PROCURA	De la pregunta anterior Documentación de homologación de proveedores, solicitamos enviar los archivos nativos del Anexo 09 de los TdR: -Información sobre el tratamiento de datos personales -RCI-PG-01 – ANEXO 3 – DECLARACION DEL PROVEEDOR O Y SUBCONTRATISTA -HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS -Anexo VI -Anexo V																									
21	PROCURA	Agradeceremos enviar el formato "Detalle de profesionales", señalado en la página 81 de los TdR.																									