

OHLA	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN	
EXPERIENCIA DEL POSTOR	Se requiere que el postor complemente la experiencia de ejecución de obras cuya temporal sea anterior a la ya presentada
ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE	
ORGANIGRAMA	
RESIDENTE DE OBRA - 04 PUNTOS	considerar presentar un ing. Residente que cumpla con el perfil de obras similares así como mayor experiencia en el puesto para que logre mayor puntaje
JEFE DE PRODUCCIÓN - 01 PUNTO	
JEFE DE SEGURIDAD - 02 PUNTOS	Personal cumple con experiencia y detalla experiencia en proyectos con actividades similares.
JEFE DE CALIDAD - 02 PUNTOS	Tiene la experiencia solicitada
COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE - 01 PUNTO	
RELACIÓN DE EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE EL PROYECTO - 05 PUNTOS	
ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS - 08 PUNTOS	
EQUIPOS PROPIOS - 02 PUNTOS - 02 PUNTOS	
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - 10 PUNTOS	
CALIDAD - 05 PUNTOS	Cumple con requisitos mínimos de la ISO 9001
PLANEAMIENTO - 05 PUNTOS	
PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO - 01 PUNTO	El postor ha presentado el cronograma en archivo pdf y netivo .xer y hoja de cálculo de la programación. Al Postor se le ha dado una puntuación de acuerdo a que el plazo ofertado ha mejorado al propuesto en el Tdr y ha presentado uno de los menores plazos operativos. => Las actividades de instalaciones provisionales para la obra no debería ser considerado como actividad crítica. => La actividad A1480 - TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN, si bien es cierto va de inicio a fin, da una faja alerta sobre la ruta crítica, se recomienda cambiar a tipo de actividad "level of effort". => El cronograma presenta una gran cantidad de actividades con Lag > 0 (46actividades), de acuerdo a lo indicado en el ANEXO E die Tdr, se aceptó hasta un máximo de 20%. => Se observo 3 actividades colgantes (A1470 - MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS, A1480 - TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN, A2550 - ACERO DE REFUERZO Fy=400 Kg/cm2), se recomienda asignarles sucesoras del tipo FIN-COMIENZO.
PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR - 03 PUNTOS	
PLAZO DE MOVILIZACIÓN - 01 PUNTO	El postor tuvo una afectación menor a la ruta crítica por la movilización. => Se recomienda que reasigne u optimice el plazo de movilización fin de optimizar el plazo total de ejecución.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	
PROPUESTA DE SEGURIDAD - 06 PUNTOS	Documentos que evidencia sistema de gestión completos. Cuenta con certificación ISO 45001 con alcance de las actividades a ejecutar en el proyecto. Considera personal de salud.
MEDIO AMBIENTE - 04 PUNTOS	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
PROPIUESTA ECONÓMICA	- el postor presenta rendimientos conservadores - el postor propone ejecutar la obra con tractor 48L, recursos con mucha potencia y mucho costo y sobredimensionado para el trabajo. - el postor propone ejecutar la partida perfilado sin usar rodillo liso vibratorio - el postor debe considerar usar zaranda de gravedad para zaranda de material para la rellenos - el postor debe mejorar los rendimientos en la corona del dique - el postor debe mejorar los rendimientos en corona y talud - el postor debe mejorar el rendimiento para el transporte - el postor debe mejorar y optimizar el costo en SST - el postor debe mejorar y optimizar la cantidad de recursos MOD y STAFF para hacer un ppta mas sincerado y competitivo - el postor no debe considerar relevas, capacitadores SBC, supervisor MA si ya tiene el supervisor SSOMA, medico ocupacional no debe ir; responsable social y RRCC va por cuneta de OHLA gestion, no debe considerar comprador, debe considerar RRHH a asistente mas no los dos, personal de SSGO debe ser retirado, debe retirarse personal de manito y limpieza. - el postor debe considerar buses de 24 pasajeros - el postor debe considerar optimizar y ajustar el personal de direction - la MONC debe darsle almuerzo mas no desayuno y cena - revisar los costos de alojamiento - revisar los costos de los exámenes medicos - revisar el costo del combustible - retirar el costo de mensajería - revisar el histograma de recursos MO directa - el plazo propuesto es de 4.46, sin embargo en los gastos generales consideran 05 meses Las partidas de transporte menor a 1km no debe incluir el carguo, en la roca debe ser incluida en la colocación de roca, en el material granular en la conformación y del material excedente en la excavación.
Partida 1.01.01ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA.-Verificar y confirmar rendimientos y recursos.	
Partida 1.01.02MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES.-Verificar la cantidad de material considerado por cada km, planos indican colocación de afirmado en un ancho de vía de 3.15m por 10cm de espesor.	
Partida 2.01.02EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 2.01.03PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 2.01.04CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 2.01.05CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 2.01.06OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 2.02.02EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 2.02.03PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 2.02.04CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 2.02.05CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 2.02.06OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 2.03.02EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 2.03.03PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 2.03.04CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 2.03.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 3.03PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 3.04MATERIAL AFIRMADO e=25 cm.-Verificar costo de insumo material de prestamo, considerar que el precio es salomaterial y el transporte es considerado en la partida transporte.	
Partida 5.01TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM.-Verificar el rendimiento bajo, adjuntar calculo.	
Partida 5.02TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM.-Se solicita mejor el rendimiento, adjuntar calculo. Considerando las velocidades de acuerdo a las zonas.	
Partida 5.03TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM.-Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento. El carguo se debe considerar en la partida de colocación.	
Partida 5.04TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM.-Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento para el transporte, considerando las velocidades por zonas de acuerdo al MTC y TOR.	
Partida 5.05TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM.-Verificar el rendimiento bajo, adjuntar calculo. El carguo se considera en la excavación.	
Partida 5.06TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM.-Verificar rendimiento bajo, adjuntar calculo. Considerando las velocidades de acuerdo a las zonas, según el MTC.	
Partida 7.02INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA.-Verificar los costos asociados a las facilidades.	
Partida 8.01MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.-Verificar y adjuntar analisis de precio unitario de la partida, considerar cantidad de equipos, lugar de origen, etc.	
Partida 9.1.1.02MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES.-Verificar la cantidad de material considerado por cada km, planos indican colocación de afirmado en un ancho de vía de 3.15m por 10cm de espesor.	
Partida 11.1.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.1.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.1.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.1.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.1.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.2.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.2.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.2.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.2.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.2.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.3.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.3.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.3.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.3.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.3.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.4.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.4.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.4.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.4.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.4.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.5.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.5.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.5.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.5.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.5.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.6.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.6.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.6.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.6.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.6.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.7.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 11.7.02PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE.-Verificar y confirmar rendimientos bajos.	
Partida 11.7.03CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.7.04CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE.-Verificar las sub partidas incluidas, y verificar recursos.	
Partida 11.7.05OBLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 12.01EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO.-Verificar y confirmar rendimientos.	
Partida 15.01TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM.-Verificar el rendimiento bajo, adjuntar calculo.	
Partida 15.02TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM.-Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento. El carguo se debe considerar en la partida de colocación.	
Partida 15.03TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM.-Verificar rendimiento considerado. Adjuntar el calculo del rendimiento para el transporte, considerando las velocidades por zonas de acuerdo al MTC y TOR.	
Partida 15.04TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM.-Verificar el rendimiento bajo, adjuntar calculo. El carguo se considera en la excavación.	
Partida 15.05TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM.-Verificar rendimiento bajo, adjuntar calculo. Considerando las velocidades de acuerdo a las zonas, según el MTC.	
Partida 16.01CONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME).-Verificar rendimiento para realizar la partida. Confiar cerrar del DME como indica en el TDR.	
Partida 16.02RETAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES.-Verificar rendimiento considerado para la actividad.	
Partida 17.01SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.-Verificar las responsabilidades indicado en TOR. Verificar los costos asociados al cumplimiento del plan de fatiga y somnolencia.	
Partida BGASTOS GENERALES.-Evaluar la cantidad de personal indirecto para cumplir con la calidad, seguridad y entregables indicados en el TDR. Verificar lo indicado respecto a la mano de obra no calificada. Los costos de Movilización y desmovilización de equipos, tienen una partida separada. Verificar la facilidades de acuerdo a lo indicado en el TDR. Las facilidades dentro y fuera de la obra. Verificar los costos asociados a cortas fianzas y seguros. Se debe optimizar el organigrama propuesta a fin de reducir los costos.	