



HISTOGRAMA DE EQUIPOS PRINCIPALES

PROYECTO : ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS – SECCIÓN 1 CUENCA
HUAURA

UBICACIÓN : Huaura, Lima

CLIENTE: OHLA

FECHA:

4/11/2021

		M1				M2				M3				M4				M5				M6			
CATEGORIA	HM	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
EQUIPOS OBRAS CIVILES/O.PRELIMINARES																									
CAMION VOLQUETE 17M3	16,004.90					8	8	8	8	10	10	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17	12	4	4	
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON	8,394.46					5	5	5	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	3,690.34					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
CARGADOR FRONTAL 966H	1,749.78					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
MOTONIVELADORA 145H - 150 hp	2,211.41					2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10	2,723.33					2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 89 HP	1,123.10					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAMION CISTERNA (5000 GLNS.)	2,350.50					1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	
CAMION CISTERNA DE COMBUSTIBLE 1500 GLN	753.66					1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	
CAMION LUBRICADOR	753.66					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)	6,610.74					7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
EQUIPOS DE APOYO																									
GRUPO ELECTROGENO 40 KW	124.00					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
GENERADOR ELECTRICO 7.5kw	274.55					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ZARANDA ESTATICA	951.80					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VIBROPISONADOR COMPACTADOR	148.02					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EQUIPOS DE TERMOFUSION	124.00					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
EQUIPOS TOPOGRAFICOS	24.00	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
EQUIPOS GASTOS GENERALES																									
CAMIONETA 4X4	3.00	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
COUSTER 32 PASAJEROS	2.00			1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	1
CAMION GRUA (PERMANENTE EN OBRA)	32.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AMBULANCIA	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TORRE DE ILUMINACION	4.00					2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	
SUBTOTAL		5	5	6	6	49	49	50	50	59	64	64	71	73	73	73	73	73	73	73	71	61	52	45	7