PARA CONSTRUCCIÓN

FECHA: 22/12/2023.

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
A- ACEPTADO
ACEPTADO
Mr Rogelio Gonzales Dec 22 2023

DI–PR–61A–D–INT02

DETALLE DE ARMADURAS



DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	Ø (mm)	N° (REQ)	DIMENSIONES (m) a	b	c	d	e	f	LONGITUD (m) PARCIAL	TOTAL	PESO KG
CANAL													
LOSA DE CIMENTACIÓN	C1	C	3/8	40	2.32	0.20	0.20				2.72	108.80	60.93
	C1A	C	1/2	40	2.32	0.20	0.20				2.72	108.80	108.15
	C2	C	3/8	22	7.72	0.20	0.20				8.12	178.64	100.04
MUROS LATERALES	M1	C	3/8	58	1.22	0.20	0.20				1.62	93.96	52.62
	M2	C	3/8	10	6.13	0.20	0.20				6.53	65.30	36.57
	M3	C	3/8	58	1.22	0.20	0.20				1.62	93.96	52.62
	M4	C	3/8	10	6.13	0.20	0.20				6.53	65.30	36.57
LOSA SUPERIOR	L1	C	3/8	26	2.32	0.20	0.20				2.72	70.72	39.60
	L1A	C	1/2	26	2.32	0.20	0.20				2.72	70.72	70.30
	L2	C	3/8	16	5.53	0.20	0.20				5.93	94.88	53.13
	L3	C	3/8	16	0.68	0.10	0.10				0.88	14.08	7.88
	L4	C	3/8	8	1.32	0.20	0.20				1.72	13.76	7.71
SALIDA													
MUROS	M5	C	3/8	44	1.72	0.20	0.20				2.12	93.28	52.24
	M6	C	3/8	36	2.12	0.20	0.20				2.52	90.72	50.80
MUROS LATERALES	C2	C	3/8	22	7.72	0.20	0.20				8.12	178.64	100.04
	C3	P	3/8	12	0.17	0.42	0.25	0.25			1.09	13.08	7.32
	C4	C	3/8	1	2.32	0.20	0.20				0.20	0.20	0.11
												TOTAL (kg)	836.63

Varilla Ø	8mm	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
kg/m	0,39	0,56	0,99	1,55	2,24	3,97

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

0.5 0 0.5 1 m

ESCALA 1:25

LEYENDA

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R04	12.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R03	10.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R02	07.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R01	05.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R00	02.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : AERLS DE LA ROSA TORO R.	21.11.23	AERLS JUAN DE LA ROSA TORO RICARDO Ing. Civil Reg. CIP N° 141556
DIBUJO : TONY TURPO M.	22.11.23	TONY TURPO MAMANI Ingeniero Civil
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO : ALBERTO BRAVO B.	23.11.23	ALBERTO BRAVO BRAVO Ingeniero Civil Reg. CIP N° 73000
APROBACIÓN : PEDRO CARBAJAL F.	24.11.23	PEDRO CARBAJAL FLORES Ingeniero Civil Reg. CIP N° 73000
DIRECTOR DE PROYECTO : ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	27.11.23	

OHLA Perú

TYPSA

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO:
CUADRO DE DESPIECE
ESTRUCTURA CRUCE 02
DI–PR–61A–D–INT02

ESPECIALIDAD :
ESTRUCTURAS

USO :
501 - Defensas ribereñas - parte 1

ZONA :
HUAURA-HUAURA-LIMA

ESCALA :	FECHA :	REV :
1:25	01.12.2023	R04

CÓDIGO DEL PLANO :
400200–OHL001–501–XX–DR–ST–004430