RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
A- ACEPTADO
ACEPTADO
Mr Rogelio Gonzales Dec 22 2023

PARA CONSTRUCCIÓN
FECHA: 22/12/2023.

DI–PR–61A–D–INT03

DETALLE DE ARMADURAS



DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	Ø (mm)	N° (REQ)	DIMENSIONES (m) a	b	c	d	e	f	LONGITUD (m) PARCIAL	TOTAL	PESO KG
ENTRADA													
LOSA DE CIMENTACIÓN	C3A	C	3/8	12	0.42	0.20	0.20				0.82	9.84	5.51
	C3	P	3/8	8	0.17	0.42	0.25	0.25			1.09	8.72	4.88
	C4	C	3/8	8	2.60	0.20	0.20				3.00	24.00	13.44
	C4A	C	3/8	8	1.20	0.20	0.20				1.60	12.80	7.17
	C2	C	3/8	18	1.45	0.20	0.20				1.85	33.30	18.65
	C1A	C	1/2	9	1.62	0.20	0.20				2.02	18.18	18.07
	C1	C	3/8	9	1.62	0.20	0.20				2.02	18.18	10.18
LATERALES ENTRADA	M1	C	3/8	36	0.62	0.20	0.20				1.02	36.72	20.56
	M1	C	3/8	36	0.62	0.20	0.20				1.02	36.72	20.56
	M2A	C	3/8	20	1.42	0.20	0.20				1.82	36.40	20.38
	M2B	C	3/8	16	1.42	0.20	0.20				1.82	29.12	16.31
CANAL LOSA DE CIMENTACIÓN	C1A	C	1/2	40	1.32	0.20	0.20				1.72	68.80	68.39
	C1	C	3/8	40	1.32	0.20	0.20				1.72	68.80	38.53
	C2	C	3/8	16	7.66	0.20	0.20				8.06	128.96	72.22
MUROS LATERALES	M6	C	3/8	156	1.02	0.20	0.20				1.42	221.52	124.05
	M5	C	3/8	16	8.08	0.20	0.20				8.48	135.68	75.98
LOSA SUPERIOR	L1	C	3/8	37	1.32	0.20	0.20				1.72	63.64	35.64
	L1A	C	1/2	37	1.32	0.20	0.20				1.72	63.64	63.26
	L2	C	3/8	16	7.58	0.20	0.20				7.98	127.68	71.50
	L3	C	3/8	16	0.48	0.20	0.20				0.88	14.08	7.88
	L4	C	3/8	16	1.32	0.20	0.20				1.72	27.52	15.41
SALIDA													
MUROS LATERALES SALIDA	M1	C	3/8	36	0.62	0.20	0.20				1.02	36.72	20.56
	M2A	C	3/8	20	1.42	0.20	0.20				1.82	36.40	20.38
	M1	C	3/8	36	0.62	0.20	0.20				1.02	36.72	20.56
	M2B	C	3/8	16	1.42	0.20	0.20				1.82	29.12	16.31
LOSA DE CIMENTACIÓN	C3A	C	3/8	12	0.42	0.20	0.20				0.82	9.84	5.51
	C3	P	3/8	8	0.17	0.42	0.25	0.25			1.09	8.72	4.88
	C4	C	3/8	8	2.60	0.20	0.20				3.00	24.00	13.44
	C4A	C	3/8	8	1.20	0.20	0.20				1.60	12.80	7.17
	C2	C	3/8	18	1.45	0.20	0.20				1.85	33.30	18.65
	C1A	C	1/2	9	1.62	0.20	0.20				2.02	18.18	18.07
	C1	C	3/8	9	1.62	0.20	0.20				2.02	18.18	10.18
												TOTAL (kg)	884.28

UBICACIÓN

ESCALA GRÁFICA

0.5 0 0.5 1 m

ESCALA 1:25

LEYENDA

REV N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	REVISADO	DIRECTOR
R04	12.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R03	10.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R02	07.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R01	05.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	AMG
R00	02.2023	PAQUETE 4-EMITIDO PARA APROBACIÓN	ABB	JLQ

	FECHA	FIRMA
DISEÑO : AERLS DE LA ROSA TORO R.	21.11.23	AERLS JOHANNA DE LA ROSA TORO RICARDO Ing. Civil Reg. CIP N° 245256
DIBUJO : TONY TURPO M.	22.11.23	Ing. Civil Reg. CIP N° 245256
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑO : ALBERTO BRAVO B.	23.11.23	ALBERTO BRAVO BRAVO Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77000
APROBACIÓN : PEDRO CARBAJAL F.	24.11.23	PEDRO CARBAJAL FLORES Ingeniero Civil Reg. CIP N° 77000
DIRECTOR DE PROYECTO : ANDRE MEIRA DE VASCONCELLOS G.	27.11.23	

OHLA Perú

TYPSA

PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros

RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

PROYECTO:
"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO CAÑETE Y DEL RÍO HUAURA (PAQUETE 5)"

PROYECTO:3
"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS RIBERAS DEL RÍO HUAURA VULNERABLE ANTE PELIGRO DE INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OYÓN Y 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

PLANO:
CUADRO DE DESPIECE
ESTRUCTURA CRUCE 03
DI–PR–61A–D–INT03

ESPECIALIDAD :
ESTRUCTURAS

USO :
501 - Defensas ribereñas - parte 1

ZONA :
HUAURA–HUAURA–LIMA

ESCALA :	FECHA :	REV :
1:25	01.12.2023	R04

CÓDIGO DEL PLANO :
400200–OHL001–501–XX–DR–ST–004450