Look Ahead - 4 Week

S/C
Revisión: 00

					7/07/2021																
Activo	Area	ACTIVITIES DESCRIPTION	Linea Base		FORECAST		Dif	FORECAST		QTY Residue	QTY Programada	% Total	% Week	% Last Week	Programado en LA	PLAN SEMANAL	PPC		Causes	Mitigation	Comentarios / Restricciones
			Start	Finish	Start	Finish		QTY	Und								#¡DIV/0!				
																	SI	NO			
																0	0	0			
		RIO Y QUEBRADA	16-Mar-21	23-Ago-23	16-Mar-21	23-Ago-23									T	T	T	T			
Diques	T	DIQUES	2-Set-21	10-Jul-23	2-Set-21	10-Jul-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Construcción	2-Set-21	10-Jul-23	2-Set-21	10-Jul-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Trabajos Preliminares	2-Set-21	10-Jul-23	2-Set-21	10-Jul-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Contratista Principal	23-Oct-21	22-Ene-22	23-Oct-21	22-Ene-22									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Limpieza y desbroce de terreno para obras provisionales	23-Oct-21	3-Nov-21	23-Oct-21	3-Nov-21		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Trazo y replanteo inicial para obras provisionales	23-Oct-21	3-Nov-21	23-Oct-21	3-Nov-21		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Movilización de equipos y maquinaria	4-Nov-21	26-Nov-21	4-Nov-21	26-Nov-21		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Patio de maquinas	4-Nov-21	26-Nov-21	4-Nov-21	26-Nov-21		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Accesos y Plataformas	4-Nov-21	22-Ene-22	4-Nov-21	22-Ene-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Obras Exteriores	27-Nov-21	15-Jun-23	27-Nov-21	15-Jun-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Cuerpo del Dique	27-Nov-21	9-Feb-23	27-Nov-21	9-Feb-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Tramo a	27-Nov-21	22-Mar-22	27-Nov-21	22-Mar-22									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Relleno de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo a	27-Nov-21	3-Mar-22	27-Nov-21	3-Mar-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Excavación de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo a	27-Nov-21	9-Mar-22	27-Nov-21	9-Mar-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Eliminación del material excedente Tramo a	30-Nov-21	9-Mar-22	30-Nov-21	9-Mar-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Relleno de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo a	13-Dic-21	22-Mar-22	13-Dic-21	22-Mar-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Tramo b	3-Ene-22	17-Set-22	3-Ene-22	17-Set-22									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Excavación de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo b	3-Ene-22	9-Jul-22	3-Ene-22	9-Jul-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Relleno de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo b	4-Mar-22	7-Jun-22	4-Mar-22	7-Jun-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Eliminación del material excedente Tramo b	10-Mar-22	15-Jul-22	10-Mar-22	15-Jul-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Relleno de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo b	23-Mar-22	17-Set-22	23-Mar-22	17-Set-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Tramo c	9-Jun-22	9-Feb-23	9-Jun-22	9-Feb-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Relleno de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo c	9-Jun-22	25-Nov-22	9-Jun-22	25-Nov-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Excavación de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo c	9-Jun-22	18-Ene-23	9-Jun-22	18-Ene-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Eliminación del material excedente Tramo c	23-Jul-22	9-Feb-23	23-Jul-22	9-Feb-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Relleno de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo c	19-Set-22	31-Ene-23	19-Set-22	31-Ene-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Superficie del Dique	27-Nov-21	15-Jun-23	27-Nov-21	15-Jun-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Tramo a	27-Nov-21	3-Ago-22	27-Nov-21	3-Ago-22									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Extracción de roca Tramo a	27-Nov-21	2-Abr-22	27-Nov-21	2-Abr-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado en uña del dique nuevas defensas ribereñas Tramo a	28-Dic-21	10-Jun-22	28-Dic-21	10-Jun-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado en talud del dique nuevas defensas ribereñas Tramo a	28-Dic-21	18-Jun-22	28-Dic-21	18-Jun-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo	4-Abr-22	3-Ago-22	4-Abr-22	3-Ago-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Tramo b	27-Nov-21	1-Dic-22	27-Nov-21	1-Dic-22									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Extracción de roca Tramo b	27-Nov-21	5-Set-22	27-Nov-21	5-Set-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado en uña del dique nuevas defensas ribereñas Tramo b	6-Abr-22	22-Ago-22	6-Abr-22	22-Ago-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado en talud del dique nuevas defensas ribereñas Tramo b	6-Abr-22	22-Nov-22	6-Abr-22	22-Nov-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo	4-Ago-22	1-Dic-22	4-Ago-22	1-Dic-22		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Tramo c	27-Nov-21	15-Jun-23	27-Nov-21	15-Jun-23									T	T	T	T			
Diques	Construcción	Extracción de roca Tramo c	27-Nov-21	4-Mar-23	27-Nov-21	4-Mar-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado en uña del dique nuevas defensas ribereñas Tramo c	17-Set-22	14-Feb-23	17-Set-22	14-Feb-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado en talud del dique nuevas defensas ribereñas Tramo c	23-Nov-22	15-Jun-23	23-Nov-22	15-Jun-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						
Diques	Construcción	Enrocado de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo	2-Dic-22	10-Jun-23	2-Dic-22	10-Jun-23		1	Glb	1.00		0%	0%	0%	Verificar						

ACTIVITIES DESCRIPTION	WEEK ACCOMPLISHMENT COMPARISSON														LOOK AHEAD																											
	Jul-21							Jul-21							Jul-21							Jul-21							Jul-21							Jul-21						
	Week 00' PLAN							Week 00' ACTUAL							Week 01							Week 02							Week 03							Week 04						
	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI
	01	02	03	04	05	06	07	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04
RIO Y QUEBRADA																																										
DIQUES																																										
Construcción																																										
Trabajos Preliminares																																										
Contratista Principal																																										
Limpieza y desbroce de terreno para obras provisionales																																										
Trazo y replanteo inicial para obras provisionales																																										
Movilización de equipos y maquinaria																																										
Patio de maquinas																																										
Accesos y Plataformas																																										
Obras Exteriores																																										
Cuerpo del Dique																																										
Tramo a																																										
Relleno de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo a																																										
Excavación de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo a																																										
Eliminación del material excedente Tramo a																																										
Relleno de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo a																																										
Tramo b																																										
Excavación de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo b																																										
Relleno de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo b																																										
Eliminación del material excedente Tramo b																																										
Relleno de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo b																																										
Tramo c																																										
Relleno de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo c																																										
Excavación de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo c																																										
Eliminación del material excedente Tramo c																																										
Relleno de dique para nuevas defensas ribereñas Tramo c																																										
Superficie del Dique																																										
Tramo a																																										
Extracción de roca Tramo a																																										
Enrocado en uña del dique nuevas defensas ribereñas Tramo a																																										
Enrocado en talud del dique nuevas defensas ribereñas Tramo a																																										
Enrocado de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo																																										
Tramo b																																										
Extracción de roca Tramo b																																										
Enrocado en uña del dique nuevas defensas ribereñas Tramo b																																										
Enrocado en talud del dique nuevas defensas ribereñas Tramo b																																										
Enrocado de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo																																										
Tramo c																																										
Extracción de roca Tramo c																																										
Enrocado en uña del dique nuevas defensas ribereñas Tramo c																																										
Enrocado en talud del dique nuevas defensas ribereñas Tramo c																																										
Enrocado de dique para mejoramiento de defensas ribereñas existente Tramo																																										
											1							1							1							1							1			