

PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE HBMCONS-CT-00062-12

Este Contrato de Servicios de Construcción se celebra por y entre:

- **HUDBAY PERU S.A.C.** ("**HUDBAY**"), una sociedad válidamente existente y constituida bajo las leyes del Perú, con Registro de Contribuyentes (RUC) N° 20511165181, con domicilio en El Derby N° 055 de la torre 3, oficina 401, Santiago de Surco, Lima, Perú, debidamente representada por el Sr. Terry Brian Linde, identificado con Cédula de Identidad extranjera N° 000728104, de acuerdo con los poderes del archivo electrónico N° 11769292 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y, por otra parte;;
- **BOUBY S.A.C.**, con RUC N° 20471254305, con domicilio para estos efectos en Av. La Mar 267, Distrito de Ate, Departamento de Lima, debidamente representada por el señor Pedro Bouby Morales identificado con DNI N° 08458982, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11190118 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima (en adelante, el "**LOCADOR**").

Este acuerdo se celebra bajo los siguientes términos y condiciones:

EXTENSIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO

De acuerdo con el contrato original HBMCONS-CT-0062-12 entre Bouby y Hudbay (las Partes), iba a existir sólo un costo de movilización / desmovilización. Debido al cese acordado por obras, ahora se va a volver a empezar las mismas, por lo cual, se ha acordado un costo de movilización / desmovilización adicional entre las partes. Este costo se muestra en la propuesta adjunta por Bouby

De acuerdo al costo adicional, habrá también un nuevo calendario de obras y la fecha de finalización acordada entre las partes se mantiene como originalmente estaba establecido.

Esta adenda es para cubrir los costos de la re-movilización, después del cese de las obras acordado anteriormente, y es un complemento de dicho coste acordado en el contrato original, y todos los otros asuntos mencionados en el contrato original permanecerán en vigor

Aceptado, acordado y firmado por Bouby en la ciudad de Lima en mayo, 31. 2013.	Aceptado, acordado y firmado por Hudbay en la ciudad de Lima en mayo, 20. 2013.
 BOUBY S.A.C. Señor Pedro Bouby Morales	 HUDBAY PERU S.A.C. Señor Terry Linde

Anal 1. por 31-5-13

Presupuesto de obra

Código	Descripción	Und.	Metrado	PU (US\$)	Parcial (US\$)
01.00.00	OBRAS PRELIMINARES				77,000.00
01.01.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	77,000.00	77,000.00
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO			77,000.00
		GASTOS GENERALES			-
		UTILIDAD 10%			-
		TOTAL PRESUPUESTO US\$			77,000.00


Jorge Sanchez
 Jefe de Proyectos
 BOUBY S.A.C.

Análisis de Costos Unitarios

Obra: Mejoramiento de la carretera Ayacucho-Yauri-Santo Tomás-Chalhuancho PE-3SG (Rural) Tramo Yauri -Dv. Lirigua
 Sub Presupuesto: Mejoramiento de curvas de km
 Cliente: HUD RAY
 Ubicación: VELLILLO - ESPINAR

Costo a: 29/05/2013

Partida	01.01.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS				Parcial	1.00 GLS/DIA
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	
	Equipo						
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPAMIENTO MENOR Y OI	VJE		2.0000	2,500.00	5,000.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EXCAVADORA	VJE		6.0000	5,000.00	30,000.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MOTONIVELADORA	VJE		2.0000	4,000.00	8,000.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CARGADOR FRONTAL	VJE		2.0000	4,000.00	8,000.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE RODILLO VIBRATORIO	VJE		2.0000	3,000.00	6,000.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE TRACTOR D7	VJE		3.0000	5,000.00	15,000.00	
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE VOLQUETE 15m3	VJE		10.0000	600.00	6,000.00	
	Costo unitario por GLS :						77,000.00

Jorge Sanchez
 Jefe de Proyectos
 BOUBY S.A.C.