



**CUARTA ADENDA AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA
N° 024-2018-PNSR-PROCOES**

REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL

“ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, REGIÓN HUANCAMELICA (SNIP N° 276710) Y EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE MONTEERRICO, PICHIWILLCA, SAN AGUSTÍN, BUENOS AIRES, CHAUPIMAYO, UNIÓN CATARATA, SANABAMBA Y VILLARICA DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO (SNIP N° 334063)”

La presente Adenda N° 04 al Contrato N° 024-2018-PNSR-PROCOES, en adelante el CONTRATO, se celebra el 05 de abril del 2019, entre:

CLAUSULA PRIMERA: PARTES INTERVINIENTES

1.1 **PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL** en su condición de Unidad Ejecutora del **PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PERÚ – PROCOES**, con R.U.C. N° 20548776920, con domicilio legal en Av. Alfredo Benavides N° 395, Piso 15, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Coordinador General (e) **C.P.C. FREDY CANCHO HUACCACHI**, identificado con DNI N° 21532297, designado mediante el Memorándum N°046-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/ DE, según facultades establecidas en el Manual de Operaciones del PROCOES aprobado el 6 de enero de 2014; en adelante “**EL CONTRATANTE**”; y de la otra parte;

1.2 **KILLA INTI E.I.R.L.**, con RUC N° 20521844281, con domicilio en calle Las Torcazas N° 150 Oficina 802, Urb. Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima; debidamente representada por **CARMEN ELENA GOYCOCHEA DÍAZ**, con DNI N° 17888017, en su condición de Titular Gerente, conforme consta en el Asiento A0001 de la Partida N° 12308014 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, (en adelante, el **CONSULTOR**).

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Con fecha **25 de abril de 2018**, las partes suscribieron el **CONTRATO** para llevar a cabo el servicio de ejecución de “Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico de Obras de Agua y Saneamiento en la ciudad de **LIRCAY**, provincia de Angaraes, región Huancavelica (SNIP N° 276710) y en la pequeña ciudad de Palmapampa y las localidades de Monterrico, Pichiwilla, San Agustín, Buenos Aires, Chaupimayo, Unión Catarata, Sanabamba y Villarica del distrito de Samugari, provincia de La Mar, Ayacucho (SNIP N° 334063)” por la suma de **S/. 363,595.29 Soles**, incluido el IGV.

2.2 Mediante **Adenda N° 01 al CONTRATO** de fecha **01 de junio de 2018**, las partes acordaron la **Ampliación de Plazo N° 01** por **21 días calendario** para la entrega del Primer Producto de los Planes de Monitoreo Arqueológico de Obras de Agua y Saneamiento aprobado con RD de la PC de **PALMAPAMPA** (SNIP N° 334063) de la región Ayacucho y de la PC de **LIRCAY** (SNIP N° 276710) de la región Huancavelica, contabilizadas desde el **02 de junio de 2018** hasta el **22 de junio de 2018**, con nueva fecha de término del **CONTRATO** al **19 de marzo de 2019**; sin que esto genere el reconocimiento de costos adicionales.

2.3 Mediante **Adenda N° 02 al CONTRATO** de fecha **20 de diciembre de 2018**, las partes acordaron la **Ampliación de Plazo N° 02** en la Etapa de Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de **LIRCAY**, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica” (SNIP 276710), por un plazo de **45 días calendario** para la Etapa de





Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico, debiendo concluir esta etapa el **02 de febrero de 2019**.

- 2.4 Mediante **Adenda N° 03** al **CONTRATO** de fecha **31 de enero del 2019**, las partes acordaron aprobar la **Ampliación de Plazo N° 03** de **62 días calendario** en la Etapa de la Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto: "*Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de LIRCAY, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica*" (SNIP 276710), que forma parte del **CONTRATO** debiendo concluir con la precitada etapa el **05 de abril de 2019**, siendo la nueva fecha de término de **CONTRATO** el **05 de mayo de 2019**, sin reconocimiento de costos adicionales. Asimismo, aprobaron la **Ampliación de Plazo N° 02** de **55 días calendario** para la Etapa de Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto: "*Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de PALMAPAMPA - Ayacucho*" (SNIP 334063), que forma parte del **CONTRATO** debiendo concluir con la precitada etapa el **13 de abril de 2019**, siendo la nueva fecha de término del **CONTRATO** el **05 de mayo de 2019**, sin reconocimiento de costos adicionales.
- 2.5 Mediante **Carta S/N** de fecha **03 de abril del 2019**, el **CONSULTOR** solicita la **Ampliación de Plazo N° 04** por **67 días calendario** por paralización de obra por solicitud del **CONTRATISTA** en la localidad de **LIRCAY**, siendo necesaria esta ampliación de plazo para la Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA (Informes de Monitoreo) por el plazo antes señalado.
- 2.6 Mediante el **Informe N° 026-A-2019/VIVIENDA/PNSR-PROCOES-HUANCAMELICA/ZAM-MT** de fecha **03 de abril del 2019**, el Especialista en Monitoreo Regional I – Huancavelica comunicó al Administrador de Contratos de Huancavelica, que **PROCEDE** la **Ampliación de Plazo N° 04** para el Plan de Monitoreo Arqueológico de Obras de Agua y Saneamiento, siendo que el PMA depende de la ejecución de la obra, el **CONTRATISTA** ha paralizado la obra por espacio de **67 días calendarios**, desde el **06 de abril del 2019** hasta el **11 de junio del 2019** para la localidad de **LIRCAY**, sin costo adicional al **CONTRATO**.
- 2.7 Mediante **Informe N° 114-2019/PNSR-UGP PROCOES-COORDINACIÓN TÉCNICA-snovoa** de fecha **03 de abril de 2019**, el Administrador de Contratos Huancavelica de la UGP PROCOES, comunica al Coordinador Técnico (e) Ayacucho, Apurímac y Huancavelica de la UGP PROCOES su conformidad a la **Ampliación de Plazo N° 04** por **67 días calendarios** para la ejecución del PMA de Obras de Agua y Saneamiento de la PC de **LIRCAY** contabilizados desde el **06 de abril del 2019** hasta el **11 de junio del 2019**, siendo la nueva fecha de término de **CONTRATO** el **11 de julio del 2019**, sin que esto genere reconocimiento de costos adicionales.
- 2.8 Mediante **Informe N° 191-2019/PNSR-PROCOES-COORDINACIÓN TÉCNICA-ccelis** de fecha **05 de abril del 2019**, la Coordinadora Técnico Ayacucho, Apurímac y Huancavelica (e) de la UGP PROCOES, en virtud al informe presentado por el Administrador de Contratos, recomienda la elaboración de la adenda al **CONTRATO** para determinar las nuevas fechas de inicio y fin de la Ejecución del PMA en la Pequeña Ciudad de **LIRCAY** aprueba la **Ampliación de Plazo N° 04** de **67 días calendario** para la Etapa de Ejecución del PMA, contabilizadas desde el **06 de abril del 2019** hasta el **11 de junio del 2019**, siendo la nueva fecha de término del **CONTRATO** el **11 de julio del 2019**, sin reconocimiento de costos adicionales.
- 2.9 Mediante **Memorándum N° 459-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR-UGP PROCOES** de fecha **05 de abril del 2019**, el Coordinador General (e) de la UGP PROCOES solicita al Especialista Legal de la UGP PROCOES la revisión y análisis de la solicitud de Ampliación de Plazo para la ejecución y seguimiento del PMA alcanzada y en caso de encontrarla conforme, proceda a la elaboración de la Adenda correspondiente del Contrato N° 24-2018-PNSR-PROCOES.

CLÁUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 EN LA PC DE LIRCAY

- 2.10 Las partes acuerdan aprobar la **Ampliación de Plazo N° 04** de **67 días calendario** en la Etapa de la Ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico del proyecto: "*Mejoramiento y Ampliación del*



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado e Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de la ciudad de LIRCAY, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, Huancavelica” (SNIP 276710), contabilizados desde el 06 de abril del 2019 hasta el 11 de junio del 2019, siendo la nueva fecha de término del CONTRATO el 11 de julio del 2019, sin que esto genere reconocimiento de costos adicionales.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LA ADENDA

La presente adenda entrará en vigencia en la fecha de su suscripción.

CLAUSULA QUINTA: DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Las partes acuerdan que quedan subsistentes las demás cláusulas previstas en el **CONTRATO**, en todo aquello que no se oponga a lo estipulado en la presente adenda. Asimismo, las partes manifiestan su plena conformidad con las cláusulas contenidas en la presente adenda, comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento, suscribiéndola en dos (02) ejemplares de igual contenido y valor, en señal de conformidad en la ciudad de Lima, en la fecha indicada al inicio del presente documento.

Por y en nombre del **CONTRATANTE**:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL- PNSR, en su condición de Unidad Ejecutora del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Perú (**PROCOES**)

C.P.C. FREDY CANCHO HUACCACHI, identificado con DNI N° 21532297, en su condición de Coordinador General, y según facultades establecidas en el Manual de Operaciones del PROCOES aprobado el 06 de enero de 2014.

Por y en nombre del Consultor: **KILLA INTI E.I.R.L.**
Firmado:

CARMEN ELENA GOYCOCHEA DÍAZ, con DNI N° 17888017, en su condición de Titular General, conforme consta en el Asiento D0001 de la Partida N° 12308014 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.



EL PERÚ PRIMERO