

EVALUACION DE CRONOGRAMA

Informe de comprobación de programa						
26-Oct-24						
PM.EXE						
▼ Proyectos comprobados						
ID de proyecto	Nombre de proyecto	Fecha de datos	Actividades totales	Actividades finalizadas	Relaciones internas	Relaciones externas
P34.1	CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1	01-Nov-24	42	0	49	0
▼ El proyecto comprobado tienen enlaces a los siguientes proyectos cerrados						
ID de proyecto cerrado	Nombre de proyecto cerrado	Fecha de datos	Enlaces hacia/desde el proyecto cerrado			
▼ Resumen de comprobación						
Comprobar	Descripción	Destino	Porcentaje	Encontrado	Total	
Lógica	Actividades sin predecesores o sucesores	< 5.00 %	42.86 %	18	42	
Retrasos negativos	Relaciones con una duración de demora inferior a 0	< 1.00 %	0.00 %	0	49	
Retrasos positivos	Relaciones con una duración de demora positivo	< 5.00 %	0.00 %	0	49	
Retrasos prolongados	Relaciones con una duración de demora superior a 352 horas	< 5.00 %	0.00 %	0	49	
Tipo de relación	La mayoría de relaciones deben ser de fin a comienzo	> 90.00 %	36.73 %	18	49	
Restricciones obligatorias	Restricciones que impiden que se muevan las actividades	< 1.00 %	0.00 %	0	38	
Restricciones flexibles	Restricciones que no impiden que se muevan las actividades	< 5.00 %	28.95 %	11	38	
Margen grande	Actividades con un margen total superior a 352 horas	< 1.00 %	47.37 %	18	38	
Margen negativo	Actividades con un margen total menor que 0	< 1.00 %	0.00 %	0	38	
Duraciones prolongadas	Actividades que tienen una duración restante superior a 352 horas	< 5.00 %	40.00 %	14	35	
Progreso no válido anterior a fecha de datos	Actividades no finalizadas antes de la fecha de datos	< 1.00 %	0.00 %	0	38	
Progreso no válido posterior a fecha de datos	Actividades con fechas reales posteriores a la fecha de datos	< 1.00 %	0.00 %	0	38	
Recursos/Costo	Actividades que no tienen asignado un gasto ni un recurso	< 1.00 %	0.00 %	0	35	
Actividades tardías	Actividades programadas para finalizar después de la base del proyecto	< 5.00 %	0.00 %	0	35	