

DEFENSA RIBEREÑA RIO LARAMARCA				Classic Schedule Layout			02-Feb-23 22:03																																													
Activity ID		Activity Name		Original Duration	Remaining Duration	Start	Finish	Total Float	March 2023				April 2023				May 2023				June 2023				July 2023				A				S				O				N				D				J			
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
### DEFENSA RIBEREÑA RIO LARAMARCA				330	330	01-Mar-23	24-Jan-24	6																																												
###.C CONSTRUCCIÓN				330	330	01-Mar-23	24-Jan-24	6																																												
###.C.70 OBRAS EXTERIORES				330	330	01-Mar-23	24-Jan-24	6																																												
###.C.70.14 REFUERZO RIBERA DE RIO				330	330	01-Mar-23	24-Jan-24	6																																												
###.C.70.14.0 INICIO				0	0	01-Mar-23	01-Mar-23	18	01-Mar-23, ###.C.70.14.0 INICIO																																											
A4< INICIO				0	0	01-Mar-23		18	INICIO, 01-Mar-23																																											
###.C.70.14.1 SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVENIDA PERÚ				163	163	01-Mar-23	10-Aug-23	173	10-Aug-23, ###.C.70.14.1 SUBPROYECTO A2 - INTERVENCIÓN AVE																																											
###.C.70.14.1.1 OBRAS PRELIMINARES				71	71	01-Mar-23	10-May-23	265	10-May-23, ###.C.70.14.1.1 OBRAS PRELIMINARES																																											
/ MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL				68	68	02-Mar-23	08-May-23	18	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL																																											
/ UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN				2	2	01-Mar-23	02-Mar-23	18	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN																																											
/ DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES				68	68	03-Mar-23	09-May-23	18	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES																																											
/ RASTRILLADO DEL TERRENO				68	68	04-Mar-23	10-May-23	18	RASTRILLADO DEL TERRENO																																											
/ TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO				68	68	04-Mar-23	10-May-23	18	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO																																											
/ RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS				68	68	04-Mar-23	10-May-23	265	RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS																																											
###.C.70.14.1.2 ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse				52	52	19-Mar-23	09-May-23	263	09-May-23, ###.C.70.14.1.2 ADQUISICION DE PLANTONES (altura al adquirirse)																																											
/ PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)				26	26	14-Apr-23	09-May-23	18	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)																																											
/ SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)				26	26	14-Apr-23	09-May-23	263	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)																																											
/ ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)				26	26	14-Apr-23	09-May-23	263	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)																																											
/ PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				26	26	14-Apr-23	09-May-23	263	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)																																											
/ TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a				26	26	14-Apr-23	09-May-23	263	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)																																											
/ SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)				26	26	19-Mar-23	13-Apr-23	18	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)																																											
/ ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)				26	26	19-Mar-23	13-Apr-23	18	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)																																											
/ WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)				26	26	19-Mar-23	13-Apr-23	18	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)																																											
###.C.70.14.1.3 ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)				27	27	14-Apr-23	10-May-23	265	10-May-23, ###.C.70.14.1.3 ADQUISICION RECALCE (Se concidera el 5%)																																											
/ PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)				1	1	10-May-23	10-May-23	265	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)																																											
/ SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)				1	1	10-May-23	10-May-23	265	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)																																											
/ ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)				1	1	10-May-23	10-May-23	265	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)																																											
/ PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				1	1	10-May-23	10-May-23	265	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)																																											
/ TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a				1	1	10-May-23	10-May-23	265	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)																																											
/ SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)				1	1	14-Apr-23	14-Apr-23	291	SENNA MULTIGLANDULOSA MUTUY (0.60 a 0.80m)																																											
/ ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)				1	1	14-Apr-23	14-Apr-23	291	ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)																																											
/ WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)				1	1	14-Apr-23	14-Apr-23	291	WEDELIA TRIBOLATA WEDELIA (0.15m)																																											
###.C.70.14.1.4 TRANSPORTE				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	10-May-23, ###.C.70.14.1.4 TRANSPORTE																																											
/ Flete transporte terrestre para especies vegetales				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	Flete transporte terrestre para especies vegetales																																											
###.C.70.14.1.5 ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	10-May-23, ###.C.70.14.1.5 ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS																																											
/ COMPOST SACO 35kg				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	COMPOST SACO 35kg																																											
/ AZUFRE SACO 25kg				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	AZUFRE SACO 25kg																																											
/ YESO SACO 40kg				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	YESO SACO 40kg																																											
/ NPK 10:30:10 SACO DE 50kg				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	NPK 10:30:10 SACO DE 50kg																																											
/ NPK 20:20:20 SACO DE 50kg				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	NPK 20:20:20 SACO DE 50kg																																											
/ TUTORES EUCALIPTO 2.5m				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	TUTORES EUCALIPTO 2.5m																																											
/ SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m				53	53	19-Mar-23	10-May-23	265	SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m																																											
/ PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUEF				3	3	19-Mar-23	21-Mar-23	315	PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA																																											
###.C.70.14.1.6 INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion				54	54	20-Mar-23	12-May-23	263	12-May-23, ###.C.70.14.1.6 INSTALACION DE PLANTONES (Incluye: colocacion de sustrato, tierra del lugar,																																											
/ PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)				28	28	15-Apr-23	12-May-23	18	PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)																																											
/ SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)				28	28	15-Apr-23	12-May-23	263	SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)																																											
/ ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)				28	28	15-Apr-23	12-May-23	263	ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)																																											
/ PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)				28	28	15-Apr-23	12-May-23	263	PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)																																											
/ TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a				28	28	15-Apr-23	12-May-23	263	TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50m)																																											

BARRADURACIÓN

Critical Remaining Work

summary

Actual Level of Effort

Milestone

Page 1 of 8

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

[illegible]

DEFENSA RIBEREÑA RIO LARAMARCA

Activity IDActivity NameOriginal DurationRemaining DurationStartFinishTotal Float

Classic Schedule Layout

March 2023April 2023May 2023June 2023July 2023A S O N D J

02-Feb-23 22:03

0112001230122011200122011200122011201230123

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

858501-May-2324-Jul-236

PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)

858501-May-2324-Jul-236

SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)

858501-May-2324-Jul-236

SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)

858501-May-2324-Jul-236

SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)

858501-May-2324-Jul-236

PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)

858501-May-2324-Jul-236

###.C.70.14.5.3 ADQUISICION RECALCE (Se considera el 5%)

909025-Jul-2322-Oct-23100

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

5518-Oct-2322-Oct-23100

SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)

5518-Oct-2322-Oct-23100

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

5518-Oct-2322-Oct-23100

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

5518-Oct-2322-Oct-23100

TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50 m)

5518-Oct-2322-Oct-23100

BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:0.80 a 1.50m)

5518-Oct-2322-Oct-23100

BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)

5525-Jul-2329-Jul-23185

###.C.70.14.5.4 TRANSPORTE

17517501-May-2322-Oct-23100

Flete transporte terrestre para especies vegetales

17517501-May-2322-Oct-23100

###.C.70.14.5.5 ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS Y OTROS

17517501-May-2322-Oct-23100

COMPOST SACO 35kg

17517501-May-2322-Oct-23100

AZUFRE SACO 25kg

17517501-May-2322-Oct-23100

YESO SACO 40kg

17517501-May-2322-Oct-23100

NPK 10:30:10 SACO DE 50kg

17517501-May-2322-Oct-23100

NPK 20:20:20 SACO DE 50kg

17517501-May-2322-Oct-23100

TUTORES EUCALIPTO 2.5m

17517501-May-2322-Oct-23100

SOGA DE YUTE 5/64 DE 58m

17517501-May-2322-Oct-23100

PITON CONTRA INCENDIO PARA ADAPTACION DE MANGUERA DE CISTERNA

3301-May-2303-May-23272

###.C.70.14.5.6 INSTALACION DE PLANTONES (Incluye colocacion)

17917901-May-2326-Oct-2396

PROSOPIS PALLIDA KUNTH ALGARROBO (0.80 a 1.50m)

909029-Jul-2326-Oct-2396

SCHINUS MOLLE MOLLE SERRANO (0.80 a 1.50m)

909029-Jul-2326-Oct-2396

ACACIA MACRACANTHA FAIQUE (0.80 a 1.50m)

909029-Jul-2326-Oct-2396

PARKINSONIA ACULEATA AZOTE DE CRISTO (1.00 a 1.50 m)

909029-Jul-2326-Oct-2396

TESSARIA INTEGRIFOLIA RUIZ & PAV PAJARRO BOBO (0.80 a 1.50 m)

909029-Jul-2326-Oct-2396

BACCHARIS SALICIFOLIA CHILCA (h:0.80 a 1.50m)

909029-Jul-2326-Oct-236

BATIS MARITIMA VIDRIO (H:0.15m)

909001-May-2329-Jul-23185

ENCELIA CANESCEN GIRASOL SILVESTRE (0.20m a 0.30m)

909001-May-2329-Jul-23185

PHYLA NODIFLORA LIPPIA (h:0.15m)

909001-May-2329-Jul-23185

SESUVIUM PORTULACASTRUM PORTULACA (h:0.15m)

909001-May-2329-Jul-23185

SCIRPUS CALIFORNICUS ENEA (h:0.50m)

909001-May-2329-Jul-23185

SCIRPUS CONGLOMERATUS JUNCO (h:0.50m)

909001-May-2329-Jul-23185

PASPALUM VAGINATUM GRAMA DE AGUA (h:0.15m)

909001-May-2329-Jul-23185

###.C.70.14.5.7 INSTALACIÓN DE ALCORQUES

898929-Jul-2326-Oct-2397

ALCORQUES DE PIEDRA DE CANTO RODADO PARA ARBOLE

898929-Jul-2326-Oct-2397

###.C.70.14.5.8 RIEGO DE ESPECIES 12 MESES (instalacion+esta

909027-Oct-2324-Jan-246

Riego por inundación, mediante camión cisterna con mangera ad

909027-Oct-2324-Jan-246

BARRA DURACIÓN

Actual Level of Effort

Critical Remaining Work

Milestone

summary

Page 6 of 8

TASK filter: All Activities

© Oracle Corporation

