

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00187
Proyecto:	CONSTRUCCION DE DIQUE NATURALIZADOS SP A1
Fecha:	06/11/2024

ETAPA DEL PROYECTO

CONCEPTO	PRE FACTIBILIDAD	FACTIBILIDAD	EJECUCIÓN	PRE-OPERACIÓN	PIR
Ingeniería Conceptual	Ingeniería Básica	Ingeniería detallada	Construcción	Puesta en Marc	Solo para proyectos de IyP
Ingeniería Básica	(Solo proyectos mayores)				

MOTIVO DE LA REUNIÓN

KICK OFF MEETING	REGULAR	X	OTRO: FEEDBACK
------------------	---------	---	----------------

DETALLE DE REUNIÓN

FECHA:	06/11/2024							
LUGAR:		VIRTUAL		OBRA		LIMA	X	OTRO:FEEDBACK
HORA DE INICIO:		10:20		HORA FIN:		10:40		

PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA	CARGO	FIRMA
José Luperdi	ANIN	Gerente de proyecto	
Ronald Obregón	ANIN	Administrador de contratos	
Brayan Burgos	ANIN	Responsable de Cierre comercial	
Carlos Rioja	OHLA	Especialista de costos	
Katerine Acosta	OHLA	Asistente de adquisiciones	
Mey Ling Mendoza	OHLA	Especialista de adquisiciones	
Walter Abramonte Tocto	CONSORCIO SRE	Jefe de licitaciones	

AGENDA

FREEDBACK – CONSORCIO SRE

ACUERDOS Y ACCIONES DE LA REUNIÓN

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	FEEDBACK DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA - Los certificados de su personal clave no guardan concordancia con el cuadro resumen. - El Plan de ejecución general presentado es de otro proyecto. - El Plan de SSOMA no tiene el índice y hace mención a otro proyecto. - No presenta PETS, mínimos requeridos en el TdR. No presentó: - Programa en.xer - Histograma de Maquinaria. - Hoja de Programación. - Programa según lo indicado en el capítulo 6., Consideraciones en la Construcción del Subproyecto A1 Paisajístico (pag. 26) - El Plazo que presentan en el cronograma y hoja resumen deben ser indicados en días Calendario tal como menciona en el TdR. - Mejorar el cronograma según lo indicado en el capítulo 6.4 del TDR	OHLA	06/11/2024

N° de Doc.	ADQ-OHLA-R07-00187
Proyecto:	CONSTRUCCION DE DIQUE NATURALIZADOS SP A1
Fecha:	06/11/2024

	- No presentaron Plan de manejo ambiental. Oportunidades de mejora en la propuesta económica - Se especifica el monto referencial del paquete S/ 16,639,913.24 - Se recomienda evaluar los costos de sus recursos, equipos y MO deben estar en concordancia con los precios de mercado., - Se recomienda revisar el rendimiento en las partidas de movimiento de tierra. - El cálculo del personal debe ser de acuerdo con su cronograma y de acuerdo con el periodo de ejecución de obra. - Compartir el archivo de cálculos, lo presentado tiene diferencia respecto al monto final. - Evaluar y verificar rendimiento en partidas de eliminación de escombros, bordillo de piedra y mejoramiento de suelos.		
2	El plazo para la presentación de la propuesta con las oportunidades de mejora sugeridas presentarlo el domingo 10/11/2024 hasta las 11:59 p.m. mediante la plataforma Tenderbill. Presentar toda su propuesta económica y técnica	OHLA	06/11/2024